



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

137/2021 del 03/02/2021

OGGETTO Palazzo Magio Grasselli - il "Palazzo di Città" - fase 1 - stralcio. Fornitura e posa di corpi illuminanti aggiudicati alla ditta Cogedil s.r.l. di Carmagnola (TO). Concessione ulteriore proroga termini di ultimazione lavori (CUP: D12C16000050004).

Settore SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE

Servizio Servizio Manutenzione Interventi alla città

IL DIRETTORE

PREMESSE Vista l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori relativi alla fornitura e posa di corpi illuminanti presso Palazzo Magio Grasselli - il "Palazzo di Città" - fase 1 - stralcio, aggiudicati alla ditta Cogedil s.r.l. di Carmagnola (TO) con Determinazione Dirigenziale n. 1303 del 25 settembre 2020, per una spesa complessiva dell'opera di E 41.259,85 (IVA 10% inclusa);

- visto il contratto relativo, stipulato il 16 dicembre 2020 (Prot. n. 82938), il quale prevedeva per l'esecuzione dei lavori 40 giorni naturali e consecutivi; la consegna dei lavori è stata effettuata il 27 ottobre 2020 con termine di ultimazione in data 5 dicembre 2020;

- vista la determinazione dirigenziale 2270 del 30 dicembre 2020 con la quale veniva concessa una proroga di 57 giorni sul termine di ultimazione lavori tale per cui il nuovo termine di ultimazione lavori veniva ridefinito al 31 gennaio 2021;

- vista la richiesta del 5 gennaio 2021 (PEC n. 693 del 5 gennaio 2021), con la quale l'impresa COGEDIL s.r.l. di Carmagnola (TO) ha richiesto una proroga del termine di ultimazione dei lavori per cause di forza maggiore: nello specifico per problematiche relative all'operare a causa dell'emergenza COVID-19 connesse alla realizzazione degli apparecchi illuminanti ed anche le difficoltà per la gestione del cantiere relativamente al comportamento e alle regole dettate dall'emergenza sopra citata e alla particolarità delle lavorazioni legate alle caratteristiche di bene culturale del fabbricato in oggetto, che hanno richiesto adeguamenti delle caratteristiche indicate in progetto con conseguente aumento dei tempi di realizzo. Tali condizioni impediscono la regolare esecuzione dei lavori e costringono a posticiparne la conclusione.

MOTIVAZIONE Ritenendo sufficientemente motivata la richiesta, sentito il DL ed il RUP, si accoglie la stessa concedendo una proroga di 10 giorni naturali e consecutivi, per effetto dei quali il nuovo termine di ultimazione dei lavori risulta il 10 febbraio 2021.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6.2 Trattamento del rischio e misure preventive. Misure specifiche ed ulteriori del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 – 2022 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (pag. 74 PTPCT);

pag. 1/2

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Simona Mella**

Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (pag. 74-75 PTPCT).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il DURC è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 25492590 del 29 dicembre 2020.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Articolo 107, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016.

DETERMINA

DECISIONE

Concede alla ditta Cogedil s.r.l. (Partita IVA 10383890018), con sede legale in Piazza IV Martiri 10 a Carmagnola (TO), aggiudicataria dei lavori relativi alla fornitura e posa di corpi illuminanti presso Palazzo Magio Grasselli - il "Palazzo di Città" - fase 1 - stralcio, la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 10 naturali e consecutivi, precisando che per tale proroga nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

Non attribuire il centro di costo in quanto non è alimentato da alcun impegno di spesa.

EFFETTI

Il nuovo termine di ultimazione dei lavori risulta il 10 febbraio 2021.

Si precisa che per tale proroga, nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.