

**Comune di Cremona**  
**Provincia di Cremona**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI:** Progetto di consolidamento solaio laboratorio presso la scuola secondaria di primo grado Virgilio - CUP D19E1900101004 - CIG: 81247270D3.

**COMMITTENTE:** Comune di Cremona

**R.U.P.:** Dott. Ing. Marco Pagliarini

**IMPRESA:** Pantaleoni di Pantaleoni Arnaldo e C. S.n.c. - Formigara (CR), Via XXV Aprile n.2 - Formigara (CR)

**CONTRATTO:** in data 10/04/2020 n. 23619 di rep. pari a 40 629.79 €, comprensivo di oneri di sicurezza.

**Premesso**

- che il Progetto principale è stato redatto dal sottoscritto Dott. Ing. Mario Falloni e approvato con Determinazione, n. 2155 in data 09/10/2019, con l'importo di € 41.000,00 di cui € 3.978,85 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

**DIRETTORE DEI LAVORI** (tecnico asseveratore)

Dott.Ing. Mario Falloni		FLLMRA50T21G469P	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Persico Dosimo		Cremona	21/12/1950
nato/a a		provincia	il
Ingegneri		Cremona	427
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	
Via S.Giuseppe 12		26100	Cremona
con studio in (indirizzo)		cap	comune
0372411246	0372 35064	mario.falloni@ingpec.eu	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

**PROGETTISTA**

FALLONI MARIO		FLLMRA50T21G469P	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Persico Dosimo		Cremona	21/12/1950
nato/a a		provincia	il
Ingegneri		Cremona	427
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	
Via S.Giuseppe 12		26100	Cremona
con studio in (indirizzo)		cap	comune
0372411246	037235064	mario.falloni@ingpec.eu	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

**IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI**

Pantaleoni di Pantaleoni Arnaldo e C. S.n.c. - Formigara (CR)		01039720196	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Pantaleoni Fausto Maria		Pizzighettone	17/09/1965
legale rappresentante		nato/a a	il
Via XXV Aprile n.2		26020	Formigara (CR)
			CR

037478038	sede legale in via 0374377035	cap pantaleonisnc@ticertifica.it	comune	prov.
telefono	fax	posta elettronica certificata		

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

### Quadro Economico

n.	Descrizione	importo
1	<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b> (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	0.00
3	A corpo	37 021.15
4	In economia	0.00
5		
6	Sommano	37 021.15
7		
8	<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza</b> (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	0.00
10	A corpo	3 978.85
11	In economia	0.00
12		
13	Sommano	3 978.85
14		
15	TOTALE	41 000.00

### ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**  
I lavori furono consegnati il giorno **03/06/2020** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **61** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **03/08/2020**.

#### Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori NON subirono sospensioni:

#### Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori NON furono concesse proroghe:

- **Ultimazione dei lavori:**  
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 29/07/2020 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.
- **Deposito sismico**  
in data 11/06/2020 è stata presentata tramite il portale regionale *procedimenti.servizi.it*, la pratica di "Deposito sismico", n. SISM148129, ed in data 25/08/2020 è stata inviata la relazione a Struttura Ultimata, mediante PEC a: info-sismica@ariaspa.it ed al Comune di Cremona, a chiusura della pratica stessa.

## CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data e firmato dall'impresa con/senza riserve ammonta a:

<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>	<b>40.629,79 €</b>
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>	
<b>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</b>	
Certificato N. 1 del 22/07/2020	20.200,00 €
Certificato N. 2 del 29/07/2020	20.226,64 €
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	40.426,64 €
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>40.426,64 €</b>
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b>	<b>203,15 €</b>

### VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Dott.Ing. Mario Falloni il giorno 29/07/2020 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del titolare dell'Impresa Pantaleoni Arnaldo e C. S.n.c., e con esso ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott.Ing. Mario Falloni

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

#### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Pantaleoni di Pantaleoni Arnaldo e C. S.n.c. - Formigara (CR) corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 2471507157 INAIL continuativa;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 40.629,79 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;
- che in data 31/08/2020, lo scrivente ha emesso la Relazione sul conto finale,

### CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Pantaleoni di Pantaleoni Arnaldo e C. S.n.c. - Formigara (CR)** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 40.629,79 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
  - in € 40.426,64

resta il credito di Euro **203,15** (diconsi euro duecentotre/15) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Cremona, 02/09/2020

L'Impresa  
**Pantaleoni snc** di Pantaleoni A. e G.  
 Via XXI Aprile, 4 - 26020 Formigara (CR)  
 Tel. 0374 78030 - Fax 0374 377035  
 email: info@pantaleonisnc.com  
 P. IVA - C.F.: 01039720196



Il Direttore dei Lavori

*(Dott. Ing. Mario Falloni)*



CONFERMA  
 del Responsabile del Procedimento

*(Dott. Ing. Marco Paoliarini)*