

STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 03/09/2020

OGGETTO: Progetto esecutivo dell'intervento di consolidamento strutturale dei solai al piano terra del locale aula magna presso la scuola secondaria di primo grado Virgilio

COMMITTENTE: Comune di Cremona

IMPRESA: Building Improving srl, via Palmanova 211 - Milano

Contratto in data 16/07/2020 rep. n. 857 di euro
25 430.65

| | | | |
|-------------------------------|------------|--|-----------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 29 850.00 |
| Data Consegna: | 24/08/2020 | Per lavori soggetti a ribasso | 26 996.65 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/__ | Importo per la Sicurezza: | 2 853.35 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 40 | Ribasso d'asta 16,3699 % su e 26996,65 | 4 419.35 |
| Data Utile per Ultimazione: | 03/10/2020 | IMPORTO DI CONTRATTO | 25 430.65 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | | |
| Numero di Sospensioni: | 0 | | |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | | |
| Data FINE LAVORI: | 03/09/2020 | | |
| | | Giorni impiegati in PIU': | --- |
| | | Giorni impiegati in MENO: | 30 |

