



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici
Mobilità Urbana
e Protezione Civile

20 aprile 2021

N. Prot. Gen.

Oggetto:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE PO CON
INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DEI
PERCORSI CICLO PEDONALI**

(tratto da Piazza Cadorna a Largo Moreni)

CUP D17H20000670002 CIG 844945245E

Ditta appaltatrice: **CITELUM SA - Via Monteverdi 13- 20131 MILANO**

Contratto: n.16634 del 9 marzo 2021

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Decreto 49/2018 art. 14

Assuntore dei lavori

Con determinazione dirigenziale n. 1817 del 26/11/2020 veniva approvato il progetto esecutivo e l'aggiudicazione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE PO CON INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DEI PERCORSI CICLO PEDONALI (TRATTO DA PIAZZA CADORNA A LARGO MORENI) per un importo complessivo di € 65.425,93 di cui 1300,00 per oneri della sicurezza ;

Contratto

CONTRATTO 1634 del 9 Marzo 2021 , per un importo complessivo di € 65.425,93 (I.V.A. 10 esclusa) .

Cauzione definitiva e garanzie

Come risulta dal contratto, la ditta CITELUM SA con sede in via Monteverdi 13 a Milano, ha presentato polizza fidejussoria n. 01.000050827 emessa in data 24/2/2021 da S2C SPA Compagnia di assicurazioni di credito e cauzioni dell'importo di € 2.617,04 ridotta perché l'impresa è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 del 16,3,10 scadente il 9/3/2022 e ISO 14001:2015 del 9/7/2021 scadente il 9/3/2022, rilasciati da AFNOR ITALIA , agli atti del Comune.

Comune di Cremona	/
	Categ.

**Settore Lavori Pubblici , Mobilità Urbana e
Protezione Civile**

via Aselli, 13/A 26100 Cremona

Responsabile procedimento: geom Marco Granata
☎ 0372 407610 ✉ marco.granata@comune.cremona.it

Responsabile procedimento: geom Marco Granata
☎ 0372 407610 ✉ marco.granata@comune.cremona.it

Responsabile procedimento: geom Marco Granata
☎ 0372 407610 ✉ marco.granata@comune.cremona.it
Prof. prec.

D:\1 MARKUSI PROGETTAZIONE\PROGETTI\2021\2
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE EPOI\DIREZIONE LAVORI\
contabilità\stato finale\396_COLLAUDO_20-02-
28_RelazioneContoFinale.odt

Responsabile del procedimento, Direttore dei Lavori

Le funzioni di responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing. Gabriele Bertozzi dal 15/10/2020 (p.g. 66477 del 19/10/2020) fino al 31/01/2021 e successivamente dal Geom Marco Granata dal 18/02/2021 P:g. 12595

I lavori sono stati diretti dall'ing. Gabriele Bertozzi 15/10/2020 (p.g. 66512 del 19/10/2020) fino al 31/01/2021 fino al e successivamente dal Geom Marco Granata dal 18/02/2021 P.G. 12599.

Consegna delle opere

Le opere sono state consegnate in data 28/10/2020 con verbale redatto in pari data dopo l'avvenuta autorizzazione del RUP.

Tempo stabilito per l'esecuzione delle opere

Per l'esecuzione delle opere il Contratto d'Appalto prevedeva, come tempo utile, giorni 120 (novanta) naturali e consecutivi.

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori scadeva quindi il giorno 24 febbraio 2021

Anticipazioni in denaro

L'impresa non ha richiesto l'anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto prevista dall'art. 6.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Proroga richiesta dalla ditta

L'impresa non ha richiesto proroghe.

Sospensioni e riprese

Durante il corso delle opere non è stato necessario sospendere i lavori

Danni di forza maggiore, danni d'esecuzione e RC verso terzi

Durante l'esecuzione delle opere lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore, non sono stati prodotti danni, diretti o indiretti, all'opera ed agli impianti da eseguirsi o preesistenti, né sono stati arrecati danni a terzi.

Lavori in economia

In corso di esecuzione non sono stati eseguiti i lavori in economia.

Andamento dei lavori

In generale i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, secondo le previsioni progettuali e le speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L

Sub appalti

E' stato autorizzato il sub appalto alla ditta TECNO ELLESSE SUD srl per l'importo di € 26.400,00 del 27/10/2020 Pg. 69003 ;

Certificati di acconto

Durante il corso delle opere sono stati emessi complessivamente n.1 certificato di acconto, per l'importo totale di € 65.095,20;

Ultimazione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25/01/2021 come accertato dal certificato di ultimazione dei lavori redatto il 25/01/2021 e quindi in tempo utile.

Constatazione completamento opere.

Il completamento delle opere è avvenuta il giorno 25/01/2021 come accertato dal verbale in pari data.

Conto finale

Il conto finale è stato redatto in data 23 marzo 2021 per un importo netto complessivo di € 65.422,31 così distinti:

per lavori del contratto principale al netto del ribasso	€	65.422,31	
<i>Totale generale al netto del ribasso</i>			€ 65.422,31
da cui sono dedotti i seguenti certificati:			
certificato n.1	€	65.095,20	
<i>Totale certificati emessi</i>			€ <u>65.095,20.</u>
<i>Credito netto dell'impresa</i>			€ 327,11

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e il conto finale senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Regolarità contributive

Come indicato dalle Dichiarazioni Uniche di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), acquisite sino ad oggi e durante il corso dei lavori, l'impresa CITELUM SA con sede in via Monteverdi 13 a Milano risulta in regola con i versamenti nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi.

Cessione di credito da parte dell'impresa

Per i lavori in questione risulta agli atti che l'impresa assuntrice dei lavori ha effettuato la cessione dei suoi crediti alla Bana Farma Factoring Spa

Avvisi ad opponendum

Per per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di Cremona.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom-Marco Grafiata



IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Marco Grafiata



