



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici
Mobilità Urbana
e Protezione Civile

LAVORI DI: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE PO CON INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DEI PERCORSI CICLO PEDONALI**
(tratto da Piazza Cadorna a Largo Moreni)

CUP D17H20000670002 CIG 844945245E

IMPRESA ESECUTRICE: CITELUM SA - Via Monteverdi 13- 20131 MILANO


STATO FINALE DEI LAVORI
per lavori eseguiti a tutto il 25/01/2021

Contratto 16634 del 9 marzo 2021


Importo del Progetto €	66.073,67	Data della consegna	28/10/2020
Importo dei lavori a base d'asta €	64.773,67	Data inizio lavori GG	28/10/2020 120
Ribasso offerto -1,00%	-647,74	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	24/02/2021
Di cui oneri per la sicurezza €	1.300,00		
-al netto di ribasso €	65.425,93	I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni	=====
Importo contrattuali lavori aggiuntivi a seguito di perizie suppletive- modificative: approvate con delibera n°		Per cui la scadenza del nuovo tempo utile è	=====
-al lordo -al netto di ribasso/aumento €	€		
Totale importo netto dei lavori appaltati €			

n.	Descrizione articolo	u.m	q.	prezzo/€	totale
1.	Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione compreso opere civili	cad	36,00	213,57	7.688,52
2.	Fornitura e posa in opera di pozzetto per illuminazione compreso opere civili	cad	36,00	62,31	2.243,16
3.	Fornitura e posa in opera di palo conico dritto LAMINATO h: 6,0m FT	cad	36,00	271,48	9.773,28
4.	Fornitura e posa in opera di braccio a squadro singolo	cad	40,00	79,09	3.163,60
5.	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura stradale LED 15-25W	cad	76,00	348,03	26.450,28
6.	Posa in opera di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq in cavidotto	ml	1438,00	7,38	10.612,44
7.	Fornitura e posa in opera di muffola per il collegamento palo	cad	41,00	118,02	4.838,82
8.	Oneri sicurezza	n.	1	1300,00	1.300,00
9.	Totale lavorazioni				66.070,01
	A dedurre oneri per la sicurezza			€	-1.300,00
	Totale lavori soggettia ribasso d'asta			€	64.770,01
	Ribasso d'asta			€	-647,70
	Netto lavori			€	64.122,31
	Oneri per la sicurezza			€	1.300,00
	SOMMANO I LAVORI AL 26/01/2021			€	65.422,31
	A dedurre certificato di pagamento n. 1 del 22/02/21			€	65.095,20
	Resta il credito residuo			€	327,11

Cremona 23/03/2021

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI
responsabile di posizione organizzativa
servizio gestione e progettazione infrastrutture viarie e mobilità sostenibile
geom Marco Granata



visto il RUP
responsabile di posizione organizzativa
servizio gestione e progettazione infrastrutture viarie e mobilità sostenibile
geom Marco Granata

