



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici
Mobilità Urbana
e Protezione Civile

22 giugno 2021

N. Prot. Gen.

Oggetto: **RELAZIONE CONTO FINALE**

**REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN
VIA SESTO NEL TRATTO COMPRESO TRA
VIA DE BERENZANI E VIA FERRARONI - DM
553 DEL 24/12/2018**

(CUP D11B18000250005 - CIG 84574436BF)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Decreto 49/2018 art. 14

Assuntore dei lavori

Con determinazione dirigenziale n. 1012 del 6/08/2020, esecutiva a' sensi di legge, in atti del Comune di Cremona, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui al successivo Art. 1 per l'importo lordo di €. 70.460,00 di cui €. 67.487,64 per lavori in appalto e € 2.972,36 per oneri di sicurezza

Con determinazione dirigenziale n. 1345 del 2 ottobre 2020, esecutiva a' sensi di legge, in atti del Comune di Cremona, è stata indetta procedura negoziata, da esperire mediante piattaforma Sintel, per l'aggiudicazione dei lavori

Con determinazione dirigenziale n. 2146 del 21/12/2020 venivano aggiudicati dei lavori di REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA SESTO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DE BERENZANI E VIA FERRARONI per un importo complessivo di € **57.353,90** di cui 2.972,36 per oneri della sicurezza ALLA ditta BIOS ASFALTI S.R.L. - Via Caselle 15- 25031-BEDIZZOLE (BS), ;

Contratto

Contratto n. 12522 dle 18/02/2021 , per un importo complessivo di € 57.353,90 (I.V.A. 10 esclusa) .

Cauzione definitiva e garanzie

Come risulta dal contratto, la ditta BIOS ASFALTI S.R.L. - Via Caselle 15- 25031-BEDIZZOLE (BS), ha presentato polizza fidejussoria rilasciata in data 19/1/2021 da Banca del Territorio Lombardia per l'importo di € 4.455,26, ridotto del 50% essendo l'appaltatore in

| | |
|-------------------|---|
| Comune di Cremona | / |
| | |
| Categ. | |

**Settore Lavori Pubblici , Mobilità Urbana e
Protezione Civile**

via Aselli, 13/A 26100 Cremona

Responsabile procedimento: geom Marco Granata
☎ 0372 407610 ✉ marco.granata@comune.cremona.it

possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001 e UNI CEI ISO 14001 rilasciata da Perry Johnson Registration. Inc. valide fino al 23/09/2022

Responsabile del procedimento, Direttore dei Lavori

Le funzioni di responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing. Gabriele Bertozzi dal 23/10/2020 (p.g. 68015 del 23/10/2020) fino al 14/02/2021 e successivamente dall'arch. Giovanni Donadio dal 15/02/2021 P.G. 11593 poi dal 18/02/2021 dal Geom Marco Granata P.g. 12677

I lavori sono stati diretti dal Geom Marco Granata 15/02/2021 P.G. 11597

Consegna delle opere

Le opere sono state consegnate in data 03/03/2021 con verbale redatto in pari data dopo l'avvenuta autorizzazione del RUP.

Tempo stabilito per l'esecuzione delle opere

Per l'esecuzione delle opere il Contratto d'Appalto prevedeva, come tempo utile, giorni 60 (novanta) naturali e consecutivi.

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori scadeva quindi il giorno 1 maggio 2021

a seguito di sospensione lavori per gg 15 la nuova scadenza è fissata al 16/05/2021

Anticipazioni in denaro

L'impresa non ha richiesto l'anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto prevista dall'art. 6.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Proroga richiesta dalla ditta

L'impresa non ha richiesto proroghe.

Sospensioni e riprese

Durante il corso delle opere i lavori sono stati sospesi per gg 15 per causa definizione verbale nuovi prezzi, per cui a nuova scadenza contrattuale è fissata per il 16/05/2021

Danni di forza maggiore, danni d'esecuzione e RC verso terzi

Durante l'esecuzione delle opere lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore, non sono stati prodotti danni, diretti o indiretti, all'opera ed agli impianti da eseguirsi o preesistenti, né sono stati arrecati danni a terzi.

Lavori in economia

In corso di esecuzione non sono stati eseguiti i lavori in economia.

Andamento dei lavori

In generale i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, secondo le previsioni progettuali e le speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L

Sub appalti

Non sono stati richiesti sub appalti ;

Certificati di acconto

Durante il corso delle opere sono stati emessi complessivamente n.2 certificati di acconto, per l'importo totale di € 56.728,07 dato dalla somma del certificato n. 1 pari a € 47.334,55 e del certificato n. 2 pari a € 9.393,52;

Ultimazione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14/05/2021 come accertato dal certificato di ultimazione dei lavori redatto il 14/05/2021 e quindi in tempo utile.

Constatazione completamento opere.

Il completamento delle opere è avvenuta il giorno 14/05/2021 come accertato dal verbale in pari data.

Conto finale

Il conto finale è stato redatto in data 22 giugno 2021 per un importo netto complessivo di € 57.013,14 così distinti:

per lavori del contratto principale al netto del ribasso € **57.013,14**

da cui sono dedotti i seguenti certificati:

certificato n.1 del 07/04/2021 € 47.334,55

certificato n.2 del 14/05/2021 € 9.393,52

Totale certificati emessi € 56.728,07.

Credito netto dell'impresa € **285,07**

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e il conto finale senza riserve.

Infortunati nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Regolarità contributive

Come indicato dalle Dichiarazioni Uniche di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), acquisite sino ad oggi e durante il corso dei lavori, l'impresa BIOS ASFALTI S.R.L. - Via Caselle 15-25031 risulta in regola con i versamenti nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi.

Cessione di credito da parte dell'impresa

Per i lavori in questione non risulta agli atti che l'impresa assuntrice dei lavori abbia effettuato la cessione dei suoi crediti.

Avvisi ad opponendum

Per per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di Cremona.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom Marco Granata



IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Geom Marco Granata



