



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici
Mobilità Urbana
e Protezione Civile

29 giugno 2021

N. Prot. Gen.

Oggetto:

RELAZIONE CONTO FINALE
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PARCO DI VIA VERDELLO CON
REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO
CICLO-PEDONALE**

CUP : D14E20000250002

CIG : ZA22EF00B8

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Assuntore dei lavori

Determina Dirigenziale 1545 del 28/10/2020 di aggiudicazione dei lavori di **Manutenzione straordinaria del parco di via Verdello con realizzazione di passaggio ciclo-pedonale** per un importo complessivo dell'opera pari a € 15.650,170 di cui € 15.197,99 per lavori e € 452,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso alla ditta Eurocave s.r.l. Canneto sull'Oglio (MN)

Contratto

Contratto n.222 del 04/02/2021, per un importo complessivo di € 15.650,17 (I.V.A.22 esclusa).

Cauzione definitiva e garanzie

Come risulta dal contratto, la ditta Eurocave s.r.l. Canneto sull'Oglio (MN), a garanzia dell'esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e di quant'altro previsto dall'art. 103 del Codice, non ha prodotto polizza fideiussoria, in quanto in sede di aggiudicazione ha proposto un ulteriore migliramento economico pari allo 0.25%.

Responsabile del procedimento, Direttore dei Lavori

Le funzioni di responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing. Gabriele Bertozzi con nomina del 15/10/2020 p.g. 65403 fino al 17/03/2021 quando è subentrato il geom Marco Granata con nomina del 18/03/2021 p.g. 19731

I lavori sono stati diretti dal Geom Marco Granata con nomina del 18/03/2021 p.g. 19822 subentrato all'ing Gabriele Bertozzi nominato con decreto n. 65360 del 15/10/2020

Comune di Cremona	/
	Categ.

**Settore Lavori Pubblici , Mobilità Urbana e
Protezione Civile**

via Aselli, 13/A 26100 Cremona

Responsabile procedimento: geom Marco Granata
☎ 0372 407610 ✉ marco.granata@comune.cremona.it

Prot. prec.

D:\1 MARKUS\1 PROGETTAZIONE\PROGETTI\2021\5a verdello
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA VERDELLO CON
REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO CICLOPEDONALE\3
APPROVAZIONE CRE VERDELLO EUROCAVE\elaborati cre\
relazioneContoFinale verdello eurocave.odt

Consegna delle opere

Le opere sono state consegnate parzialmente in data 29/10/2020 con verbale redatto in pari data dopo l'avvenuta autorizzazione del RUP.

Tempo stabilito per l'esecuzione delle opere

Per l'esecuzione delle opere il Contratto d'Appalto prevedeva, come tempo utile, giorni 12 (novanta) naturali e consecutivi.

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori scadeva quindi il giorno 9 novembre 2020

Anticipazioni in denaro

L'impresa non ha richiesto l'anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto prevista dall'art. 6.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Proroga richiesta dalla ditta

L'impresa non ha richiesto proroghe.

Sospensioni e riprese

Durante il corso delle opere i lavori sono stati sospesi con verbale del 29/10/2020 per gg 165 per cause atmosferiche avverse ripresi il 12/04/2021 per cui la nuova scadenza contrattuale è al 23/04/2021.

Danni di forza maggiore, danni d'esecuzione e RC verso terzi

Durante l'esecuzione delle opere lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore, non sono stati prodotti danni, diretti o indiretti, all'opera ed agli impianti da eseguirsi o preesistenti, né sono stati arrecati danni a terzi.

Lavori in economia

In corso di esecuzione non sono stati eseguiti i lavori in economia.

Andamento dei lavori

In generale i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, secondo le previsioni progettuali e le speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L

Sub appalti

Non sono stati richiesti sub appalti ;

Certificati di acconto

Durante il corso delle opere sono stati emessi complessivamente n.1 certificati di pagamento per l'importo totale di € 15.537,82

Ultimazione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23/04/2021 come accertato dal certificato di ultimazione dei lavori redatto il 23/04/2021 e quindi in tempo utile.

Constatazione completamento opere.

Il completamento delle opere è avvenuta il giorno 23/04/2021 come accertato dal verbale in pari data.

Conto finale

Il conto finale è stato redatto in data 29 giugno 2021 per un importo netto complessivo di €

15.613,63 così distinti:

per lavori da contabilità eseguiti al netto del ribasso € 15.613,63

da cui sono dedotti i seguenti certificati:

certificato n.1 € 15.537,82

Totale certificati emessi € 15.537,82.

Credito netto dell'impresa € **75,81**

Pertanto rispetto all'importo contrattuale si ha un economia di spesa di € 36,54.

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e il conto finale senza riserve.

Infortunati nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Regolarità contributive

Come indicato dalle Dichiarazioni Uniche di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), acquisite sino ad oggi e durante il corso dei lavori, l'impresa Eurocave s.r.l. Canneto sull'Oglio (MN) risulta in regola con i versamenti nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi.

Cessione di credito da parte dell'impresa

Per i lavori in questione non risulta agli atti che l'impresa assuntrice dei lavori abbia effettuato la cessione dei suoi crediti.

Avvisi ad opponendum

Per per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di Cremona.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom Marco Granata

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Geom Marco Granata

