

OGGETTO **Lavori di rifacimento degli impianti di climatizzazione della sala e dei camerini del Teatro Amilcare Ponchielli (palazzina "artisti" e completamento dell'impianto di climatizzazione del teatro - platea), aggiudicati al raggruppamento temporaneo di impresa S.T.C. Engineering s.r.l. di Pizzighettone (CR) e Girasole Costruzioni s.r.l. di Paderno Ponchielli (CR). Concessione proroga tempi di esecuzione (CUP D14E21000480004).**

Settore SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Servizio Servizio Manutenzione Interventi alla città

IL DIRETTORE

PREMESSE Determinazione dirigenziale n. 839 del 24/05/2021: "Approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di rifacimento degli impianti di climatizzazione della sala e dei camerini del Teatro Ponchielli e approvazione del quadro economico dell'intervento (CUP: D14E21000480004)".

Determinazione Dirigenziale n. 1018 del 16 giugno 2021: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di rifacimento degli impianti di climatizzazione della sala e dei camerini del Teatro Amilcare Ponchielli al Raggruppamento temporaneo di impresa S.T.C. ENGINEERING SRL - GIRASOLE COSTRUZIONI SRL di Pizzighettone (CR) e approvazione del nuovo quadro economico e della relativa spesa (CUP: D14E21000480004).

Visto il contratto privato, stipulato in data 30 luglio 2021 (Prot. Gen. 54656), il quale prevedeva per l'esecuzione dei lavori giorni 62 naturali e consecutivi; la consegna dei lavori è stata in data 7 luglio 2021 e termine di ultimazione dei lavori in data 7 settembre 2021.

Vista la richiesta di proroga inoltrata dalla ditta STC - Engineering, per il raggruppamento temporaneo di imprese, trasmessa con PEC e protocollata in data 01 settembre 2021 al Prot. Gen. n. 61891 con cui chiede la proroga del termine di ultimazione dei lavori al 31 ottobre 2021 per cause di forza maggiore emergenza Covid-19 in quanto la pandemia ha rallentato la produzione della componentistica (soprattutto semiconduttori) che servono per la realizzazione degli impianti tecnologici e non solo creando gravi problemi alle ditte produttrici che non riescono a soddisfare le richieste di mercato.

MOTIVAZIONE Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori ing. Ivano Ferrari inviato per PEC ed acquisito agli atti al PG 65198 in data 13 settembre 2021.

Visto il parere favorevole espresso dal RUP ed acquisito al Prot. Gen. n. 66767 in data 15 settembre 2021, si accoglie la stessa concedendo la proroga di n. 54 giorni naturali e consecutivi, per effetto dei quali il nuovo termine di ultimazione dei lavori risulta il 31 ottobre 2021.

Non essendo la maggiore durata contrattuale imputabile a responsabilità della Stazione Appaltante, nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti potranno essere imputati dalla Ditta appaltatrice alla Stazione Appaltante.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare:
- Ditta S.T.C. Engineering s.r.l. (Prot. INAIL 28242344 del 5 luglio 2021);
- Ditta Girasole Costruzioni s.r.l. (Prot. 28383096 del 13 luglio 2021).

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 107, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

DETERMINA

DECISIONE

Concedere al Raggruppamento Temporaneo di Imprese S.T.C. Engineering s.r.l. di Pizzighettone (CR) e Girasole Costruzioni s.r.l. di Paderno Ponchielli (CR) avente sede legale in via Dell'Agricoltura 27 a Pizzighettone (CR), la concessione di una proroga dei tempi di esecuzione dei

lavori di rifacimento degli impianti di climatizzazione della sala e dei camerini del Teatro Amilcare Ponchielli (palazzina "artisti" e completamento dell'impianto di climatizzazione del teatro - platea) di giorni 54 naturali e consecutivi, precisando che per tale proroga nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

Il nuovo termine dei lavori risulta essere il 31 ottobre 2021.

EFFETTI

Il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione.

Il nuovo termine dei lavori risulta pertanto essere il 31 ottobre 2021.