

COMUNE DI CREMONA

Settore lavori Pubblici e Mobilità urbana

Lavori di **MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA CADORNA CON
REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO**

CUP : D11B20000200002

CIG : Z2A2E72F98

**IMPRESA : Eurocave srl di Canneto sull'Oglio (MN) – 46013 -
località Ca' de Pinci --**

Contratto n. 34798 del 19/05/2021 dell'importo di € **21.267,06** di cui €
€ **323,76** per oneri di sicurezza compresi

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

ASSUNTORI DEI LAVORI :

I lavori sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata e con
determina dirigenziale n. 1338 del 01.10.2020, alla Impresa
EUROCAVE SRL Loc. Ca' de Pinci 46013 CANNETO S/OGLIO (MN) per
un importo a ragione di contratto euro 21.267,06 (di cui per oneri per
la sicurezza euro 323,76) con un ribasso del -1,10% sull'importo a
base d'asta di € 21.500,00 compreso oneri di sicurezza;

CONTRATTO PRINCIPALE :

Contratto 34798 di Rep. Del 19.05.2021 dell'importo di € 21.267,06
oneri di sicurezza compresi;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA.:

Le funzioni di responsabile del Procedimento e Direttore Lavori sono stati assunti dal Geom. Marco Granata, le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono stati assunti dall'ing. Valeria Brambilla.

SUBAPPALTI :

Non sono stati richiesti sub appalti

CONSEGNA LAVORI E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE:

i lavori sono stati consegnati in data 29.03.2021 come da verbale firmato in pari data; sono stati concessi 60 giorni per l'esecuzione dei lavori e gli stessi dovevano essere ultimati entro il 2705.2021.

SOSPENSIONI E PROROGHE LAVORI:

Sono stati redatti i seguenti verbali di

- 1) sospensione lavori dal 26.04.2021
- 2) ripresa lavori dal 20.05.2021;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati in data 20/06/2021 come da certificato di ultimazione lavori e in tempo utile rispetto al termine fissato del 20/06/2021;

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

non si sono verificati danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e agli ordini e disposizione impartite dalla Direzione lavori

ORDINI DI SERVIZIO :

Nessuno

STATO FINALE LAVORI:

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 23.08.2021 per lavori eseguiti al 20.06.2021 dal quale risulta che l'ammontare netto della contabilità è di euro 21.261,20 (compreso € 323,76 per oneri di sicurezza) e che sono stati pagati acconti e corrisposti a favore dell'Impresa i seguenti acconti:

n. 1 in data 20/05/2021	euro	21.154,89
totale acconti	euro	21.154,89

i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare conto finale	euro	+	21.261,20
<u>- a dedurre acconti per</u>	<u>euro</u>	<u>-</u>	<u>21.154,89</u>
RESTA IL CREDITO DI	euro		106,31

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI, SOCIALI E PREVIDENZIALI

l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi ed assistenziali di Legge ;

INFORTUNI SUL LAVORO .

Non si sono verificati infortuni sul lavoro del cantiere in oggetto

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza iscrivere riserve di

sorta.

Cremona 24.08.2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL TECNICO DEL CONTRATTO STRADALE
(geom. Marco Grandi)

