



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici
Mobilità Urbana
e Protezione Civile

CUP D11B18000780005

CIG ZA52AEF526

LAVORI DI: Realizzazione delle zone 30 nell'ambito dei percorsi del piedibus nel quartiere Po in comune di Cremona

IMPRESA ESECUTRICE: Eurocave S.r.l con sede in Canneto sull'Oglio (MN)

CONTRATTO: in data 20/12/2019 N° 97508 registrato a il al N° Serie

**CONTO FINALE DEI LAVORI
a tutto il 09/07/2021**

Importo dei lavori € <i>(comprensivo degli oneri per la sicurezza sul cantiere)</i>	29.320,00	Data consegna lavori	15/02/2021
Oneri per la sicurezza sul cantiere €	803,33	Data inizio lavori	15/02/2021
Ribasso offerto %	-7,25	Scadenza contrattuale	14/06/2021
Importo contrattuale €	27.252,54	Sospensioni	30
Somme a disposizione	7.440,00	Proroghe	0
Importo contrattuale aggiuntivo dopo perizia €		Nuova scadenza contrattuale	14/07/2021
		Giorni assegnati dal Direttore dei Lavori con il Certificato di Ultimazione dei lavori	
		Verbale di constatazione	

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	WS.D.06	OPERE IN CALCESTRUZZO E FERRO PALETTI PARAPEDONALI INCLUSA LA POSA Cadauno	27,00	153,00	4.131,00	
2	WS.E.06.C	SOVRAPPREZZO PER TAGLIO MANTO D'ASFALTO profondità di taglio 100 ÷ 150 mm ml	5,000	12,85	64,25	
3	WS.E.07	SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI SOVRAPPREZZO PER DISFACIMENTO DI STRATI BITUMINOSI mq	4,070	1,47	5,98	
4	WS.E.20.A	SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO DI RISULTA AI SITI AUTORIZZATI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO DI RISULTA AI SITI AUTORIZZATI fino a 5 m ³ mc	20,38	15,75	320,99	
5	WS.E.21.A	SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI materiale di scavo mc	3,62	9,35	33,85	
6	WS.E.21.B	SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI miscele bituminose mc	14,11	14,96	211,09	
7	WS.F.04.A	FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm sino ad uno spessore massimo di 6,00 cm mq x cm	763,785	0,63	481,18	
8	WS.F.06	DEMOLIZIONI INTEGRALI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI SOVRAPPREZZO PER FRESATURA DI PICCOLE SUPERFICI a corpo	1,000	166,70	166,70	
9	WS.G.01.B	F.P.O. SABBIA O SABBIONE PER SOTTOFONDI E RIEMPIMENTO VANO SCAVI per piccoli lavori con fornitura totale di ghiaia e/o sabbia < 3 mc. mc	1,50	22,55	33,83	
10	WS.G.03	F.P.O. MISTO NATURALE DI GHIAIA E SABBIA STABILIZZATO mc	4,48	26,54	118,90	
11	WS.G.09.A	RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA A SEGUITO DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE IN UNA VIA O COMPARTO DI VIE OGGETTO DI SISTEMAZIONE GLOBALE RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA A SEGUITO DI RIPAVIMENTAZIONE A RIPORTARE			5.567,77	

 IL RUP
 Geom. Marco Granata

 L'IMPRESA ESECUTRICE
 Eurocave S.r.l.

 IL DIRETTORE DEI LAVORI
 Geom. Marco Granata

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			5.567,77	
12	WS.G.09.B	STRADALE IN UNA VIA O COMPARTO DI VIE OGGETTO DI SISTEMAZIONE GLOBALE chiusini per saracinesche, idranti, strettoie, valvole e sifoni Cadauno	8,00	25,54	204,32	
13	WS.G.09.D	RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA A SEGUITO DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE IN UNA VIA O COMPARTO DI VIE OGGETTO DI SISTEMAZIONE GLOBALE RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA A SEGUITO DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE IN UNA VIA O COMPARTO DI VIE OGGETTO DI SISTEMAZIONE GLOBALE chiusini per I.P. 35x35, caditoie 35x35 e 45x45 Cadauno	16,00	74,75	1.196,00	
14	WS.G.21.E	F.P.O. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE (TOUT-VENANT BITUMATO) F.P.O. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE (TOUT-VENANT BITUMATO) dello spessore finito cm. 10 Cadauno	4,00	120,39	481,56	
15	WS.G.27.C	F.P.O. TAPPETO D'USURA BITUMINOSO PER SUPERFICI COMPRESSE FRA 200 E 500 MQ. F.P.O. TAPPETO D'USURA BITUMINOSO PER SUPERFICI COMPRESSE FRA 200 E 500 MQ. dello spessore finito cm. 3 mq	203,460	17,95	3.652,11	
16	WS.I.01.A	OPERE PER MARCIAPIEDI RIMOZIONE DI CORDONI RIMOZIONE DI CORDONI in pietra naturale mq	203,460	8,76	1.782,31	
17	WS.I.04.A	OPERE PER MARCIAPIEDI CORDONI IN GRANITO CORDONI IN GRANITO retti di dimensioni cm. 12x25 ml	41,000	11,19	458,79	
18	WS.I.06.A	OPERE PER MARCIAPIEDI DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO E/O ASFALTO DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO E/O ASFALTO spessore fino a 12 cm ml	43,000	46,33	1.992,19	
19	WS.I.11	OPERE PER MARCIAPIEDI COSTRUZIONE DI SOTTOFONDAZIONE PER MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO mq	186,300	8,13	1.514,62	
		A RIPORTARE	225,570	15,53	3.503,10	
					20.352,77	

 IL RUP
 Geom. Marco Granata

 L'IMPRESA ESECUTRICE
 Eurocave S.r.l.

 IL DIRETTORE DEI LAVORI
 Geom. Marco Granata

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO				20.352,77
20	WS.I.27	OPERE PER MARCIAPIEDI F.P.O. TAPPETO D'USURA BITUMINOSO POSATO A MANO SU MARCIAPIEDE	mq	225,870	11,73	2.649,46
21	WS.I.28	OPERE PER MARCIAPIEDI ASPORTAZIONE DI TAPPETO D'USURA BITUMINOSO SU MARCIAPIEDI	mq	186,730	4,50	840,29
22	WS.M.05.A	OPERE SPECIALISTICHE PER POSA DI CONDOTTI FOGNARI CONDOTTE IN TUBI DI P.V.C. CLASSE SN4 (SDR 41) CONDOTTE IN TUBI DI P.V.C. CLASSE SN4 (SDR 41) del diam. esterno 125 mm.	ml	5,000	12,65	63,25
23	WS.M.15.B	OPERE SPECIALISTICHE PER POSA DI CONDOTTI FOGNARI POZZETTI PER CADITOIE STRADALI CON SIFONE MORTARA POZZETTI PER CADITOIE STRADALI CON SIFONE MORTARA dimensioni interne 45x45x100 cm	Cadauno	2,00	165,71	331,42
24	WS.M.27	OPERE SPECIALISTICHE PER POSA DI CONDOTTI FOGNARI GHISA GRIGIA PER CHIUSINI E CADITOIE	kg	110,00	3,64	400,40
25	WS.O.9	SEGNALETICA Segnaletica -- simboli su pavimentazione (ciclo/pedone/stop)	Cadauno	27,00	10,00	270,00
26	WS.O.29	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA E POSA PALI	Cadauno	14,00	35,00	490,00
27	WS.O.301	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, CICLABILE, ZONA 30	Cadauno	32,00	60,00	1.920,00
28	WS.O.302	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE DOSSO	Cadauno	2,00	60,00	120,00
29	WS.O.304	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E RAMPE DOSSO	mq	257,600	4,00	1.030,40
30	WS.Z.04.A	Oneri speciali OPERE PER LA SICUREZZA RECINZIONE MODULARE IN PANNELLI RECINZIONE MODULARE IN PANNELLI allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori	m	17,50	1,15	20,13
31	WS.Z.13	OPERE PER LA SICUREZZA A RIPORTARE				28.488,12

IL RUP
Geom. Marco Granata

L'IMPRESA ESECUTRICE
Eurocave S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Marco Granata

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			28.488,12	
32	WS.Z.14	SEGNALAMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO CON CARTELLO TRIANGOLARE FONDO GIALLO fig. II 383÷390 Regolamento Ncds Cadauno	4,00	1,82	7,28	
33	WS.Z.15	OPERE PER LA SICUREZZA SEGNALAMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO CON CARTELLO CIRCOLARE fig. II 46÷75 Regolamento Ncds Cadauno	8,00	3,51	28,08	
34	WS.Z.16	OPERE PER LA SICUREZZA SEGNALAMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO CON CARTELLO RETTANGOLARE FONDO GIALLO fig. II 411 Regolamento Ncds Cadauno	4,00	7,36	29,44	
35	WS.Z.20	OPERE PER LA SICUREZZA DISPOSITIVO LUMINOSO NELLE ORE NOTTURNE O IN CASO DI SCARSA VISIBILITA' Cadauno	4,00	7,07	28,28	
36	WS.Z.21	OPERE PER LA SICUREZZA SEGNALAMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO CON CARTELLO RETTANGOLARE FONDO GIALLO fig. II 407 Regolamento Ncds Cadauno	4,00	2,00	8,00	
37	WS.ZA.2.10	OPERE PER LA SICUREZZA IMPIANTO DI CANTIERE Cadauno	8,00	1,50	12,00	
		a corpo	1,00	670,12	670,12	
		Totale Oneri speciali Euro			803,33	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						29.271,32
Di cui oneri speciali Euro					803,33	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						28.467,99
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 7,25% su Euro 28.467,99						-2.063,93
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						26.404,06
Oneri della sicurezza Euro						803,33
IMPORTO NETTO Euro						27.207,39
PAGAMENTI EMESSI:						
in data 27/07/2021 per Euro					27.071,35	
Sommano Euro						27.071,35
RESTANO Euro						136,04

Cremona lì, 26/08/2021

 IL RUP
 Geom. Marco Granata

 L'IMPRESA ESECUTRICE
 Eurocave S.r.l.

 IL DIRETTORE DEI LAVORI
 Geom. Marco Granata