

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Progettazione
e Manutenzione

CUP D14H15000110004

CIG 8352028789

LAVORI: Scuola secondaria di primo grado "Vida" – rimozione pavimentazione contenente amianto

IMPRESA ESECUTRICE: Ecoopera Soc. Coop.

CONTRATTO: in data 11/12/2020 n° 41498

STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori a tutto il 02/09/2021

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Importo contrattuale € | 390.737,75 | | |
| Importo lavori di perizia € (comprensivo degli oneri per la sicurezza) | 0,00 | Data consegna lavori | 18/01/2021 |
| Di cui Oneri della sicurezza € | 0,00 | Data inizio lavori | 18/01/2021 |
| Ribasso offerto | -25,784 | Scadenza contrattuale | 03/09/2021 |
| Nuovo importo contrattuale | | Sospensioni | 0 |
| Somme a disposizione | | Proroghe | 0 |
| Importo/i contrattuale/i aggiuntivo/i € | | Totale giorni sospesi e prorogati | 0 |
| | | Nuova scadenza contrattuale | |
| | | Giorni assegnati dal Direttore Lavori con il Certificato di Ultimazione dei lavori | |
| | | Verifica completamento lavori | |

STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 02/09/2021

| N. | ARTICOLO | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO | |
|----|----------|---|-----------|------------------------------------|------------|-------------------|
| | | | | | PARZIALE | TOTALE |
| 1 | C01a | Rimozione zoccolino Macrofase 1 | % | 100,00% | 1.324,48 | 1.324,48 |
| 2 | C01b | Rimozione zoccolino - Macrofase 2 | % | 100,00% | 8.028,20 | 8.028,20 |
| 3 | C02a | Allestimento zone confinamento statico e dinamico - Macrofase 1 | % | 100,00% | 32.602,72 | 32.602,72 |
| 4 | C02b | Allestimento zone confinamento statico e dinamico - Macrofase 2 | % | 100,00% | 122.893,45 | 122.893,45 |
| 5 | C03a | Bonifica delle pavimentazioni in amianto e monitoraggi ambientali - | % | 100,00% | 17.773,17 | 17.773,17 |
| 6 | C03b | Bonifica delle pavimentazioni in amianto e monitoraggi ambientali - | % | 100,00% | 59.234,02 | 59.234,02 |
| 7 | C04a | Fornitura e posa di pavimentazione vinilica - Macrofase 1 | % | 100,00% | 53.352,85 | 53.352,85 |
| 8 | C04b | Fornitura e posa di pavimentazione vinilica - Macrofase 2 | % | 100,00% | 140.291,10 | 140.291,10 |
| 9 | C05a | Fornitura e posa zoccolini - | % | 100,00% | 5.096,80 | 5.096,80 |
| 10 | C05b | Fornitura e posa zoccolini - | % | 100,00% | 20.323,00 | 20.323,00 |
| 11 | C06a | Impianto elettrico - Macrofase 1 | % | 100,00% | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | C06b | Impianto elettrico - Macrofase 2 | % | 100,00% | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 | C07a | Tinteggiature - Macrofase 1 | % | 100,00% | 7.284,18 | 7.284,18 |
| 14 | C07b | Tinteggiature - Macrofase 2 | % | 100,00% | 44.781,03 | 44.781,03 |
| | | Oneri speciali | | | | |
| 15 | S01 | Oneri sicurezza - Macrofase 1 | | | | |
| | | a corpo | 1,00 | 3.165,00 | 3.165,00 | 3.165,00 |
| 16 | S02 | Oneri sicurezza - Macrofase 2 | | | | |
| | | a corpo | 1,00 | 3.145,00 | 3.145,00 | 3.145,00 |
| | | Totale Oneri speciali Euro | | | | 6.310,00 |
| | | | | SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro | | 524.295,00 |
| | | Di cui oneri speciali Euro | | | 6.310,00 | |
| | | Importo lavori soggetto a ribasso Euro | | | | 517.985,00 |
| | | Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 25,784% su Euro 517.985,00 | | | | -133.557,25 |
| | | Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro | | | | 384.427,75 |
| | | Oneri della sicurezza Euro | | | | 6.310,00 |
| | | | | IMPORTO NETTO Euro | | 390.737,75 |
| | | PAGAMENTI EMESSI: | | | | |
| | | Certificato di pagamento n.1 per Euro | | | 57.238,84 | |
| | | Certificato di pagamento n. 2 per Euro | | | 33.367,98 | |
| | | Certificato di pagamento n. 3 per Euro | | | 145.324,80 | |
| | | Certificato di pagamento n. 4 per Euro | | | 89.549,14 | |
| | | Certificato di pagamento n. 5 per Euro | | | 61.233,30 | |
| | | | | Sommano Euro | | 386.714,06 |

| N. | ARTICOLO | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO | |
|--------------|----------|--|-----------|-----------------|----------|----------|
| | | | | | PARZIALE | TOTALE |
| RESTANO Euro | | | | | | 4.023,69 |

Le parti sottoscrivono che l'importo a credito dell'impresa non sarà pari ad € 4.023,69, considerata la detrazione pari ad e 2.070,00, effettuata sul certificato di pagamento n° 5 e ultimo, per risarcimento lavori effettuati per riparazione canaline elettriche danneggiate, pertanto la cifra restante a credito sarà di € 1.953,69.

Cremona li

8/11/21
 [Signature]
 Direttore dei Lavori
 arch. Giovanni Donadio

L'Impresa
 Ecoopera soc.coop.

[Signature]
ECOOPERA S.C.
 Sponda Trentina, 18-38121 GARDOLO (TN)
 Imp.: Loc. Lagarine, 21-38050 SCURELLE (TN)
 Cod. Fisc. e P. IVA 00621240225

Il Responsabile del Procedimento
 arch. Giovanni Donadio

[Signature]

Cremona li,

8/11/21
 [Signature]
 Direttore dei Lavori
 arch. Giovanni Donadio

L'Impresa
 Ecoopera soc.coop.

[Signature]
ECOOPERA S.C.
 Sponda Trentina, 18-38121 GARDOLO (TN)
 Imp.: Loc. Lagarine, 21-38050 SCURELLE (TN)
 Cod. Fisc. e P. IVA 00621240225

Il Responsabile del Procedimento
 arch. Giovanni Donadio

[Signature]