

**OGGETTO** **Bando Regionale "Lombardia to stay", progetto "Un Po per tutti - A bit of Po river for everyone", relativo alla realizzazione di attracco turistico sul Fiume Po, Ditta aggiudicataria Vassallo Calogero Impresa costruzioni.  
Concessione seconda proroga tempi di esecuzione.  
CUP D11J2000000006  
CIG 859092820F**

**Settore** SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA VASTA RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERI E AMBIENTE

**Servizio** Servizio Progettazione Verde e Rigenerazione Urbana

#### IL DIRETTORE

**PREMESSE** Determinazione Dirigenziale n° 13 del 12/01/2021 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, indizione di procedura negoziata, da espletare tramite piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di attracco turistico lungo il Fiume Po, ed approvazione del Quadro economico dell'intervento.  
Determinazione Dirigenziale n° 226 del 16/02/2021 di aggiudicazione dei lavori alla Ditta Vassallo Calogero (ditta ausiliaria Manservigi Costruzione s.r.l.) per un importo contrattuale di E 379.924,95, (IVA esclusa), comprensivo di oneri di sicurezza pari ad E 12.691,38 non soggetti a ribasso d'asta. Contratto privato stipulato in data 19/03/2021 PG N°19793 il quale prevedeva per l'esecuzione di lavori giorni 180 naturali e consecutivi; la consegna dei lavori è avvenuta in data 07/04/2021 e termine di ultimazione dei lavori in data 04 ottobre 2021.  
Determinazione Dirigenziale n°1762 del 5/10/2021 di proroga dei termini, che portava il termine contrattuale di ultimazione delle opere dal 4 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.  
Richiesta di proroga dei termini contrattuali, inoltrata dalla Ditta "Vassallo Calogero Impresa costruzioni", trasmessa con PEC e protocollata in data 10/11/2021 al PG. N°81755, tesa ad ottenere nuova proroga del termine dell'ultimazione dei lavori di ulteriori giorni 32, identificando la nuova data di scadenza contrattuale al 17/12/2021; la richiesta di proroga è stata motivata dal perdurare delle difficoltà relative agli approvvigionamenti di diverse forniture di materiali, dal protrarsi delle misure di emergenza anticovid, dalle avverse condizioni meteorologiche, oltre che dalla chiusura della conca del Porto di Cremona dal 2/11/2021 al 2/12/2021, ed alla conseguente impossibilità di procedere al posizionamento, montaggio e collaudo dell'opera se non nei 15 giorni successivi all'apertura della via d'acqua, come da nota inviata da questo Comune alla Regione Lombardia di cui al PG n°78145 del 27/10/2021.

**MOTIVAZIONE** Visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori ing. Francesco Prinzivalli, inviato con PEC ed acquisito agli atti al PG n°81861 del 10/11/2021, con il quale accoglie le motivazioni addotte dall'Impresa richiedente e si esprime favorevolmente alla proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di ulteriori giorni 32 rispetto al termine contrattuale già prorogato e fissato per il giorno 15 novembre 2021, identificando la nuova data di scadenza contrattuale al 17 dicembre 2021.  
Visto il parere favorevole del RUP, di cui al PG N°82710 in data 12/11/2021, che accoglie la nuova richiesta di proroga del termine contrattuale, concedendo proroga di ulteriori 32 giorni naturali consecutivi, portando il termine per l'ultimazione dei lavori al 17 dicembre 2021.  
Sulla base di quanto sopra esposto si ritengono validi i motivi addotti dalla Ditta Appaltatrice dei lavori, accogliendo la richiesta di proroga del termine contrattuale, di ulteriori 32 giorni naturali consecutivi, portando il termine per l'ultimazione dei lavori al 17 dicembre 2021.

Non essendo la maggior durata contrattuale imputabile a responsabilità della Stazione Appaltante nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti potranno essere imputati dalla Ditta appaltatrice alla Stazione Appaltante.  
Pertanto, al fine di ultimare le lavorazioni previste, si rende necessario autorizzare la proroga dei termini contrattuali.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Decreto prot. N° 85393 del 24/12/2020 con il quale alla dott.ssa Mara Pesaro veniva affidato il Settore Sviluppo Lavoro, Area vasta, Rigenerazione urbana, Quartieri e Ambiente.  
Decreto di nomina a Responsabile Unico del Procedimento alla dott. Mara Pesaro, Direttore del Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente, come da Decreto PG n°6250 del 26/01/2021.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare:

- Ditta Vassallo Calogero (Prot. INAIL 29005134 del 9 settembre 2021).

Il CUP assegnato è il seguente: D11J20000000006.

Il CIG assegnato è il seguente: 859092820F

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

#### **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 107, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

### **DETERMINA**

**DECISIONE** Concedere alla Ditta Vassallo (P.I. 02518900846), avente sede legale in via Boiardo Matteo Maria n. 1 - Favara (AG), la concessione di nuova proroga dei tempi di esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovo attracco turistico di ulteriori giorni 32 naturali e consecutivi, precisando che per tale proroga nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori. Il nuovo termine dei lavori risulta essere il 17 dicembre 2021.

**EFFETTI** Il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione.  
Il nuovo termine dei lavori risulta pertanto essere il 17 dicembre 2021.  
L'ultimazione della opere consentirà di svolgere la Rendicontazione presso i competenti uffici di Regione Lombardia.