



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

382/2022 del 22/03/2022

OGGETTO

Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente, aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Biella (BI). Approvazione della concessione di ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori. CUP: D19B18000170001.

Settore

SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Servizio

SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

IL DIRETTORE

PREMESSE

Determinazione dirigenziale n. 2174 del 27 novembre 2018 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica ed indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per l'adeguamento e riqualificazione della palestra in Cremona via San Felice, 20. CUP: D19B18000170001 - POP 2018/5.02 - CIG 769573409A"

Determinazione dirigenziale n. 5 del 10 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di adeguamento e riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016, alla ditta Consorzio Stabile Energos di Biella (BI) e approvazione del quadro economico di intervento. (CUP: D19B18000170001)."

Il relativo contratto - Protocollo n. 26675 del 29 aprile 2020.

Determinazione dirigenziale n. 814 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie: frazione San Felice. Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra, aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Biella. Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP: D19B18000170001."

Determina Dirigenziale n. 1807 del 12 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente, aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Biella (BI). Approvazione della concessione di ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori. CUP: D19B18000170001."

La richiesta in data 26 gennaio 2022 - Protocollo n. 6464 del 26 gennaio 2022 da parte del Consorzio Stabile Energos di Biella, di concessione di proroga di giorni 274 naturali e consecutivi.

Il parere favorevole espresso, in data 14 marzo 2022 - Protocollo n. 20057 del 15 marzo 2022, dal Direttore dei Lavori, che riconosce una proroga lavori massima di giorni 200 naturali e consecutivi (a fronte dei 274 giorni richiesti dalla ditta appaltatrice) e con la precisazione che la maggior durata del cantiere non è imputabile in alcun modo alla Stazione Appaltante e pertanto nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti potranno essere imputati dalla Ditta appaltatrice a questa Stazione Appaltante.

Il parere favorevole, in data 15 marzo 2022 - Protocollo n. 20740 del 17 marzo 2022, espresso dal Responsabile Unico del Procedimento, che accoglie la decisione del Direttore dei Lavori, in merito

alla concessione di proroga lavori massima di giorni 200 naturali e consecutivi (a fronte dei 274 giorni richiesti dalla ditta appaltatrice) e con la precisazione che la maggior durata del cantiere non è imputabile in alcun modo alla Stazione Appaltante e pertanto nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti potranno essere imputati dalla Ditta appaltatrice a questa Stazione Appaltante.

MOTIVAZIONE Il Consorzio Stabile Energos, esecutore dei lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente in San Felice, ha chiesto una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori a causa di un'insieme di fattori quali eventi atmosferici avversi, disagi causati dall'emergenza Covid-19, aggravate dal difficoltoso approvvigionamento di materiali dovuto all'apertura di cantieri relativi al bonus 110%.

Il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga lavori massima di giorni 200 naturali e consecutivi (a fronte dei 274 giorni richiesti dalla ditta appaltatrice) e con la precisazione che la maggior durata del cantiere non è imputabile in alcun modo alla Stazione Appaltante e pertanto nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti potranno essere imputati dalla Ditta appaltatrice a questa Stazione Appaltante.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del Consorzio Stabile Energos è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 31637928 del 23 febbraio 2022, con scadenza validità 23 giugno 2022.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di Elite Ecobuilding S.r.l. è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 29360246 del 12 gennaio 2022, con scadenza validità 12 maggio 2022.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente D19B18000170001

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente 769573409A

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali".

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 163, commi terzo e quinto, del TUEL, "...nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; "...mensilmente, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo della previsione definitiva dell'ultimo bilancio approvato ridotta delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

Si da atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 107, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016

DETERMINA

DECISIONE

Concedere al Concorso Stabile Energos (P.I.: 11569400010) con sede legale in via Mazzini n. 3 - Biella (BI), aggiudicataria dei lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente in San Felice, una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi, precisando che per tale proroga, nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per

pag. 3/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
 Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Massimiliano Antoniotti**
 Pratica trattata da **Nervi Lara**

il protrarsi dei lavori.

Non attribuire il centro di costo in quanto non è alimentato da alcun impegno di spesa.

EFFETTI

Il presente atto non comporta alcuna spesa per l'amministrazione.

Il nuovo termine dei lavori risulta pertanto essere il 18 maggio 2022.