



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

1979/2022 del 21/11/2022

**OGGETTO** **Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Adeguamento e riqualificazione palestra esistente. Approvazione concessione ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori (CUP D19B18000170001).**

**Settore** PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

**Servizio** Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE** - Determinazione dirigenziale n. 2174 del 27 novembre 2018 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica ed indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per l'adeguamento e riqualificazione della palestra in Cremona via San Felice, 20. CUP: D19B18000170001 - POP 2018/5.02 - CIG 769573409A".

- Determinazione dirigenziale n. 5 del 10 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di adeguamento e riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016, alla ditta Consorzio Stabile Energos di Biella (BI) e approvazione del quadro economico di intervento. (CUP: D19B18000170001)."

Il relativo contratto - Protocollo n. 26675 del 29 aprile 2020.

- Determinazione dirigenziale n. 814 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie: frazione San Felice. Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra, aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Biella. Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP: D19B18000170001."

- Determina Dirigenziale n. 1807 del 12 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente, aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Biella (BI). Approvazione della concessione di ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori.

- Determinazione Dirigenziale n. 382 del 22 marzo 2022: "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente, aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Biella (BI). Approvazione della concessione di ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori. CUP: D19B18000170001".

**MOTIVAZIONE** La ditta appaltatrice ha inoltrato la richiesta di un'ulteriore proroga, ricevuta in data 25 ottobre 2022 (Prot. Gen. n. 80889/2022 del 25/10/2022).

La Direzione Lavori ha espresso parere favorevole in data 17/11/2022 (Prot. Gen. n. 87475/2022 del 17/11/2022).

pag. 1/3

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Massimiliano Antoniotti**

Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

Il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere favorevole in data 18/11/2022 (Prot. Gen. n. 87609 /2022 pari data), sentito il Direttore dei Lavori. Viene quindi concessa una proroga lavori pari a giorni 280 naturali e consecutivi e viene stabilito che, non essendo la maggiore durata contrattuale imputabile a responsabilità della Stazione Appaltante, nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti potranno essere imputati dalla Ditta appaltatrice a questa Stazione Appaltante, pertanto nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti, compresi gli oneri della sicurezza per l'emergenza sanitaria da COVID-19, saranno riconosciuti e dovuti alla Ditta appaltatrice, come accettato dalla Ditta appaltatrice con PEC del 22/06/2022 Prot. Gen. n. 46786/2022 pari data, a riscontro di Ns. richiesta Prot. Gen. n. 46374/2022 del 22/06/2022.

A seguito dei 280 giorni di proroga, la data di fine lavori è rideterminata per il 22 febbraio 2023.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente D19B18000170001.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente 769573409A.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del Consorzio Stabile Energos è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INPS n. 33257989 del 22 ottobre 2022.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di Elite Ecobuilding S.r.l. è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INPS n. 33063922 dell'11 ottobre 2022.

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

**NORMATIVA** - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153

“Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 107, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

## DETERMINA

### DECISIONE

Concedere al Concorso Stabile Energos (Partita IVA: 11569400010), con sede legale in via Mazzini n. 3 - Biella (BI), aggiudicataria dei lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente in San Felice nell'ambito del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici, una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 280 (duecento) naturali e consecutivi, precisando che per tale proroga, nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

La data di fine lavori è rideterminata per il 22 febbraio 2023.

Non attribuire il centro di costo in quanto non è alimentato da alcun impegno di spesa.

### EFFETTI

Il presente atto non comporta alcuna spesa per l'amministrazione.

Il nuovo termine dei lavori risulta pertanto essere il 22 febbraio 2023.