



Architetto **Roberto Guerreschi**

Studio Tecnico Guerreschi

Via Adda, 3 26100 Cremona tel. 0372 461868 fax 0372 080296

e.mail: [info@studioguerreschi.it](mailto:info@studioguerreschi.it) [www.studioguerreschi.it](http://www.studioguerreschi.it)

P.IVA 00936640192



**Cremona**  
COMUNE DI CREMONA  
Settore Programmazione  
Progettazione, Manutenzione,  
Mobilità sostenibile, Protezione civile

PINQuA "Finanziamento dell'Unione Europea – NextGenerationEU"

M5C2-I2.3 ID Proposta 128 CUP\_D11B21000150005 - ID Intervento 83

# REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA CIRIA E VIA TREBBIA E DI NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE SU VIA TREBBIA

emissione	descrizione	disegnato	controllato	data
0	prima emissione	RP	RG	NOVEMBRE 2024

livello: **STATO FINALE DEI LAVORI**

elaborato: \_\_\_\_\_ scala: \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

data: **18.12.2024**

TAVOLA

nome file: PROG ESEC ROTATORIA.dwg

**RIEPILOGO STATO FINALE**

OPERA	LAVORI NETTI	SICUREZZA	PARZIALE	TOTALE
LAVORI DA CONTRATTO	251.800,00 €	15.000,00 €		266.800,00 €
ADEGUAMENTO PREZZI 2024 - 1°SAL	13.690,75 €	835,19 €	14.525,94 €	
ADEGUAMENTO PREZZI 2024 - 2°SAL	25.247,87 €	3.032,22 €	28.280,09 €	
				42.806,03 €
<b>TOTALE LAVORI ESEGUITI</b>	<b>290.738,62 €</b>	<b>18.867,41 €</b>		<b>309.606,03 €</b>

PAGAMENTI GIA' CONTABILIZZATI	
Anticipo 20 % sull'importo di contratto	53.360,00 €
Certificato di pagamento n.1	67.011,79 €
1°SAL Adeguamento Prezzi 2024	14.525,94 €
Certificato di pagamento n.2	130.697,27 €
2°SAL Adeguamento Prezzi 2024	28.280,09 €
Certificato di pagamento n.3	14.396,94 €
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>-308.272,03 €</b>

**risulta il credito dell'Impresa HW STYLE pari a**

**1.334,00 €**

Cremona, li 18.12.2024

L'Impresa

Il Direttore di Lavori

documento informatico firmato digitalmente dalle parti ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**STATO FINALE CONTRATTO**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	C1	<b>Lavori a corpo</b> <b>CORPO D'OPERA - OPERE EDILI</b> a corpo	100%	268.647,22	268.647,22	
2	C2	CORPO D'OPERA - IMPIANTO ELETTRICO a corpo	100%	38.425,95	38.425,95	
3	C3	<b>Oneri speciali</b> <b>CORPO D'OPERA - COSTI DELLA SICUREZZA</b> a corpo	100%	15.000,00	15.000,00	
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>			<b>15.000,00</b>	
		<b>Totale Lavori a corpo Euro</b>			<b>322.073,17</b>	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						322.073,17
Di cui oneri speciali Euro					15.000,00	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						307.073,17
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 18,00% su Euro 307.073,17						<b>-55.273,17</b>
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						251.800,00
Oneri della sicurezza Euro						15.000,00
IMPORTO NETTO Euro						266.800,00
<b>PAGAMENTI EMESSI:</b>						
Anticipo per Euro					53.360,00	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO per Euro					67.011,79	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO per Euro					130.697,27	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO per Euro					14.396,94	
Sommano Euro						265.466,00
RESTANO Euro						1.334,00

Cremona, li 18/12/2024

Il Direttore dei Lavori

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

-----

L'Impresa

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

-----