

CRONOPROGRAMMA DI SPESA BANDO MIT QUALITA' DELL'ABITARE

ID Proposta: 128

CRONOPROGRAMMA RIMODULATO

| Interventi finanziati con risorse PINQuA | | IV trimestre 2021 | I trimestre 2022 | II trimestre 2022 | III trimestre 2022 | IV trimestre 2022 | I trimestre 2023 | II trimestre 2023 | III trimestre 2023 | IV trimestre 2023 | I trimestre 2024 | II trimestre 2024 | III trimestre 2024 | IV trimestre 2024 | I trimestre 2025 | II trimestre 2025 | III trimestre 2025 | IV trimestre 2025 | I trimestre 2026 31 marzo 2026 | TOT OPERA | |
|--|---|-------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---|----------------|----------------|
| ID76 | Oggetto: AREA FRAZZI FORNO PICCOLO CUP D15F21000100005 | | PROCEDURA INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI | PROCEDURA INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI E AGGIUDICAZIONE | PROGETTAZIONE DEFINITIVA | PROGETTAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | PROGETTAZIONE ESECUTIVA - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | GARA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI - VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA | AGGIUDICAZIONE APPALTI E STIPULA CONTRATTI | CONSEGNA ED AVVIO ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE E FINE LAVORI | COLLAUDO | COLLAUDO | RENDICONTAZIONE da effettuare secondo modalità e tempistiche previste dal Ministero | | € 504.300,00 | |
| | | | | | € 35.000,00 | € 55.000,00 | | € 15.802,97 | | | € 96.366,00 | € 96.366,00 | € 96.366,00 | € 96.366,00 | € 9.863,03 | € 1.585,00 | € 1.585,00 | | | | |
| | | PNRR | | | € 90.000,00 | | | € 57.700,00 | | | | € 335.464,00 | | | | € 13.033,03 | | | | | € 496.197,03 |
| | COF. COMUNE/ALTRI ENTI | | | | | | € 8.102,97 | | | | | | | | | | | | | | € 8.102,97 |
| ID56 | Oggetto: AREA FRAZZI FORNO GRANDE CUP D15F21000110005 | IV trimestre 2021 | PROCEDURA INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI | PROCEDURA INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI E AGGIUDICAZIONE | PROGETTAZIONE DEFINITIVA | PROGETTAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | PROGETTAZIONE ESECUTIVA - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | GARA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI - VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA | AGGIUDICAZIONE APPALTI E STIPULA CONTRATTI | CONSEGNA ED AVVIO ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE E FINE LAVORI | COLLAUDO | COLLAUDO | RENDICONTAZIONE da effettuare secondo modalità e tempistiche previste dal Ministero | € 1.100.000,00 | |
| | | | | | € 50.000,00 | € 50.000,00 | | € 37.926,40 | € 2.000,00 | | € 179.536,00 | € 179.536,00 | € 179.536,00 | € 179.536,00 | € 179.536,00 | € 57.873,60 | € 2.260,00 | € 2.260,00 | | | € 1.100.000,00 |
| | | PNRR | | | € 115.000,00 | | | € 70.700,00 | | | | € 668.144,00 | | | | € 226.929,60 | | | | | € 1.080.773,60 |
| | COF. COMUNE/ALTRI ENTI | | | | | | € 19.226,40 | | | | | | | | | | | | | | € 19.226,40 |
| ID57 | Oggetto: ALLOGGI ERP VIA VECCHIA CUP D18121000090005 | IV trimestre 2021 | PROCEDURA INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI | PROCEDURA INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI E AGGIUDICAZIONE | PROGETTAZIONE DEFINITIVA | PROGETTAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | PROGETTAZIONE ESECUTIVA - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | GARA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI - VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA | AGGIUDICAZIONE APPALTI E STIPULA CONTRATTI | CONSEGNA ED AVVIO ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE E FINE LAVORI | COLLAUDO | COLLAUDO | RENDICONTAZIONE da effettuare secondo modalità e tempistiche previste dal Ministero | € 1.100.000,00 | |
| | | | | | € 55.000,00 | € 57.230,72 | | € 37.228,42 | € 2.000,00 | | € 172.000,00 | € 174.275,00 | € 174.275,00 | € 174.275,00 | € 172.044,28 | € 74.971,58 | € 3.350,00 | € 3.350,00 | | | € 1.100.000,00 |
| | | PNRR | | | € 112.230,72 | | | € 21.300,00 | | | | € 694.825,00 | | | | € 253.715,86 | | | | | € 1.082.071,58 |
| | COF. COMUNE/ALTRI ENTI | | | | | | € 17.928,42 | | | | | | | | | | | | | | € 17.928,42 |
| ID58 | Oggetto: NUOVO POLO DELL'INFANZIA CUP D131H20000010004 | IV trimestre 2021 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA | PROGETTAZIONE DEFINITIVA (FINANZIATO DA BANDO MIT) E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - RICHIESTA PARERI | PROGETTAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA (FINANZIATO DA BANDO MIT) - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | GARA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI - ATTIVITA' AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA - AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO | CONSEGNA ED AVVIO ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI E FINE LAVORI | COLLAUDO | COLLAUDO | RENDICONTAZIONE da effettuare secondo modalità e tempistiche previste dal Ministero | | | | | € 4.476.750,00 |
| | | | € 148.198,58 | € 92.695,00 | € 92.695,00 | € 306.168,61 | € 28.405,31 | | € 1.121.300,93 | € 546.300,93 | € 546.300,95 | € 787.870,00 | € 763.464,69 | € 21.675,00 | € 21.675,00 | | | | | | € 4.476.750,00 |
| | | PNRR | | | € 359.287,50 | | | € 1.638.902,81 | | | | € 1.594.684,69 | | | | | | | | | € 3.592.875,00 |
| | COF. COMUNE/ALTRI ENTI | € 148.198,58 | | | € 160.676,42 | | € 575.000,00 | | | | | | | | | | | | | | € 883.875,00 |
| ID65 | Oggetto: PIANI SPORTIVI 742100400005 | IV trimestre 2021 | PROCEDURA INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI | PROCEDURA INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI | AGGIUDICAZIONE PROFESSIONISTI E PROGETTAZIONE DEFINITIVA | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - RICHIESTA ED ACQUISIZIONE PARERI | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | PROGETTAZIONE ESECUTIVA - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | GARA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI - ATTIVITA' COMMISSIONE PER VALUTAZIONE OFFERTE - VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA | AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO - CONSEGNA ED AVVIO ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE E FINE LAVORI | ESECUZIONE E FINE LAVORI | COLLAUDO | COLLAUDO | RENDICONTAZIONE da effettuare secondo modalità e tempistiche previste dal Ministero | | € 2.430.000,00 | |
| | | | | | € 145.000,00 | € 145.000,00 | € 19.600,00 | | € 32.000,00 | € 396.133,00 | € 396.133,00 | € 396.133,00 | € 396.133,00 | € 396.133,00 | € 105.535,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | | | | € 2.430.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------|---|--|---|-------------------------|---|--|--|--------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|
| ID86 | OGGETTO: PARCO IGIMIO SARTORI CUP D17H21000410005 | COF. COMUNE/ALTRI ENTI | | | | | | | € 1.480,16 | | | | | | | | | | € 1.480,16 | |
| | | IV trimestre 2021 | PROCEDURA INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI | AGGIUDICAZIONE PROFESSIONISTI E PROGETTAZIONE DEFINITIVA | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - RICHIESTA ED ACQUISIZIONE PARERI | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | PROGETTAZIONE ESECUTIVA - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | GARA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI - ATTIVITA' COMMISSIONE PER VALUTAZIONE OFFERTE - VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA | AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO - CONSEGNA ED AVVIO ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE E FINE LAVORI | ESECUZIONE E FINE LAVORI | COLLAUDO | COLLAUDO | RENDICONTAZIONE da effettuare secondo modalita' e tempistiche previste dal Ministero | | | | | | TOT OPERA |
| | | | | € 16.185,39 | € 16.185,40 | € 5.580,00 | | € 2.392,12 | € 154.860,00 | € 72.913,94 | € 55.543,15 | € 1.220,00 | € 1.220,00 | | | | | | | € 326.100,00 |
| | | PNRR | | € 32.370,79 | | | | € 160.440,00 | | | | € 130.897,09 | | | | | | | | € 323.707,88 |
| | | COF. COMUNE/ALTRI ENTI | | | | | € 2.392,12 | | | | | | | | | | | | € 2.392,12 | |
| ID87 | OGGETTO: PARCO TOGNAZZI CUP D17H21000420005 | IV trimestre 2021 | PROCEDURA INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI | AGGIUDICAZIONE PROFESSIONISTI E PROGETTAZIONE DEFINITIVA | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - RICHIESTA ED ACQUISIZIONE PARERI | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | PROGETTAZIONE ESECUTIVA - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | GARA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI - ATTIVITA' COMMISSIONE PER VALUTAZIONE OFFERTE - VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA | AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO - CONSEGNA ED AVVIO ESECUZIONE LAVORI | ESECUZIONE E FINE LAVORI | ESECUZIONE E FINE LAVORI | COLLAUDO | COLLAUDO | RENDICONTAZIONE da effettuare secondo modalita' e tempistiche previste dal Ministero | | | | | TOT OPERA | |
| | | | | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 3.480,00 | | € 1.480,16 | € 97.830,00 | € 45.774,92 | € 45.774,92 | € 880,00 | € 880,00 | | | | | | € 206.100,00 | |
| | | PNRR | | € 10.000,00 | | | | € 101.310,00 | | | | € 93.309,84 | | | | | | | | € 204.619,84 |
| | | | | COF. COMUNE/ALTRI ENTI | | | | € 1.480,16 | | | | | | | | | | | | € 1.480,16 |
| ID... | OGGETTO: AZIONI DI SUPPORTO E VALORIZZAZIONE INTERVENTI E RIGENERAZIONE SOCIALE SUGLI EDIFICI ERP: VALDIPADO | IV trimestre 2021 | | | | | | | | PROGETTAZIONE INTERVENTI | GARA AFFIDAMENTO SERVIZI - AGGIUDICAZIONE SERVIZI | ESECUZIONE SERVIZI | ESECUZIONE SERVIZI | ESECUZIONE SERVIZI | ESECUZIONE SERVIZI | RENDICONTAZIONE da effettuare secondo modalita' e tempistiche previste dal Ministero | | | TOT OPERA | |
| | | | | | | | | | | | | € 10.058,90 | € 15.088,36 | € 15.088,36 | | | | € 40.235,61 | | |
| | | PNRR | | | | | | | | | | € 10.058,90 | | | € 30.176,71 | | | | € 40.235,61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID... | OGGETTO: AZIONI DI SUPPORTO E VALORIZZAZIONE INTERVENTI E RIGENERAZIONE SOCIALE SUGLI EDIFICI ERP: VIA VECCHIA | IV trimestre 2021 | | | | | | | | PROGETTAZIONE INTERVENTI | GARA AFFIDAMENTO SERVIZI - AGGIUDICAZIONE SERVIZI | ESECUZIONE SERVIZI | ESECUZIONE SERVIZI | ESECUZIONE SERVIZI | ESECUZIONE SERVIZI | RENDICONTAZIONE da effettuare secondo modalita' e tempistiche previste dal Ministero | | | TOT OPERA | |
| | | | | | | | | | | | | € 10.058,91 | € 15.088,36 | € 15.088,36 | | | | € 40.235,62 | | |
| | | PNRR | | | | | | | | | | € 10.058,91 | | | € 30.176,71 | | | | € 40.235,62 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTALE CONTRIBUTO PNRR € 15.000.000,00
 TOTALE OPERE (COMPRESSE RISORSE COMUNALI) € 16.069.103,23

II DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PROTEZIONE CIVILE (ARCH. GIOVANNI DONADIO)

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS 82/2005 E S.M.I.