

**Determinazione dirigenziale**

**259/2022 del 28/02/2022**

**OGGETTO** Risoluzione, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, del contratto d'appalto PG n° 28825 del 27/04/2021 stipulato con l'impresa Imprecom S.r.l. di Monza (MB), aggiudicataria dei lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante - opere edili, presso il Cimitero Monumentale di Cremona - CUP: D19G20000220002

**Settore** SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

**Servizio** Servizio Edilizia Scolastica Sportiva e Cimiteriale

**IL DIRETTORE**

**PREMESSE** Determinazione Dirigenziale n. 93/2021 del 27 gennaio 2021 "Manutenzione straordinaria Cimitero Monumentale. Intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante - Opere edili. Approvazione del progetto esecutivo e aggiudicazione definitiva alla ditta IMPRECOM s.r.l. di Monza (MB), nonché approvazione del quadro economico dell'intervento (CUP D19G20000220002)";

Il relativo contratto - Protocollo n. 28825 del 27 aprile 2021;

Consegna dei lavori con verbale in data 17 marzo 2021;

Richiesta e-mail in data 29 luglio 2021 con la quale la ditta Imprecom S.r.l. chiedeva una proroga del termine contrattuale di fine lavori per 94 giorni naturali e consecutivi fino al 15 novembre 2021;

Determinazione Dirigenziale n. 1552/2021 del 03 settembre 2021 "Cimitero Monumentale di Cremona - Intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante. - Opere edili, aggiudicato alla ditta Imprecom S.r.l. di Monza. Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP: D19G20000220002" con la quale, viene concessa alla ditta una proroga di 35 giorni naturali e consecutivi, determinando quale nuova data per l'ultimazione dei lavori il 17/09/2021;

Comunicazione Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, inviata tramite PEC - Protocollo Generale 85473 del 22 novembre 2021, con la quale, rilevato un ritardo di 65 giorni oltre il nuovo termine del 17 settembre 2021 precedentemente accordato, assegna quale massimo periodo concedibile per il completamento ed esecuzione dei lavori la data del 26 dicembre 2021;

Comunicazione Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, inviata tramite PEC - Protocollo Generale 94020 del 21 dicembre 2021, di convocazione della ditta Imprecom S.r.l. per il giorno 30 dicembre 2021 presso il cantiere, per la constatazione e verbalizzazione di avvenuti adempimenti richiesti;

Comunicazione ditta Imprecom S.r.l. ricevuta mezzo PEC - Protocollo Generale 95580 del 28 dicembre 2021, di richiesta differimento data convocazione a data da concordarsi dal 10/01/2022;

In data 30 dicembre 2021, pur prendendo atto dell'assenza di un legale rappresentante dell'impresa come da questa motivata, si é provveduto ad effettuare sopralluogo e visita in cantiere da parte del Direttore Operativo, Direttore dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, con stesura e sottoscrizione, non in contraddittorio con l'impresa, di verbale di

constatazione, evidenziando il permanere di grave ritardo sull'avanzamento di esecuzione dei lavori. Lo stesso verbale é stato sottoscritto con visto da parte del RUP;

Verbale di contestazione ultimazione lavori in ritardo eseguita ai sensi dell'art. 108, comma 4, D. Lgs. 50/2016 del 01 febbraio 2022;

Bozza di libretto delle misure delle lavorazioni eseguite, sottoscritto dai convenuti in data 01 febbraio 2022, con il quale si constata il non raggiungimento della prima rata contrattualmente prevista;

#### **MOTIVAZIONE**

Stante il perdurare dell'inosservanza degli obblighi contrattuali assunti da parte della ditta Imprecom S.r.l. inerenti a ritardi nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto Protocollo n. 28825 del 27 aprile 2021 e delle successive proroghe concesse;

Visto l'articolo 16 - Risoluzione del contratto - di cui al contratto d'appalto Protocollo n. 28825 del 27 aprile 2021;

Che come da rilevazioni contenute nella bozza libretto delle misure sottoscritto dai convenuti in data 01/02/2022, le parti hanno constatato che l'avanzamento lavori, pur a fronte dei maggiori giorni concessi e dei giorni di massimo ritardo ammissibile, non ha raggiunto la prima rata contrattualmente prevista;

E' necessario pertanto procedere alla risoluzione del contratto d'appalto Protocollo n. 28825 del 27 aprile 2021, stipulato con la ditta Imprecom S.r.l.

#### **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente D19G20000220002

il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente 8556847586

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali".

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 163, commi terzo e quinto, del TUEL, "...nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; "...mensilmente, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo della previsione definitiva dell'ultimo bilancio approvato ridotta delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 108, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

1. Disporre, rilevata la negligenza dell'appaltatore e accertata la permanenza dell'inadempimento, la risoluzione del contratto d'appalto Prot. gen. 28825 del 27 aprile 2021 stipulato con la ditta Imprecom S.r.l. di Monza (P.I.: 08572150962) con sede legale in via Porta Lodi n. 2 - Monza per l'esecuzione dei lavori "Cimitero Monumentale di Cremona - Intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante - Opere edili"

pag. 3/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Giovanni Favalli**

Pratica trattata da **Nervi Lara**

2. Demandare alla ragioneria comunale le conseguenti registrazioni contabili, fermo restando quant'altro previsto dalla citata determinazione dirigenziale n. 93 del 27 gennaio 2021.
3. Non attribuire il centro di costo in quanto non è alimentato da alcun impegno di spesa
4. Con successivo atto, nella stesura dello stato finale, il Responsabile Unico del Procedimento, applicherà le penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori.

#### **EFFETTI**

Il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione.

Il contratto d'appalto Protocollo n. 28825 del 27 aprile 2021, viene risolto in tutti i suoi effetti.