

OGGETTO **Lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice, affidati alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. con sede a Paderno Ponchielli (CR). Approvazione della concessione di proroga n. 1 del termine di ultimazione dei lavori. CUP D17H18000450001. CIG 79356029ED.**

Settore SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 12/06/2019 avente ad oggetto " Approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo ed indizione di procedura aperta, da esperire tramite la piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione urbana e di sicurezza delle periferie - frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici - Opere stradali ed illuminazione pubblica. CUP: D17H18000450001 ".

Determinazione Dirigenziale n. 2241 del 28/12/2020 avente ad oggetto " Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) e approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento. CUP: D17H18000450001 ".

Determinazione Dirigenziale n. 1486 del 01/09/2023 avente ad oggetto " Lavori di realizzazione infrastrutture stradali e illuminazione pubblica nella frazione San Felice – Accertamento contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Codice Univoco richiesta: FONDO-AP01-2023-D15063ffe4fa9b43d4ea079b15494245df18 - Approvazione della spesa relativa al saldo compensazione prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 3, nonché del nuovo quadro economico, cronoprogramma e del prospetto di calcolo delle compensazioni – CUP: D17H18000450001 ".

Determinazione Dirigenziale n. 2226 del 29/11/2023 avente ad oggetto " Realizzazione di infrastrutture stradali e illuminazione pubblica nella frazione San Felice. Accertamento contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Codice Univoco richiesta: FONDO-AP01-2023-D15063ffe4fa9b43d4ea079b15494245df18. Approvazione della spesa relativa al saldo compensazione prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 4, nonché del nuovo quadro economico, del cronoprogramma e del prospetto di calcolo delle compensazioni (CUP: D17H18000450001) ".

Determinazione Dirigenziale n. 1429 del 26/08/2024 avente ad oggetto " Realizzazione di infrastrutture stradali e illuminazione pubblica nella frazione San Felice. Accertamento contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e approvazione della spesa relativa al saldo compensazione prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 6, nonché del nuovo quadro economico, del cronoprogramma e del prospetto di calcolo delle compensazioni stesse (CUP: D17H18000450001) ".

Contratto Rep. n. 41504 del 28/09/2021.

MOTIVAZIONE

Il contratto d'appalto Repertorio n. 41504 del 28/09/2021, stipulato con la ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. con sede a Paderno Ponchielli (CR), per i lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice, prevedeva per l'esecuzione dei lavori n. 820 giorni naturali e consecutivi, consegnati il 25 maggio 2022 come da verbale di consegna Protocollo n. 38953 del 25/05/2022, e pertanto con termine di ultimazione lavori previsto a tutto il 21 agosto 2024.

Con nota del 05/08/2024, inviata con PEC al protocollo del Comune di Cremona, PG n. 63992 del 06/08/2024, la ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. con sede a Paderno Ponchielli (CR) ha richiesto una proroga di 16 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di ultimazione lavori stabilita al 21/08/2024, motivando lo slittamento della data di ultimazione.

Verificato che le motivazioni della richiesta di proroga della ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. sono fondate, il Direttore dei Lavori in data 09/08/2024 ha espresso il proprio parere sulle motivazioni della proroga n. 1 addotte dall'Impresa, accogliendo le stesse e ritenendo congruo lo slittamento richiesto dalla ditta del termine contrattuale per la conclusione dei lavori di ulteriori complessivi giorni 16 naturali e consecutivi, portando quindi il termine per l'ultimazione dei lavori al 06 settembre 2024.

Non essendo la maggior durata contrattuale imputabile a responsabilità della Stazione Appaltante nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti potranno essere imputati dalla ditta appaltatrice alla Stazione Appaltante.

Per quanto sopra esposto, al fine di ultimare le lavorazioni previste, si rende necessario concedere la proroga n. 1 dei termini contrattuali ponendo quale termine ultimo per l'esecuzione dei lavori la nuova data del 06 settembre 2024.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H18000450001.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 79356029ED.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo è stato verificato ed è risultato regolare, Protocollo INAIL 43988273 del 04/06/2024 con scadenza 02/10/2024.

Decreto n. 39799 del 17 Maggio 2023 con il quale l'ing. Graziano Omini, Funzionario Tecnico del Servizio Viabilità, Suolo e Sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione e TPL, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..

Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di Rup (PG n. 64859 dell'08/08/2024).

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti e degli appalti" e ss.mm.ii.

D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022.

Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

Concedere alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. con sede in Via IV Novembre n. 72 - 26024 Paderno Ponchielli (CR) - C.F. e P. IVA 01048120198, la proroga n. 1 del termine contrattuale per la conclusione dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice – CUP D17H18000450001, di 16 giorni naturali e consecutivi, fissando quindi il termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 06 settembre 2024, precisando che per tale proroga nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

EFFETTI

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 06 Settembre 2024.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Cremona.