



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1241/2020 del 17/09/2020

OGGETTO

Il "Palazzo di città" - formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - stralcio. Impianti elettrici e speciali affidati alla ditta S.I.M.E. s.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR). Concessione proroga tempi di esecuzione. CUP: D12C16000050004.

Settore

SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Progettazione Direzione Lavori Manutenzione Edilizia Scolastica

IL DIRETTORE

PREMESSE

Determinazione dirigenziale n. 1887 del 12 novembre 2019: "Conferimento d'incarico professionale all'ing. Gianpaolo Mori per la direzione dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici e speciali presso Palazzo Magio Grasselli, nell'ambito del progetto "Palazzo di città - Formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo Distretto Culturale" fase 1. CUP: D12C16000050004."

Determinazione dirigenziale n. 247 del 31 dicembre 2019: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori a Palazzo Magio Grasselli il "Palazzo di città" - formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale - fase 1 - stralcio: impianti elettrici e speciali alla ditta S.I.M.E. s.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) e modifica del quadro economico dell'intervento CUP: D12C16000050004."

Il relativo contratto protocollo n. 6298 del 23 gennaio 2020.

Determinazione dirigenziale n. 648 del 10 giugno 2020: "Il "Palazzo di città" - formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - stralcio. Impianti elettrici e speciali affidati alla ditta S.I.M.E. s.r.l. di Gadesco Pieve Delmona. Concessione proroga tempi di esecuzione CUP: D12C16000050004."

Richiesta della ditta in data 30 giugno 2020 per una proroga di ultimazione lavori di giorni 19 (diciannove).

Richiesta per parere su proroga, in data 2 luglio 2020, inviata dal Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori.

Parere favorevole espresso dal Direttore dei lavori in data 2 luglio 2020.

Concessione di proroga, in data 8 luglio 2020, espressa dal Responsabile Unico del Procedimento.

MOTIVAZIONE

La ditta S.I.M.E. srl di Gadesco Pieve Delmona (CR), aggiudicataria dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici e speciali in Palazzo Magio Grasselli, ha chiesto una proroga di 19 giorni naturali e consecutivi per il termine di ultimazione lavori, a causa di ritardi nella definizione di alcuni dettagli costruttivi legati alla specificità dell'edificio storico e per l'individuazione della collocazione dei contatori e dei percorsi di ingresso per la fornitura di energia elettrica, concordati con la società distributrice.

Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha

concesso la proroga richiesta.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6.2 Trattamento del rischio e misure preventive. Misure specifiche ed ulteriori del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 – 2022 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (pag. 74 PTPCT);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (pag. 74-75 PTPCT).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il DURC è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 23093972 del 11 luglio 2020.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - articolo 107, comma 5.

DETERMINA

DECISIONE Concedere alla ditta S.I.M.E. s.r.l. (P.I.: 00776450199) con sede legale in via del Lavoro n. 2 - Gadesco Pieve Delmona (CR), una proroga di 19 (diciannove) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di realizzazione di impianti elettrici e speciali in Palazzo Magio Grasselli.

EFFETTI Per tale proroga, nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

pag. 2/3

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **PAGLIARINI MARCO**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ziglioli arch. Maura**
Pratica trattata da **Nolli Giuseppina**

