

OGGETTO **Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie: frazione San Felice. Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra, aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Torino Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP: D19B18000170001.**

Settore SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE Determinazione dirigenziale n. 2174 del 27 novembre 2018: "Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica ed indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per l'adeguamento e riqualificazione della palestra in Cremona via San Felice, 20. CUP: D19B18000170001 - CIG 769573409A."

Determinazione dirigenziale n. 5 del 10 gennaio 2020: "Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra sita in Cremona - via San Felice n. 20, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016, alla ditta Consorzio Stabile Energos di Torino (TO) e approvazione del quadro economico di intervento (CUP: D19B18000170001)."

Il relativo contratto- Protocollo n. 26675 del 29 aprile 2020.

Vista la richiesta di proroga presentata dalla ditta consorziata, esecutrice dei lavori, Elite Ecobuilding S.r.l. di Torino, in data 31 marzo (Protocollo n. 22513 del 1 aprile 2021) trasmessa a mezzo posta elettronica certificata e confermata dal Consorzio Stabile Energos di Biella con nota in data 17 maggio 2021, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata - Protocollo n. 34161 del 17 maggio 2021.

Il parere espresso dal Direttore Lavori in data 13 maggio 2021 (Protocollo n. 33407 del 14 maggio 2021) che riconosce alla ditta una proroga di massimo 75 giorni naturali e consecutivi.

Il parere espresso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 14 maggio 2021 (Protocollo n. 33468 del 14 maggio 2021) che conferma il parere del Direttore dei Lavori.

MOTIVAZIONE La ditta Elite Ecobuilding S.r.l. di Torino, consorziata con il Consorzio Stabile Energos di Biella ed esecutrice dei lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente in San Felice, ha chiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 150, a causa delle difficoltà di approvvigionamento di materiali per l'emergenza Covid-19.

Il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta, per un massimo di giorni 75 naturali e consecutivi, ritenendo parzialmente fondate le motivazioni espresse dalla ditta sulle cause del ritardo.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il codice unico di progetto (CUP) assegnato al progetto è il seguente: D19B18000170001.

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta Elite Ecobuilding S.r.l. è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 26423478 del 3 marzo 2021.

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del Consorzio Stabile Energos è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INPS n. 25052315 del 24 febbraio 2021.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 107, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

DETERMINA

DECISIONE

Concedere alla ditta Elite Ecobuilding S.r.l. (P.I.: 11137870017) con sede legale in via Treviso n. 36 - Torino, consorziata con il Consorzio Stabile Energos (P.I.: 11569400010) con sede legale in via Mazzini n. 3 - Biella, rispettivamente esecutrice e aggiudicatario dei lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra in frazione San Felice, una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi, precisando che per tale proroga nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

Non attribuire il centro di costo in quanto non alimentato da alcun impegno di spesa.

EFFETTI

Il nuovo termine dei lavori risulta pertanto essere il 2 giugno 2021.