



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1570/2021 del 07/09/2021

OGGETTO

Lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa - parcheggio su più piani) presso la stazione di Cremona, aggiudicati alla ditta Operazione S.r.l. di Napoli. Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP: D11G18000380002.

Settore

Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile

Servizio

Servizio Gestione e Progettazione Infrastrutture Viarie e Mobilità Sostenibile

IL DIRETTORE

PREMESSE

Determinazione dirigenziale n. 1033 del 17 giugno 2019: "Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa, parcheggio su più piani) presso la Stazione di Cremona, alla ditta Operazione s.r.l. di Napoli e modifica del quadro economico dell'intervento. CUP: D11G18000380002."

Il relativo contratto n. 41488 di Repertorio in data 27 novembre 2019 e registrato a Cremona il 27 novembre 2019 al n. 14341 Serie 1T.

La richiesta in data 16 luglio 2021 (Protocollo n. 51734 del 21 luglio 2021) con la quale la ditta Operazione S.r.l. di Napoli chiedeva una proroga del termine contrattuale di fine lavori di 90 giorni naturali e consecutivi.

La richiesta da parte del Responsabile Unico del Procedimento al Direttore dei lavori, di parere in merito alla concessione di proroga, in data 10 agosto 2021 (Protocollo n. 56957 del 10 agosto 2021).

Il parere favorevole di accoglimento della proroga espresso dalla Direzione Lavori in data 11 agosto 2021 (Protocollo n. 57459 del 11 agosto), a condizione che l'Impresa sottoscriva l'impegno a non richiedere costi aggiuntivi per l'allungamento dei tempi contrattuali.

La nota in data 23 agosto 2021 (Protocollo n. 59780 del 23 agosto 2021) con la quale l'Impresa si impegna a non richiedere alcuna indennità per il maggior tempo richiesto.

MOTIVAZIONE

La ditta Operazione s.r.l. di Napoli, esecutrice dei lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa - parcheggio su più piani) presso la Stazione di Cremona, ha chiesto una proroga di giorni 90 naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, dovuta all'emergenza Covid-19.

Il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il parere del Direttore dei Lavori, ha accolto la richiesta, accordando una proroga di giorni 90 naturali e consecutivi, chiedendo l'impegno alla ditta, che ha accettato, di non richiedere alcuna indennità per il maggior tempo richiesto.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive -

paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 28852943 del 28 agosto 2021.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 107, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

DETERMINA

DECISIONE Concedere alla ditta Operazione S.r.l. (P.I.: 06343891211) con sede legale in via Generale Giordano Orsini n. 46 - Napoli, aggiudicataria dei lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa - parcheggio su più piani) presso la Stazione di Cremona, una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, precisando che per tale proroga, nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

Non attribuire il centro di costo in quanto non è alimentato da alcun impegno di spesa.

EFFETTI Il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione.