



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

458/2023 del 27/03/2023

OGGETTO **Lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, affidati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC). Concessione della terza proroga del termine di ultimazione dei lavori – CUP: D19G20000220002.**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Decreto del 29 aprile 2022 – Protocollo Generale 31323 – con il quale l'Arch. Giovanni Donadio, Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione civile, nomina l'Arch. Giancarlo Frosi quale Posizione Organizzativa del Servizio “Sedi Istituzionali, Musei, ERP”.
 2. Determinazione Dirigenziale n. 1349 del 23 agosto 2022: “Manutenzione straordinaria Cimitero Monumentale. Intervento e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante. Riappalto delle opere edili. Approvazione del nuovo progetto esecutivo e affidamento dei lavori alla ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC), nonché approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento e della relativa spesa”.
 3. Il relativo contratto – Protocollo n. 79749 del 20 ottobre 2022.
 4. Determinazione Dirigenziale n. 2 del 3 gennaio 2023: “Lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, affidati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC). Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori”.
 5. Determinazione Dirigenziale n. 227 del 9 febbraio 2023: “Lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, affidati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC). Concessione proroga n. 2 del termine di ultimazione dei lavori”.
 6. Richiesta di ulteriore proroga della fine lavori di 60 giorni da parte della GES.COM. s.r.l. in data 22 marzo 2023, inviata tramite Posta Elettronica Certificata ed acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 244218 del 23 marzo 2023.
 7. Parere espresso dal Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori in data 23 marzo 2023, che stabilisce la data di ultimazione dei lavori al 3 giugno 2023, accogliendo la richiesta dell'impresa e precisando che nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti saranno riconosciuti o dovuti alla Ditta appaltatrice.

- MOTIVAZIONE**
1. La Ditta appaltatrice GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC) ha chiesto la terza proroga del termine di ultimazione dei lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona per 60 giorni naturali e consecutivi oltre la data stabilita al 4 aprile 2023, per i seguenti motivi:

pag. 1/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Favalli Geom. Giovanni**

Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

- temperature inferiori a quelle ammesse dalle schede di utilizzo delle malte necessarie alle lavorazioni ed avversità meteorologiche con precipitazioni;
 - difficoltà a reperire i materiali previsti;
 - notevole numero di copponi trasversali scivolati verso la gronda, che comporta un ulteriore maggiore tempo per il loro ripristino e riposizionamento con calce;
 - lastre di copertura sciolate verso la gronda per alcuni androni, che comportano il riposizionamento ed il fissaggio con malta;
 - sopraggiunta necessità di ripristinare, in vari punti, il canale di gronda ammalorato dell'Androne II;
- sopraggiunta necessità di effettuare lavorazioni di consolidamento e messa in sicurezza di alcuni lastroni risultati crepati.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla richiesta di ulteriore proroga di ultimazione dei lavori con termine ultimo al 3 giugno 2023.

3. Nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti saranno riconosciuti o dovuti alla Ditta appaltatrice.

4. Si ritiene, pertanto, di procedere alla concessione della proroga del termine dei lavori in oggetto, stabilendo la data di fine lavori al 3 giugno 2023.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Conferimento per gli ambiti di rispettiva competenza i poteri di sostituto, in assenza o impedimento dello scrivente, ai sensi del comma 12 dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona, nonché dell'art. 17, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D19G20000220002.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 9324683BD4.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL_37380223 del 16 marzo 2023 (scadenza 14 luglio 2023).

Decreto in data 19 ottobre 2020 – Protocollo n. 66744 del 19 ottobre 2020, con il quale l'Arch. Giovanni Donadio veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 11 dicembre 2020 – Protocollo n. 81870 del 14 dicembre 2020, con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile Arch. Giovanni Donadio assumeva personalmente il ruolo di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 “Principi in materia di contabilità”, art. 153 “Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (in particolare, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”).

D.L.69/2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”).

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

DETERMINA

DECISIONE

1. Concedere alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC) la terza proroga del termine di ultimazione dei lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona per 60 giorni naturali e consecutivi (fine lavori al 3 giugno 2023).
2. Dare atto che nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti saranno riconosciuti o dovuti alla Ditta appaltatrice.
3. Non attribuire il centro di costo in quanto non è alimentato da alcun impegno di spesa.

EFFETTI

1. Il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione.
2. Il nuovo termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 3 giugno 2023.

pag. 3/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Favalli Geom. Giovanni**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

