



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1361/2023 del 08/08/2023

OGGETTO **Intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella sito in Via Corazzini n. 6-Lavori affidati alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento. Presa d'atto dell'approvazione della proroga del termine di ultimazione dei lavori – CUP: D18B21000410002.**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Determinazione Dirigenziale n. 2511 del 28 dicembre 2022: “Centro Civico Maristella. Intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto. Approvazione del progetto esecutivo e della Validazione e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto indicati”.
 2. Determinazione Dirigenziale n. 530 del 5 aprile 2023: “Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e loro sostituzione in edifici pubblici: intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella. Affidamento dei lavori, tramite piattaforma Sintel, alla Ditta Ecoopera di Trento, approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa”.
 3. Contratto Protocollo n. 54648 del 7 luglio 2023.
 4. Richiesta di proroga della fine lavori di 21 giorni da parte della Ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento, inviata tramite Posta Elettronica Certificata ed acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 59941 del 27 luglio 2023.
 5. Il parere espresso dal Direttore dei Lavori (DL) in data 27 luglio 2023 – Protocollo n. 60472.
 6. La decisione assunta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in data 27 luglio 2023 – Protocollo n. 60716 del 28 luglio 2023, che stabilisce la data di ultimazione dei lavori al 14 agosto 2023, concedendo una proroga della fine lavori per 15 giorni naturali e consecutivi e precisando che nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti saranno riconosciuti o dovuti alla Ditta appaltatrice.

- MOTIVAZIONE**
1. La Ditta appaltatrice Ecoopera Società Cooperativa di Trento ha chiesto la proroga del termine di ultimazione dei lavori di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella sito in Via Corazzini n. 6 per 21 giorni naturali e consecutivi oltre la data inizialmente fissata al 30 luglio 2023.
 2. Il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla proroga di ultimazione dei lavori per 15 giorni naturali e consecutivi, con termine ultimo al 14 agosto 2023.
 3. Il Responsabile Unico del Procedimento ha concesso la proroga di ultimazione dei lavori per 15 giorni naturali e consecutivi, con termine ultimo al 14 agosto 2023.

pag. 1/3

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Antonioti Geom. Massimiliano**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

4. Nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti saranno riconosciuti o dovuti alla Ditta appaltatrice.

5. Si ritiene, pertanto, di prendere atto dell'approvazione della proroga del termine dei lavori in oggetto, confermando la data di fine lavori al 14 agosto 2023.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D18B21000410002.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 96351086A6.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL_38938492 del 5 giugno 2023 (scadenza 3 ottobre 2023).

Decreto in data 2 maggio 2022 – Protocollo n. 31883, con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato l'Arch. Simona Mella quale Responsabile Unico del Procedimento.

Decreto in data 16 febbraio 2023 – Protocollo n. 13861, con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato il Geom. Massimiliano Antoniotti quale Direttore dei Lavori.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

1. Prendere atto dell'approvazione della proroga del termine di ultimazione dei lavori di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella sito in Via Corazzini n. 6 alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento per 15 giorni naturali e consecutivi (fine lavori al 14 agosto 2023).
2. Dare atto che nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti saranno riconosciuti o dovuti alla Ditta appaltatrice.
3. Non attribuire il centro di costo in quanto non è alimentato da alcun impegno di spesa.

EFFETTI

1. Il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione.
2. Il termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 14 agosto 2023.