

OGGETTO **Lavori di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella sito in Via Corazzini n. 6, nell'ambito del Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e loro sostituzione in edifici pubblici, affidati alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento. Approvazione dell'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori (CUP: D18B21000410002).**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE Con Determinazione Dirigenziale n. 2511/2022 del 28/12/2022 veniva approvato il progetto esecutivo e la validazione dei lavori presso il Centro Civico Maristella: intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto, nell'ambito del Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e loro sostituzione in edifici pubblici.

Con determinazione dirigenziale n. 530/2023 del 05/04/2023 venivano affidati in via definitiva i lavori di cui trattasi all'impresa ECOOPERA SOC. COOP. di Trento.

E' stato stipulato il relativo contratto Prot. n. 54648/2023 del 07/07/2023, per un importo netto di Euro 142.744,34 (I.V.A. 22% esclusa).

Con Determinazione Dirigenziale n. 1361/2023 del 08/08/2023 si è preso atto dell'approvazione della proroga del termine di ultimazione dei lavori alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento per 15 giorni naturali e consecutivi con fine lavori rideterminata al 14 agosto 2023.

MOTIVAZIONE La Ditta appaltatrice ha fatto pervenire una richiesta di ulteriore proroga, per la quale la Direzione Lavori ha espresso parere favorevole.

Ciò considerato, Il RUP ha concesso un'ulteriore proroga lavori pari a giorni 30 naturali e consecutivi e nella quale viene stabilito che, non essendo la maggiore durata contrattuale imputabile a responsabilità della Stazione Appaltante, nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti potranno essere imputati dalla Ditta appaltatrice a questa Stazione Appaltante.

Pertanto nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti, compresi gli oneri della sicurezza, saranno riconosciuti e dovuti alla Ditta appaltatrice.

A seguito dei 30 giorni di proroga, la data di fine lavori è rideterminata per il 13 settembre 2023.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Decreto del 29 aprile 2022 - Protocollo Generale n. 31323 - con il quale l'Arch. Giovanni Donadio, Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità sostenibile e Protezione civile, nomina l'Arch. Giancarlo Frosi quale Posizione Organizzativa del Servizio "Sedi Istituzionali, Musei, ERP".

Conferimento per gli ambiti di rispettiva competenza i poteri di sostituto, in caso di assenza o impedimento dello scrivente, ai sensi del comma 12 dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona, nonché dell'art. 17, comma 1bis del Decreto Legislativo n. 165/2001

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D18B21000410002.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 96351086A6.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL 38938492 del 5 giugno 2023.

Decreto in data 2 maggio 2022 – Protocollo n. 31883, con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato l'Arch. Simona Mella quale Responsabile Unico del Procedimento.

Decreto in data 16 febbraio 2023 – Protocollo n. 13861, con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato il Geom. Massimiliano Antoniotti quale Direttore dei Lavori.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 “Principi in materia di contabilità”, art. 153 “Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Art. 121 comma 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

- D.L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

- Approva la proroga del termine di ultimazione dei lavori di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella sito in Via Corazzini n. 6 alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento per 30 giorni naturali e consecutivi (fine lavori al 13 settembre 2023), nell'ambito del Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e loro sostituzione in edifici pubblici.

- Dare atto che nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti saranno riconosciuti o dovuti alla Ditta appaltatrice.

EFFETTI

- Il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione.

- Il termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 13 settembre 2023.