

OGGETTO **Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto A) Lavori nuova costruzione, affidati alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR). Approvazione della concessione di proroga n. 2 dei tempi di esecuzione dei lavori alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR). CUP: D15I22000760004. CIG: 9859119261.**

Settore SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE
Servizio Servizio Impianti del patrimonio edilizio

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 10/05/2023 avente ad oggetto “ Nuova struttura da destinare a Oasi Felina, approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo ”.
2. Le opere previste in tale progetto esecutivo per la realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina sono così suddivise:
 - appalto A) Lavori nuova costruzione;
 - appalto B) Fornitura e posa di moduli prefabbricati.
3. Determinazione Dirigenziale n. 73 del 17/01/2024 avente ad oggetto “ Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto A) Lavori nuova costruzione, affidati alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR). Approvazione della concessione di proroga dei tempi di esecuzione dei lavori alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR). CUP: D15I22000760004. CIG: 9859119261 “.
4. Contratto stipulato con la ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR) in data 26 Ottobre 2023 Protocollo n. 85233, che all'art. 4 comma 1 prevede che - a) Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 94 (novantaquattro) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

MOTIVAZIONE

1. La consegna dei lavori avvenuta in data 09/10/2023 con verbale di consegna Protocollo n. 79550 del 09/10/2023 con il quale si definisce come termine di ultimazione dei lavori la data del 10/01/2024.
2. Con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 17/01/2024 è stata approvata la concessione di proroga dei tempi di esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto A) Lavori nuova costruzione alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR) con termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 10 marzo 2024.
3. La ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR) con comunicazione dell'08/03/2024, acquisita agli atti del Protocollo del Comune di Cremona con P.G. n. 22188 del 11/03/2024, ha richiesto ulteriore proroga di 45 giorni a causa delle modifiche da eseguire in officina per tutti i pali di sostegno della recinzione da realizzare a misura.
4. Con comunicazione acquisita agli atti del Protocollo del Comune di Cremona al P.G. n. 29923 del 09/04/2024, il Direttore dei Lavori ha accolto con parere favorevole la richiesta avanzata dalla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR), in merito ad una nuova proroga della data di conclusione dei lavori.

5. Con Protocollo n. 30286 del 09/04/2024, il Responsabile Unico del Procedimento ha accolto con parere favorevole la richiesta di proroga del termine contrattuale per la conclusione dei lavori, concedendo proroga di 45 giorni naturali consecutivi, portando quindi il termine per l'ultimazione dei lavori al 24 Aprile 2024.

Non essendo la maggior durata contrattuale imputabile a responsabilità della Stazione Appaltante nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti potranno essere imputati dalla ditta appaltatrice alla Stazione Appaltante.

6. Per quanto sopra esposto, al fine di ultimare le lavorazioni previste, si rende necessario concedere la proroga n. 2 dei termini contrattuali ponendo quale termine ultimo per l'esecuzione dei lavori la nuova data del 24 Aprile 2024.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15I22000760004.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9859119261.

3. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo è stato verificato ed è risultato regolare, Protocollo INAIL 42725540 del 28/02/2024 con scadenza 27/06/2024.

4. Decreto n. 84808 del 9 novembre 2022 con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile, Arch. Donadio Giovanni, assume personalmente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

2. D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

3. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti e degli appalti" e ss.mm.ii.

4. Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

5. Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

1. Concedere alla ditta B & B Tecnoscavi S.r.l. con sede in Grontardo (CR), Via Matteotti n. 20, P. IVA e Codice Fiscale 01333260196, la proroga n. 2 del termine contrattuale per la conclusione dei lavori per la realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina, di 45 giorni naturali consecutivi fissando quindi il termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 24 Aprile 2024, precisando che per tale proroga nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

EFFETTI

1. Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Il termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 24 Aprile 2024.

3. Il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Cremona.