



**Cremona**  
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**Determinazione dirigenziale**  
**1032/2024 del 12/06/2024**

## OGGETTO

**PNRR – M4C1 – I1.3 – “Finanziamento dell’Unione Europea – NextgenerationEU” – DNSH Regime 2. Lavori per l’adeguamento sismico della palestra della scuola elementare Trento e Trieste aggiudicati alla ditta Costruzioni Marchesi s.a.s. di Luigi Marchesi & C. di Busseto (PR). Concessione proroga n. 1 del termine di ultimazione dei lavori (CUP: D15F22000440006).**

## Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

## Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

## IL DIRETTORE

## PREMESSE

- L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2023-2025 – punto n. 2.03.
- Determinazione Dirigenziale n. 1388 del 10 agosto 2023: "PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Rideterminazione del relativa accertamento-CUP: D15F22000440006".
- Determinazione Dirigenziale n. 2054 del 08 novembre 2023: PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Indizione di procedura negoziata-CUP D15F22000440006-CIG A023D227A4.
- Determinazione Dirigenziale n. 2592 del 27 dicembre 2023: PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Aggiudicazione dei lavori e approvazione del quadro economico - CUP: D15F22000440006 - CIG: A023D227A4.
- Il contratto d'appalto Prot. Gen. 25999 stipulato il 25 marzo 2024.
- Determinazione Dirigenziale n. 242 del 19 febbraio 2024: Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 2592 del 27 dicembre 2023 avente ad oggetto “PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Aggiudicazione dei lavori e approvazione del quadro economico - CUP: D15F22000440006 - CIG: A023D227A4”.

## MOTIVAZIONE

- Il contratto d'appalto Prot. Gen. n. 25999 del 25/03/2024 relativo ai lavori in oggetto, stipulato con la ditta Costruzioni Marchesi s.a.s. di Luigi Marchesi & C. di Busseto (PR), prevedeva per l'esecuzione dei lavori 70 giorni naturali e consecutivi, consegnati il 25 marzo 2024; pertanto con termine di ultimazione previsto a tutto il 3 giugno 2024.
- Con propria nota in data 22/05/2024 inviata con PEC il 22/05/2024 al protocollo del Comune di Cremona, documento in arrivo 0043139/2024 del 22/05/2024, la ditta Costruzioni Marchesi s.a.s. ha richiesto una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di ultimazione stabilita al 03/06/2024, motivando adeguatamente lo slittamento sull'ultimazione dei lavori.

- Avendo verificato l'effettivo perdurare delle condizioni meteo tali da ostacolare una parte sostanziale delle lavorazioni in appalto, così come evidenziato dai dati meteo estratti, e appurato che la causa della proroga non è imputabile alla Stazione Appaltante e pertanto l'impresa nulla ha da pretendere, il Direttore Lavori in data 30/05/2024, ha espresso il proprio parere sulle motivazioni della proroga n. 1 adottate dall'Impresa, accogliendo le stesse e ritenendo congruo lo slittamento richiesto sul termine ultimazione lavori di ulteriori complessivi giorni 60 naturali consecutivi (nuova data fine lavori a tutto il 01 Agosto 2024).

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F22000440006.

- Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: A023D227A4.

- Il DURC, Prot. INAIL 42571471 del 20/02/2024, con scadenza 16/06/2024, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

- Decreto in data 23 ottobre 2023 (Prot. n. 84456 del 24 ottobre 2023) con il quale è stata nominata l'Arch. Beatrice Stringhini quale Responsabile Unico del Progetto.

- Decreto in data 9 gennaio 2024 (Prot. n. 2247 del 9 gennaio 2024) con il quale è stata nominata l'Arch. Stefania Masseroni quale Collaboratore del Responsabile Unico del Progetto.

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

#### **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.
- Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.
- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR. Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

- Concedere alla ditta Costruzioni Marchesi s.a.s. di Luigi Marchesi & C. (Partita IVA 02511480341), con sede in Frazione S. Andrea n. 1/a a Busseto (PR), la proroga n. 1 di 60 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori relativi all'adeguamento sismico della palestra della scuola elementare Trento e Trieste nell'ambito del PNRR – M4C1 – I1.3 – "Finanziamento dell'Unione Europea – NextgenerationEU" – DNSH Regime 2, a seguito della quale il nuovo termine di ultimazione dei lavori è posticipato tutto l'1 agosto 2024.
- Si precisa che per tale proroga nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori
- Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

### **EFFETTI**

- Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.
- Il termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 1 agosto 2024.
- Il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Cremona.