



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1131/2024 del 26/06/2024

OGGETTO

PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona) aggiudicati alla Ditta ANTONUTTI s.r.l. di Lonato del Garda (BS). Concessione di proroga n. 1 del termine di ultimazione dei lavori (CUP:D11B21000730001)

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

- L'intervento in oggetto è inserito nel POP 2023/2025-7.01, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22/02/2023.
- Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 14/12/2015 "Approvazione dell'atto di indirizzo volto alla formazione del piano delle piste ciclabili.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Gennaio 2021 ha previsto l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.
- Il Comune di Cremona ha partecipato al bando previsto dal DPCM del 21 gennaio 2021 ed ha presentato la propria proposta entro i termini previsti.
- Delibera della Giunta Comunale n. 249 del 15 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Revoca della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 2 settembre 2020, immediatamente eseguibile. Approvazione, in linea tecnica, del Progetto definitivo per la "Realizzazione di due piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto e nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Crocile e tratto di collegamento tra via Boschetto e il Quartiere Fieristico (Pista n. 6 Biciplan)".
- Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 04 aprile 2022 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e il Comune di Cremona risulta beneficiario del contributo. Il bando è finanziato con il PNRR.
- I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
- Con Determinazione Dirigenziale n° 1331 del 19 agosto 2022 e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 02/08/2023 è stato accertato il Contributo Statale suddetto.
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 19/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto, ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità delle opere ai sensi dell' art.12 D.P.R. 327/01.
- Con procedura di manifestazione d'interesse Prot. n. 32392 del 20 aprile 2023 sono stati sorteggiati, con verbale prot. n. 38292 del 11 maggio 2023, gli operatori economici da invitare alla procedura di gara.

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ing. Graziano Omini**
Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

- Con Determina Dirigenziale n. 1314/2023 del 02/08/2023 avente ad oggetto "PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona), è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo, il progetto esecutivo, nonché il quadro economico ed il cronoprogramma di spesa dell'intervento (CUP: D11B21000730001)".
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1368 del 09/08/2023 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, pari ad € 880.000,00 (oltre IVA), di cui € 679.887,34 per lavori (soggetti a ribasso), € 180.112,66 per la manodopera non soggetta a ribasso, ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (di cui € 11.965,97 per manodopera). E' stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento, per una spesa complessiva di Euro 1.330.000 ed il cronoprogramma di spesa ed stato approvato l'elenco delle ditte da invitare alla suddetta procedura negoziata, a seguito di un indagine di mercato, Prot. n. 32392 del 20 aprile 2023.
- Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 14/08/2023 avente ad oggetto: "Integrazione della Determina Dirigenziale n. 1368/2023 del 09/08/2023 - PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). Indizione di gara, approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma CUP: D11B21000730001 / CIG: A001E056AE)".
- Tramite procedura su piattaforma Sintel ID 172885038, è stata indetta procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso e trasmessa lettera di invito a n. 13 ditte, sorteggiate a seguito dell'indagine di mercato, prot.n. 63970 in data 10 Agosto 2023, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,30 del giorno 06/09/2023, ai sensi dell'Art.1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120 del 11 Settembre 2020.
- Entro il termine stabilito, sulla piattaforma Sintel sono pervenute n.7 offerte (verbale Prot. n. 72887 del 06/09/2023).
- Ad esito delle operazioni di gara (Verbale Prot. n. 72887 del 06/09/2023) "verifica della documentazione amministrativa" e "valutazione dell'offerta economica" risultava migliore offerente la ditta ANTONUTTI s.r.l. (Partita IVA 00613340983) con sede a Lonato del Garda (BS), la quale ha offerto un ribasso del 8,53% sull' importo dei lavori a base di gara.
- La verifica di tutti i requisiti a mezzo del sistema FVOE (EX AVCPASS) ha dato esito positivo.
- Determinazione Dirigenziale n. 1647 del 28/09/2023: "PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2-Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra via N. Sauro e via Crocile e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona)-Aggiudicazione dei Lavori, a seguito di procedura negoziata a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta ANTONUTTI S.r.l.-Lonato del Garda (BS), approvazione del nuovo Quadro Economico e cronoprogramma-CUP:D11B21000730001-CIG: A001E056AE".
- Contratto n. 41571 di Repertorio, stipulato con la ditta aggiudicataria in data 05.12.2023.

MOTIVAZIONE

- Il contratto d'appalto N. 41571 di Repertorio, stipulato in data 05.12.2023 con la ditta Antonutti S.r.l. di Lonato del Garda (BS) e relativo ai lavori in oggetto, prevedeva per l'esecuzione dei lavori 180 giorni naturali e consecutivi, consegnati il 20 dicembre 2023, pertanto con termine di ultimazione previsto a tutto il 16 giugno 2024.

- Processo verbale Prot. Gen. n. 35179 del 24 aprile 2024 con la quale il Direttore Lavori dispone la sospensione dei lavori a causa di condizioni meteorologiche avverse.
- Processo verbale di ripresa dei lavori Prot. Gen. 36688 del 2 maggio 2024.
- Comunicazione del RUP Prot. Gen. n. 36907 del 2 maggio 2024 con la quale si prende atto della ripresa dei lavori, fissando il nuovo termine per la conclusione dei lavori alla data del 23 giugno 2024.
- Processo verbale Prot. Gen. n. 41671 del 17 maggio 2024 con la quale il Direttore Lavori dispone la sospensione dei lavori a causa di condizioni meteorologiche avverse.
- Processo verbale di ripresa dei lavori Prot. Gen. 43809 del 24 maggio 2024.
- Comunicazione del RUP Prot. Gen. n. 43904 del 24 maggio 2024 con la quale si prende atto della ripresa dei lavori, fissando il nuovo termine per la conclusione dei lavori alla data del 1 luglio 2024.
- Con propria nota del 17.06.2024, inviata con PEC al protocollo del Comune di Cremona, documento in arrivo 51121/2024 del 18/06/2024, la ditta Antonutti s.r.l. di Lonato del Garda (BS) ha richiesto una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di ultimazione stabilita al 01/07/2024, motivando lo slittamento sull'ultimazione dei lavori.
- Avendo verificato l'effettivo perdurare delle condizioni meteo tali da rallentare le lavorazioni in appalto, oltre che nel periodo indicato anche fino all'inizio del mese di giugno, e appurato che la causa della proroga non è imputabile alla Stazione Appaltante e pertanto l'impresa nulla ha da pretendere, il direttore dei lavori in data 19/06/2024, ha espresso il proprio parere sulle motivazioni della proroga n. 1 adottate dall'Impresa, accogliendo le stesse e ritenendo congruo lo slittamento richiesto sul termine ultimazione lavori di ulteriori complessivi giorni 30 naturali e consecutivi (nuova data fine lavori a tutto il 31 luglio 2024).
- Concessione della proroga da parte del RUP Prot. n. 52075 del 21 giugno 2024.

**PRE-VERIFICHE
AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 14, comma 12: per assenze

fino a 30 giorni il dirigente sarà sostituito dal dirigente di area, se costituita, ovvero individuerà, con il parere favorevole del Direttore Generale e del dirigente di area in relazione alle esigenze di servizio, un dipendente titolare di posizione organizzativa o un dipendente di categoria D, comunque inquadrato nel Settore da lui diretto, che lo sostituirà per il periodo di assenza come quantificato.

- Con Decreto Dirigenziale n. 19572 del 1 marzo 2024 il Direttore del Settore Mobilità sostenibile, Verde Pubblico e Protezione civile ha nominato l'Ing. Omini Graziano, Funzionario tecnico del Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione, TPL quale Responsabile Unico del Progetto per i lavori suddetti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D11B21000730001.

- Il CIG assegnato al presente affidamento è: A001E056AE.

- In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare (Prot. INPS 41224348 del 4 giugno 2024).

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

- Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR. 10. Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

- Concedere alla ditta Antonutti s.r.l. (Partita IVA 02511480341), con sede in Va Mantova, 39 a Lonato del Garda (BS), la proroga n. 1 di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione di due piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via Nazario Sauro e Via Crocile, e tratto di collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico -Finanziamento dell'Unione Europea – NextgenerationEU” M5C2-I2.1 – DNSH Regime 2.
- A seguito della quale il nuovo termine di ultimazione dei lavori è posticipato tutto il 31 luglio 2024;
- Si precisa che per tale proroga nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.
- Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

EFFETTI

- Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.
- Il termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 31 luglio 2024.
- Il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Cremona.