



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
122/2025 del 27/01/2025

OGGETTO

PNRR – M5C2-I2.3 - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 81 - Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in Via Monviso. Concessione proroga n. 1 dei tempi di esecuzione dei lavori. CUP D17H21000470005. CIG Accordo Quadro 91813100B3. CIG contratto A03179A0E5.

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

IL DIRETTORE

PREMESSE

- L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023, al punto 7.05.

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10 marzo 2021 l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona tra cui figurano anche gli interventi di Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in Via Monviso.

- Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.

- Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 il Programma PINQuA è stato inserito nella Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" del PNRR, che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualficare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno per:

I) riqualficare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (Edilizia Residenziale Pubblica);

II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati;

III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi;

IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano".

- Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del bando PINQuA "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", tra i quali figura il Comune di Cremona.

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 – Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento".

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Dott. Riccardo Zelioli**

Pratica trattata da **Dallasta Stefania**

- Con Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di complessivi Euro 15.000.000,00, relativo a diversi interventi e alla Proposta ID 128 nell'ambito del PNRR – M5C2-I2.3, tra cui l'intervento ID 81 Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso“ per un importo di Euro 362.434,93.

- Determinazione Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022 “Autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l’attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) ID proposta 128 - Finanziamento dell’Unione Europea NextgenerationEU – M5C2-I2.3 - Presa d'atto e approvazione della documentazione di gara predisposta da Invitalia - CUP D13H2000010004, D17H21000400005, D18I21000100005, D15F21000100005, D15F21000110005, D18I21000090005, D17H21000470005, D11B21000150005, D17H21000450005, D17H21000440005”.

- Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 “PNRR M5C2-INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell’Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. ViaVecchiaD18I21000090005- ViaValdipadoD18I21000100005-ImpiantiSportiviD17H21000400005- FornoPiccoloD15F21000100005-FornoGrandeD15F21000110005- LungoPoEuropaD13D21000080005-ParcoSartoriD17H21000410005- ParcoTognazziD17H21000420005-ViaMonvisoD17H21000470005- LargoMoreniD17H21000440005-ViaCiria/TrebbiaD11B21000150005- LmarinaitaliaD17H21000450005-MartiriDellaLibertàD13H20000010004”.

- Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 “PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU–Bando MIT Qualità dell’Abitare– Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005-D17H21000410005–D13H20000010004–D17H21000440005– D17H21000450005–D18I21000090005-D15F21000110005–D17H21000420005– D15F21000100005–D17H21000400005–D17H21000470005–D18I21000100005– D11B21000150005”.

- In seguito all’emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre assegnato un incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA che per l’intervento in oggetto è pari ad Euro 72.486,99.

- Determinazione Dirigenziale n. 2312 del 06 dicembre 2023 “PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 - Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Approvazione del progetto esecutivo, del relativo Verbale di validazione, del quadro economico e del cronoprogramma di spesa dell’intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000470005 - CIG: A03179A0E5)”.

- Determinazione Dirigenziale n. 425 del 19 marzo 2024 “PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 – Lavori di riqualficazione del sistema di raccolta acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo cronoprogramma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (operatore economico aggiudicatario) - CUP: D17H21000470005”.

- Contratto Prot. 32609 del 16/04/2024.

- Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 09 agosto 2024 "PNRR-NextGeneration EU M5C2-I2.3-PINQuA ID Proposta 128-ID Intervento 81 - Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Approvazione della spesa per il nuovo allaccio di energia elettrica in bassa tensione, del nuovo Quadro Economico, del Cronoprogramma di spesa ed affidamento alla ditta LD Reti della relativa fornitura. CUP: D17H21000470005-AFF40".

- Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 01 ottobre 2024 "PNRR - NextGeneration EU M5C2-I2.3 - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 81 - Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque in via Monviso. Approvazione spesa per nuovo allaccio con posa di contatore per irrigazione nuovo bosco di compensazione da realizzare in loc. Picenengo (fg. 19 mappale 181) con estensione di 2.000 mq., del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa, e affidamento alla ditta Padania Acque S.p.A. della relativa fornitura e posa (CUP: D17H21000470005)".

- Determinazione Dirigenziale n. 1744 del 09 ottobre 2024 "PNRR - NextGeneration EU M5C2-I2.3 - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 81 - Lavori di riqualficazione del sistema di raccolta acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Modifica del quadro economico (CUP: D17H21000470005)".

MOTIVAZIONE

- Durante l'esecuzione dell'appalto sono state riscontrate situazioni impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 5,1 del C.S.A. e art. 106 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, quali:

- errata individuazione dei confini con la proprietà "Cammi", in corrispondenza della vasca interrata di raccolta delle acque piovane, per la quale si è provveduto al riconfinamento;
- condizioni meteorologiche avverse che hanno rallentato i lavori di scavo del bacino imbrifero e di laminazione;
- ritrovamento, nel sottosuolo, di opere in C.A. in Via Monviso relative alle opere provvisorie risalenti alla realizzazione del sottopasso ferroviario che interferiscono con gli attraversamenti previsti in progetto.

Con richiesta di proroga dei termini contrattuali inoltrata dal Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl e trasmessa con PEC al protocollo del Comune di Cremona, PG n. 1788 in data 09/01/2025, il Consorzio proponeva una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di 70 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale fissato per il giorno 28/01/2025, identificando la nuova data di scadenza contrattuale al 07/04/2025.

Verificate le motivazioni della richiesta di proroga del Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl, il Direttore dei Lavori ha espresso il proprio parere favorevole, inviato con PEC ed acquisito agli atti al Protocollo Generale n. 3530 del 14/01/2025, alla proroga n. 1, accogliendo tali motivazioni e ritenendo congruo lo slittamento richiesto dal Consorzio del termine contrattuale per la conclusione dei lavori di ulteriori complessivi giorni 70 naturali e consecutivi, portando quindi il termine per l'ultimazione dei lavori al 07 Aprile 2025.

Non essendo la maggior durata contrattuale imputabile a responsabilità della Stazione Appaltante nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti potranno essere imputati dalla ditta Appaltatrice alla Stazione Appaltante.

Per quanto sopra esposto, al fine di ultimare le lavorazioni previste, si rende necessario concedere la proroga n. 1 dei termini contrattuali ponendo quale termine ultimo per l'esecuzione dei lavori la nuova data del 07 Aprile 2025.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-

2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21000470005.

- Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: A03179A0E5.

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del Consorzio Stabile A.LP.I SCARL è stato verificato ed è risultato regolare, Protocollo INPS 43005800 del 15/10/2024 con scadenza 12/02/2025.

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta HW STYLE SRL è stato verificato ed è risultato regolare, Protocollo INAIL 46072164 del 18/10/2024 con scadenza 15/02/2025.

- Decreto in data 13 giugno 2024 Protocollo n. 49909 con il quale il Direttore del Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile ha nominato il Dott. Riccardo Zelioli, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Progettazione Verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose, quale Responsabile Unico del Progetto per i lavori suddetti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

- Parere favorevole del RUP alla concessione della proroga n. 1 del termine contrattuale (Prot. n. 5309 del 17/01/2025).

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- D.L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti e degli appalti" e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".
- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.
- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.
- Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

- Concedere alla ditta Consorzio A.L.P.I. Scarl con sede legale in Via Giosuè Carducci n. 32 - 20123 Milano (MI) - C.F. P. Iva 08178140960, la proroga n. 1 del termine contrattuale per la conclusione dei lavori di Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in Via Monviso in Cremona, di ulteriori 70 giorni naturali e consecutivi, fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 07 Aprile 2025, precisando che per tale proroga nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.
- Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

EFFETTI

- Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.
- Il nuovo termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 07 Aprile 2025.
- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.