



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

825/2021 del 21/05/2021

OGGETTO **Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Lavori di costruzione di una nuova scuola infanzia, aggiudicati alla ditta Paolo Beltrami Costruzione S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR). Approvazione della perizia di variante in corso d'opera e suppletiva n. 2, nonché approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento (CUP: D19H18000350001).**

Settore SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Servizio Servizio Sedi Istituzionali ERP

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
- Determinazione dirigenziale n. 2362 del 12 dicembre 2018: "Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica e indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per lavori di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Costruzione nuova scuola materna. CUP: D19H18000350001 - POP 2018/5.02 - CIG 7695732EEF."
 - Determinazione dirigenziale n. 31 del 15 gennaio 2020: "Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di costruzione della nuova scuola infanzia nella frazione di San Felice, nell'ambito del bando di riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) e approvazione del quadro economico di intervento. CUP: D19H18000350001."
 - Contratto d'appalto n. 41492 di Repertorio del 28 febbraio 2020 e registrato a Cremona il 3 marzo 2020 al n. 2913 Serie 1T.
 - Determinazione Dirigenziale n. 1565 del 29 ottobre 2020: "Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Lavori di costruzione di una nuova scuola infanzia, aggiudicati alla ditta Paolo Beltrami Costruzione S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR). Approvazione della perizia di variante in corso d'opera e suppletiva, nonché ampliamento del quadro economico dell'intervento (CUP: D19H18000350001).
 - Atto aggiuntivo al contratto Prot. n. 80457 del 9 dicembre 2020.
 - Determinazione Dirigenziale n. 776 del 13 maggio 2021: "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie: frazione San Felice - Costruzione nuova scuola Infanzia. Affidamento alla ditta Gandellini Eugenio di Brescia della fornitura e montaggio di attrezzature per cucina presso la nuova scuola infanzia e approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento. CUP: D19H18000350001".

MOTIVAZIONE In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modeste modifiche non sostanziali ai lavori appaltati, ai sensi della lettera e) comma 1 art. 106 del D Lgs. 50/2016, e come previsto dall'art. 5.1. lettera c) del C.S.A., finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità come specificate nei documenti di perizia.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori contrattualmente previsto viene prorogato di giorni 15 (quindici) naturali consecutivi (nuovo termine ridefinito alla data del 06/04/2021);

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D19H18000350001.

Il CIG dell'intervento è il seguente: 7695732EEF.

Il DURC è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 24960306 del 18 febbraio 2021.

Decreto in data 2 febbraio 2021 (protocollo n. 8238 del 2 febbraio 2021) con il quale il Direttore del Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione Arch. Giovanni Donadio nomina l'Arch. Giancarlo Frosi, Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio "Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione Straordinaria Sedi Istituzionali ERP" Responsabile Unico del Procedimento dei lavori suddetti, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii.

Verbale di verifica del progetto esecutivo - perizia suppletiva n. 2, in data 13 maggio 2021, redatto dall'incaricato dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Rapporto conclusivo dell'attività di verifica in data 13 maggio 2021, redatto dall'incaricato dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Verbale di validazione del progetto, in data 13 maggio 2021, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Articolo 106 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

- D.L. 76/2020

- Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

- Legge 136/2020 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari).

- D.L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC).

DETERMINA

DECISIONE

Approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2 per l'importo di Euro 25.150,07 (I.V.A. 10% esclusa) relativa ai lavori, aggiudicati alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR), per la costruzione di una nuova scuola infanzia in San Felice, nell'ambito del progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

La perizia è composta dai seguenti elaborati:

A) Relazione Tecnica

pag. 3/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Massimiliano Antoniotti**

Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

B) Computo Metrico estimativo di perizia
 C) Quadro Comparativo di Confronto
 D) Atto di sottomissione
 E) Schema Atto Aggiuntivo
 F) Schema quadro elettrico
 G) Tavola grafica impianto di pressurizzazione
 figuranti quali allegati da A) a G) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa di Euro 27.665,08 (I.V.A. 10% inclusa), relativa alla presente perizia, da corrispondere alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. (P.I.: 01048120198) con sede legale in via IV Novembre n. 72 - Paderno Ponchielli (CR).

Approvare il nuovo quadro economico allegato H) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di Euro 2.020.000,00 (I.V.A. 10% inclusa), dando atto che la spesa di Euro 1.970.000,00 (I.V.A. 10% inclusa) è contenuta nella determinazione dirigenziale n. 31 del 15 gennaio 2020 e che aumenti o diminuzioni trovano riscontro nella tabella in calce.

Dare atto che l'entrata, accertata per complessivi Euro 7.019.500,00 con determinazione dirigenziale n. 1146 del 4 luglio 2019 è finanziata come segue: Capitolo 12730 "Contributo statale - bando periferie - riqualificazione frazione S. Felice Anno 2019: acc. 2019/456/1-2 Anno 2020: acc. 2020/15 da sub 1 a sub 3 Anno 2021: acc. 2021/10 da sub 1 a sub 3 Capitolo 2890 "Contributo statale - bando periferie - riqualificazione S. Felice - Azioni Sociali": Anno 2019: acc. 2019/460 Anno 2020: acc. 2020/16 Anno 2021: acc. 2021/11.

Approva la proroga del termine sull'ultimazione dei lavori di 15 giorni naturali e consecutivi, per effetto della quale il nuovo termine è ridefinito al 6 aprile 2021.

EFFETTI

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori contrattualmente previsto viene prorogato di giorni 15 (quindici) naturali consecutivi (nuovo termine ridefinito alla data del 06/04/2021);

Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo aggiuntivo di perizia trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno GARA PUBBLICA	2021	42757 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.003	44699	2021/519	18.400,30
Missione e Programma			09 02			
CIG			7695732EEF			

CUP	D19H18000350001
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Diminuzione	2021	42760 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	2.02.01.09.003		2021/105/3	9.264,78
Missione e Programma			09 02			
CIG						
CUP			D19H18000350001			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno GARA PUBBLICA	2021	42760 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	2.02.01.09.003	44699	2021/105	9.264,78
Missione e Programma			09 02			
CIG			7695732EEF			
CUP			D19H18000350001			
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **A_Relazione tecnica** (impronta:
7D7CB20004B730CF966B6A71A4376DADF98E8208B11D1E4B9020851836865ADB)
- **B_Computo metrico estimativo** (impronta:
600864F7408E409A7EA95CEA0DDE3E7026B986238EBB03BDB9D75C7F9DA791A6)
- **C_Quadro comparativo di confronto** (impronta:
0A69B17432B90A0AFB792256ED2C02F900153AB654F68FE1567FF49BEDEEC79F)
- **D_Atto di sottomissione** (impronta:
FF2B9338ED7EA5B6D76F6D21CC45E5F2847193870D4FBF705102B180107B7560)
- **E_Schema atto aggiuntivo** (impronta:
5EDACAEC5DDBA65BC6A57D96F4BFF50EF47B1717A9FB81E4DFF3854D8084F48D)
- **F_Schema quadro elettrico** (impronta:
6B840588AC90326E8D6F3576C4158AE03C56F5A4ACB9166B54D5E3C99A9BD294)
- **G_Tavola grafica impianto pressurizzazione** (impronta:
28D126E73183ECF607FB505FCF87058A61E562B6D3D66A03B29C0C875B859ACC)
- **H_Quadro economico e cronoprogramma** (impronta:
5AC129EB77AD597E64AEED573DD953560A1526C5A11A85F44B95990A9D48FD41)