



**LAVORI DI PROGETTO STRADE SICURE A CREMONA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE
(D.G.R. N. 1281/2019; D.D.S. N. 3957/2019)**

* * *

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- **VISTO** il progetto in data 22/12/2020 per la realizzazione dei lavori di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale (D.G.R. N. 1281/2019; D.D.S. N. 3957/2019) del Comune di Cremona, per una spesa complessiva di € 433.000,00, come risulta dal seguente quadro economico:

importo opere a base di gara	€	313.408,42.=	
oneri di sicurezza	€	<u>6.591,58.=</u>	
sommano			€ 320.000,00.=
SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA 10% sulle opere	€	32.000,00.=	
spese accessorie	€	<u>81.000,00.=</u>	
Sommano			€ 113.000,00.=
TOTALE COMPLESSIVO	€		433.000,00.=

- **VISTO** il verbale di gara in data 26/01/2021 con il quale il Comune di Cremona ha aggiudicato i lavori in oggetto alla ditta ANTONUTTI srl con sede in Lonato del Garda (BS) via Mantova 65, con un ribasso del 6,10 %;
- **VISTO** la determinazione n° 426 in data 25/03/2021 con il quale il Comune di Cremona ha aggiudicato in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta ANTONUTTI srl con sede in Lonato del Garda (BS);



Per cui il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

importo opere	€	294.290,51.=	
oneri di sicurezza	€	6.591,58.=	
sommano			€ 300.882,09.=

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA 10 % sulle opere	€	30.088,21.=	
spese accessorie	€	<u>81.000,00.=</u>	
Sommano			€ <u>111.088,21.=</u>
TOTALE COMPLESSIVO			€ 411.970,30.=

PREMESSO che:

- la consegna dei lavori, è stata effettuata in data 25/05/2021;
- le lavorazioni, sino ad oggi, si sono svolte regolarmente e con continuità;

TUTTO CIO' PREMESSO

In fase di esecuzione è emersa la necessità di mettere in opera attività di finitura come di seguito dettagliato:

- AREA N° 11+12+16 FERMO CANTIERE E ASSISTENZA AL FINE DI RICERCARE TUBAZIONI FOGNATURA ESISTENTE – AL FINE DI REALIZZARE NUOVI SCARICHI – TAVOLA RETI ERRATA
- AREA N° 10 FERMO CANTIERE IN ATTESA DI VERIFICA DA PARTE DELL'ENTE PER POSIZIONAMENTO NUOVI PALI ILLUMINAZIONE – DISEGNO ERRATO MODIFICATO IN CANTIERE CON ENTE – MODIFICATO PERCORSO
- AREA N° 12 FERMO CANTIERE IN ATTESA DI VERIFICA DA PARTE DELL'ENTE PER POSIZIONAMENTO NUOVI PALI ILLUMINAZIONE – DISEGNO ERRATO MODIFICATO IN CANTIERE CON ENTE – MODIFICATO PERCORSO
- AREA N° 13 FERMO CANTIERE IN ATTESA DI VERIFICA DA PARTE DELL'ENTE PER POSIZIONAMENTO NUOVI PALI ILLUMINAZIONE – DISEGNO ERRATO MODIFICATO IN CANTIERE CON ENTE – MODIFICATO PERCORSO
- AREA N° 18 FERMO CANTIERE IN ATTESA DI VERIFICA DA PARTE DELL'ENTE PER CAVI TELECOM IN BANCHINA E FUTURA CARREGGIATA NON SEGNALATE SU TAVOLA INTERFERENZE
- AREA N° 18 FERMO CANTIERE IN ATTESA DI VERIFICA DI PASSAGGI PER SPOSTAMENTO NUOVA LINEA METANO – IL CANTIERE VERRA' CEDUTO AL FINE DI SPOSTARE IL TUBO
- AREA N° 28 FERMO CANTIERE IN ATTESA DI INDICAZIONI DA PARTE DEL COMUNE – CAMBIO PROGETTO REALIZZATO DOSSO SU ASFALTO CAUSA MODIFICHE QUOTE
- AREA N° 1 ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA LIMITROFA BAR ORA X
- AREA N° 2 VERNICIATURA CORDOLI AIUOLE SPARTITRAFFICO IN COLORE GIALLO
- AREA N° 3 ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE ROTATORIA CON VIA GRASSI
- TINTEGGIATURA AIUOLE SPARTITRAFFICO VIA GIUSEPPINA
- RIPRISTINO SEGNALETICA ABBATTUTA A SEGUITO DI SINISTRO ALL'INTERSEZIONE CON VIA BATTAGLIONE



- RIPRISTINO SEGNALETICA ABBATTUTA A SEGUITO DI SINISTRO DI FRONTE A DISTRIBUTORE KEROPETROL
- MODIFICA TRATTI TERMINALI PISTE CICALABILI VIA CA DEL FERRO, VIA BUOSO DA DOVARA, VIA BATTAGLIONE
- ADEGUAMENTO SEGNALAZIONE DOSSO VIA GELSOMINO (ATTIVITA' SEGNALETICA EXTRA CONTRATTO)

Le opere sopra descritte, comportano un aumento complessivo di spesa di € 10.868,10.=, per cui il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Opere a misura	313.408,42.=	294.290,51.=	305.158,61.=	+ 10.868,10.=
Oneri sicurezza	6.591,58.=	6.591,58.=	6.591,58.=	==
SOMMANO	320.000,00.=	300.882,09.=	311.750,19.=	+ 10.868,10.=
IVA 22%	32.000,00.=	30.088,21.=	31.175,02.=	+ 1.086,81.=
Somme a disposizione per: spese accessorie	81.000,00.=	81.000,00.=	90.074,79.=	+ 9.074,79.=
TOTALE	433.000,00.=	411.970,30.=	433.000,00.=	+ 21.029,70.=
Ribasso d'asta		21.029,70.=	.=	- 21.029,70.=
TOTALE COMPLESSIVO	433.000,00.=	433.000,00.=	433.000,00.=	==

Le variazioni apportate al progetto con la presente perizia di variante si inquadrano nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 1 lett. e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto aventi carattere non sostanziale, in quanto :

- non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.



La perizia di variante determina un nuovo quadro economico dovuto all'incremento dell'importo di contratto.

Cremona, 10/12/2021

Il Direttore dei Lavori
(Dott. Ing. Annalisa Bonini)

V° il Responsabile del Procedimento
(arch. Giovanni Donadio)