



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

2138/2022 del 02/12/2022

OGGETTO **Lavori di rifacimento della pavimentazione della pista di atletica leggera presso il Campo Scuola di Via Corte, aggiudicati alla Ditta TIPIESSE S.p.A. di Villa D'Adda (BG). Approvazione della modifica contrattuale n. 2, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento, nonché della proroga del termine di ultimazione lavori (CUP D14H20000760004).**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
- Determinazione Dirigenziale n. 1044 del 30 giugno 2022: "Approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione della pista di atletica leggera presso il Capo Scuola di Via Corte. (CUP D14H20000760004)"
 - Determinazione Dirigenziale n. 1189 del 27 luglio 2022: "Contratto Attuativo n. 10 – Affidamento all'Ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione della pista di atletica leggera presso il campo scuola di Via Corte. (CUP D14H20000760004)".
 - Determinazione Dirigenziale n. 1211 del 1 agosto 2022: "Approvazione dello schema di Contratto di sponsorizzazione, da sottoscrivere tra la Società "Arvedi – Commercio Prodotti Siderurgici S.p.A." ed il Comune di Cremona, per il rifacimento della pista di atletica del Campo Scuola Comunale di Via Corte".
 - Determinazione Dirigenziale n. 1247 del 4 agosto 2022: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di rifacimento della pavimentazione della pista di atletica leggera presso il Campo Scuola di Via Corte alla Ditta TIPIESSE S.p.A. di Villa D'Adda (BG) e approvazione del quadro economico di intervento (CUP D14H20000760004)".
 - Il relativo contratto – Protocollo n. 41519 del 27 settembre 2022.
 - Determinazione Dirigenziale n. 1706 del 17 ottobre 2022: "Lavori di rifacimento della pavimentazione della pista di atletica leggera presso il Campo Scuola di Via Corte, aggiudicati alla Ditta TIPIESSE S.p.A. di Villa D'Adda (BG). Approvazione della modifica contrattuale, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento - CUP D14H20000760004".
 - Il relativo contratto - atto aggiuntivo n. 88701 del 22 novembre 2022.

MOTIVAZIONE La ditta TIPIESSE S.p.A., con nota PEC prot. 89779 del 25 novembre 2022, ha richiesto la proroga di giorni 20 (venti) del tempo utile per ultimare i lavori a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali di importazione.

Inoltre, durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di realizzare delle opere al fine di migliorare l'asfaltatura delle vecchie lunette della pista di atletica.

I lavori di modifica contrattuale sono ammissibili a norma del C.S.A. art. 5.1, ovvero ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto contenute nel previsto limite massimo del 20% del valore iniziale.

Per le nuove lavorazioni è stato concordato n. 1 Nuovo Prezzo e viene concessa una proroga di 20 gg. del termine di ultimazione, come formalizzato con relativo Atto di Sottomissione.

L'importo aggiuntivo della modifica contrattuale lordo di euro 18.200,72, al netto del ribasso d'asta del 3,85% è pari a euro 17.500,00 (pari ad euro 21.350,00 al lordo dell'IVA in ragione del 22%), che trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, e rientra nel limite di un quinto dell'importo del contratto, per cui l'appaltatore eseguirà i lavori suppletivi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici).

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D14H20000760004.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9305973BD9.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL 35098715 del 18 ottobre 2022.

Decreto in data 9 maggio 2022 (Protocollo n. 34272 del 9 maggio 2022) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile assume personalmente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

- Articolo 36 "Contratti sotto soglia", comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

- D.L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

Approvare la modifica contrattuale n. 2 per l'importo di Euro 17.500,00 (esclusa IVA 22%) relativa ai lavori di rifacimento della pavimentazione della pista di atletica leggera presso il Campo Scuola di Via Corte, aggiudicati alla Ditta TIPIESSE S.p.A. di Villa D'Adda (BG) e composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione Tecnica
- B) Computo Metrico Estimativo
- C) Atto di Sottomissione
- D) Raffronto preventivi
- E) Schema Atto Aggiuntivo, preventivamente firmato da RUP secondo la normativa vigente, figuranti quali allegati da A) a E) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa complessiva di Euro 21.350,00 (IVA 22% inclusa) relativa alla modifica contrattuale in oggetto, per le motivazioni sopra indicate, da corrispondere alla Ditta TIPIESSE S.p.A. (Partita IVA: 02890290162), con sede legale in Via Catello n. 40 a Villa D'Adda (BG), esecutrice dei lavori, dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1247 del 4 agosto 2022.

Approvare il nuovo Quadro Economico ed il Cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti quali allegati rispettivamente F) e G) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 814.211,83, dando atto che la spesa è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1247 del 4 agosto 2022.

Dare atto di aumenti e diminuzioni sugli impegni iniziali come da tabella in calce.

Dare atto che l'importo di Euro 185.000,00 è stato accertato con Determinazione Dirigenziale n. 1211 del 1 agosto 2022 (peg 11564 – acc. 2022/573).

Concedere alla ditta TIPIESSE S.p.A., aggiudicataria dei lavori in oggetto, una proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, precisando che per tale proroga, nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori. Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risulta essere il 15 dicembre 2022.

EFFETTI

Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risulta essere il 15 dicembre 2022.

Gli Uffici del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità sostenibile e Protezione Civile procederanno alla stipula del contratto - atto aggiuntivo n. 2 - con la ditta affidataria nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.

Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel suddetto quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e da regolamento economale, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel D. Lgs n. 50/2016.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione del contratto, la ditta si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nello schema di contratto approvato quale allegato E) al presente atto.

La ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

Le opere saranno eseguito a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni

previste.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2022	41264 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DEL CAMPO SCUOLA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA SPONSORIZZAZIONI	2.02.01.09.016		2022/2517/2	21.350,00
Missione e Programma			06 01			
CIG						
CUP			D14H20000760004			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2022	41264 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DEL CAMPO SCUOLA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA SPONSORIZZAZIONI	2.02.01.09.016	30735	2022/2517	21.350,00
Missione e Programma			06 01			
CIG			9305973BD9			
CUP			D14H20000760004			
Anno di Esigibilità			2022			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **A_Relazione tecnica** (impronta:
A1AD1A986C4AF9AB304215B848B2B6D0BB450AC619019C4513EE19322E536529)
- **B_Computo metrico estimativo** (impronta:
88797101831408AD6DE21E7B25E21513AB2610E222C088583046211C7D4CE498)
- **C_Atto di sottomissione** (impronta:
B4D882A9DEF402DDEEA0ED38A26FEC4D6EB13F61BCD6BF7AFA6DA1D912A90AF8)
- **D_Raffronto preventivi** (impronta:
0DDC4912365DAA40BD64A40242E5C66D2B75727F908BEC4F841C5D5A38E45BED)
- **E_Schema atto aggiuntivo** (impronta:
0AF3EADA6BB7EED00BCB58CCA701CCC15F81B34D36727D26201B04E8475CD57)
- **G_Cronoprogramma** (impronta:
5CF7DACA442FBE1CB0D4AAD41535998B99F9872E707A1BE4C7DA8B2D86C3091D)
- **F_Quadro economico** (impronta:
9CF2D896DC24F19536646C47B35A6ADB35E2F451C239AA67788D0445EA926EF2)