



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Programmazione
Progettazione, Manutenzione,
Mobilità sostenibile, Protezione civile

Lavori di rifacimento della pavimentazione della pista di atletica leggera
presso il Campo Scuola di Via Corte a Cremona - CIG: 9305973BD9 - CUP: D14H20000760004

Impresa aggiudicataria: TIPIESSE S.P.A Via Catello, 40, CAP 24030 Villa d'Adda (BG)
P.IVA e C.F. 02890290162

Indirizzo cantiere Campo Scuola di Via Corte a Cremona
Approvazione progetto Determinazione Dirigenziale N°1044 del 04/07/2022
Aggiudicazione lavori Determinazione Dirigenziale N°1247 del 04/08/2022
Importo del progetto: Euro 640.866,00 di cui Euro 639.366,00 per lavorazioni
ed Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza
Contratto: in data 27/09/2022 N.41519

Importo dei lavori a base di gara:..... 639.366,00 €
Ribasso offerto del 3,85%:.....24.615,59 €
Importo netto dei lavori :.....**616.250,41€**
Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso):.... 1.500,00 €
Importo contrattuale:..... 616.250,41 €

Data inizio lavori: 08/08/2022 - **Data prevista di ultimazione dei lavori:** 18/11/2022

Approvazione Modifica Contrattuale N°1 Determinazione Dirigenziale N°1247 del 04/08/2022

Contratto: in data 22/11/2022 N.88701
Importo dei lavori :..... 650.116,00 €
Ribasso offerto del 3,85%:.....24.971,72 €
Importo netto dei lavori :.....**625.144,28€**
Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso):.... 1.500,00 €
Importo contrattuale: 625.144,28 €

Proroga di 7 gg. del termine di ultimazione, nuovo termine di ultimazione lavori: 25/11/2022

Approvazione Modifica Contrattuale N°2 Determinazione Dirigenziale N°2138/2022 del 21/12/2022

Contratto: in data 29/12/2022 N.99538
Importo dei lavori :..... 666.816,72 €
Ribasso offerto del 3,85%:.....25.672,44 €
Importo netto dei lavori :.....**641.144,28€**
Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso):.... 1.500,00 €
Importo contrattuale: 642.644,28 €

Proroga di 20 gg. del termine di ultimazione, nuovo termine di ultimazione lavori: 15/12/2022

Sospensione lavori: in data 13/12/2022 è stata disposta la sospensione dei lavori a causa delle condizioni climatiche che impedivano le opere per la realizzazione della segnaletica della pista.

Ripresa lavori: A decorrere dalla data del 3/3/2023 e ultimazione, entro il 4/03/2023.

STATO FINALE LAVORI A TUTTO IL 04/03/2023



Cremona
COMUNE DI CREMONA

Comune di Cremona

Lavori di Rifacimento pavimentazione pista atletica - campo scuola via corte

Settore Programmazione Progettazione,

CUP:D14H20000760004 - POP.2022/6.01 - CIG:9305973BD9

Manutenzione, Mobilità sostenibile, Protezione civile

01/01/0001

STATO FINALE LAVORI

N	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	C01	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI				
		a corpo	1,00	120.715,42	120.715,42	
2	C02	PREFABBRICATI E OPERE IN CLS				
		a corpo	1,00	92.160,05	92.160,05	
3	C03	SOTTOFONDI NUOVA PAVIMENTAZIONE				
		a corpo	1,00	121.593,61	121.593,61	
4	C04	PAVIMENTAZIONE SPORTIVA				
		a corpo	1,00	265.113,08	265.113,08	
5	C05	CORREDO SPECIALISTICO E ATTREZZATURA SPORTIVA				
		a corpo	1,00	28.983,84	28.983,84	
6	C06	SEGNALETICA ORIZZONTALE E SPECIALISTICA				
		a corpo	1,00	10.800,00	10.800,00	
7	M01	COMPLETAMENTO IMPIANTI				
		a corpo	1,00	9.250,00	9.250,00	
8	M02	OPERE MIGLIORAMENTO PAVIMENTAZIONE NUOVA				
		a corpo	1,00	18.200,72	18.200,72	
9	S01	Oneri speciali ONERI SICUREZZA				
		a corpo	1,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Oneri speciali Euro						1.500,00
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						668.316,72
Di cui oneri speciali Euro						
Importo lavori soggetto a ribasso Euro					1.500,00	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 3,85% su Euro 666.816,72						666.816,72
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						-25.672,44
Oneri della sicurezza Euro						641.144,28
						1.500,00
IMPORTO NETTO Euro						642.644,28
PAGAMENTI EMESSI:						
Certificato di pagamento n.1 per Euro					329.579,72	
Certificato di pagamento n.2 per Euro					299.519,06	
Certificato di pagamento n.3 per Euro					10.332,28	
Sommano Euro						639.431,06
RESTANO Euro						3.213,22