



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1585/2024 del 19/09/2024

OGGETTO

**PNRR-NextGeneration EU–Missione 5–Componente 2-Investimento 2.1-DNSH Regime 2-
Bando assegnazione contributi investimenti in progetti Rigenerazione Urbana volti alla
riduzione di fenomeni marginalizzazione e degrado sociale–DPCM 21/01/2021-INTERVENTO
RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA SCALONE CAVALCAVIA PROSPICIENTE CIVICO
CIMITERO–Approvazione variante n.1,del quadro economico,del cronoprogramma e della
concessione di proroga n.2 del termine dell'ultimazione lavori.CUP D15F21000370001-CIG
A00D68BCB4**

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 2.26.
2. La tipologia dell'intervento è prevista nel Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2023.
3. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ha previsto l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.
4. Il Comune di Cremona ha partecipato al bando ed ha presentato la propria proposta entro i termini previsti dal bando; nella suddetta proposta è compreso l'intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero.
5. Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2022 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e il Comune di Cremona, per tale intervento, risulta beneficiario del contributo per un importo pari ad euro 400.000,00.
6. A seguito del Decreto 10/02/2023 "Fondo opere indifferibili 2023" del MEF, in data 06/07/2023 sulla piattaforma REGIS è stato chiesto un incremento del finanziamento erogato a seguito dell'aumento dei costi delle lavorazioni e dei materiali.
7. Con decreto del MEF-RGS n. 187 del 11 agosto 2023 è stato riconosciuto un ulteriore contributo pari ad € 308.961,70 tale per cui l'importo complessivo del contributo statale ammonta ad € 708.961,70.
8. Il bando è finanziato con il PNRR con Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1.
9. L'opera contribuisce al raggiungimento del target associato alla misura e il contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune che, in particolare, sono:
Milestone:
Q3 2023, M—ITA: Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiati entro il terzo trimestre 2023;
Target:

pag. 1/9

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Maura Elsa Ziglioli**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

Q4 2024, T-ITA Erogare almeno il 30% degli importi totali degli interventi riferiti all'obiettivo finale entro il quarto trimestre 2024;
Q2 2026, T-UE Almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana entro il secondo trimestre 2026.

10. Il principio di superamento dei divari territoriali dell'intervento è una attività non attuabile in quanto riguarda i divari del Mezzogiorno col resto del Paese (vedi linee guida del Ministero).

11. L'opera contribuisce al principio del tagging del clima in quanto la sua collocazione nel "regime 2" permette di non arrecare danno significativo all'ambiente.

12. L'opera è finanziata con fondi PNRR e propri del comune e non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea (doppio finanziamento), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

13. Il Codice NUTS del comune di Cremona è: ITC4A.

14. Il manufatto ricade nei "Beni di interesse artistico, storico e archeologico - Vincolo art. 10 D. lgs 42/2004 e s.m.i. - Beni culturali di interesse artistico, storico e archeologico".

15. Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana. Accertamento quota parte Contributo Statale (NextGenerationEU). Ciclabile Boschetto D11B21000730001 – Cavalcavia Cimitero D15F21000370001 – Palazzo ex Duemiglia D15F21000450001 – Scuola primaria Boschetto D15F21000460001 – Centro Civico Boschetto D17H21001130001".

16. Determinazione Dirigenziale n. 1980 del 21 novembre 2022: "PNRR M12C2-INV.2.1 NEXT GENERATION EU – Progetti di Rigenerazione Urbana. Rideterminazione e modifica dell'accertamento, relativo all'anno 2022, del Contributo Statale, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022. CUP: D11B21000730001 – D15F21000370001 – D15F21000450001 – D15F21000460001 – D17H21001130001".

17. Determinazione Dirigenziale n. 1543 del 15 settembre 2023 : "PNRR–M5C2I2.1–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Indizione di procedura negoziata".

18. Determinazione Dirigenziale n. 1785 del 12 ottobre 2023: "PNRR–M5C2I2.1–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero - Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Magistri s.r.l. di Novate Milanese (MI) e approvazione del nuovo Quadro Economico. Rideterminazione del relativo accertamento - CUP D15F21000370001 – CIG A00D68BCB4".

19. Determinazione Dirigenziale n. 830 del 17 maggio 2024: "PNRR – NextGenerationEU – M5C2I2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Approvazione della spesa da corrispondere a Conteco Check S.r.l. per la verifica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del progetto definitivo e del progetto esecutivo a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000370001 – CIG: 978502386B)".

20. E' stato sottoscritto il Contratto d'Appalto, Protocollo Generale n. 102659 del 29 dicembre 2023: "contratto d'appalto, a mezzo di procedura negoziata, con la ditta MAGISTRI S.R.L. per i seguenti lavori: PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 – DNSH Regime 2 - Finanziamento

dell'Unione Europea Next Generation EU - Bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale - DPCM 21/01/2021 - INTERVENTO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALONE DEL CAVALCAVIA PROSPICIENTE IL CIVICO CIMITERO - CUP D15F21000370001 – CIG 9656229C3E", rettificato in data 27/02/2024.

21. Importo complessivo contrattuale netti € 383.937,08, di cui € 74.052,38 oneri della sicurezza, il tutto da contabilizzare a corpo.

22 I lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 26/02/2024 e per la loro esecuzione sono stati previsti n°180 (centottanta) giorni naturali consecutivi, pertanto erano da terminare entro il 27/08/2024.

23. Determinazione Dirigenziale n. 1496 del 6 settembre 2024: "PNRR-M5C2I2.1-DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Lavori di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero affidati alla Ditta Magistri s.r.l. di Novate Milanese (MI). Approvazione della concessione di proroga n. 1 del termine di ultimazione dei lavori (CUP D15F21000370001)".

24. A seguito della concessione di proroga di gg. 35 giorni naturali e consecutivi con Determinazione Dirigenziale n. 1496 del 06 settembre 2024, il nuovo termine per la fine dei lavori è prevista per il 01/10/2024.

MOTIVAZIONE

1. Durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di introdurre parziali modifiche di progetto, meglio specificate nella documentazione di variante, finalizzate a risolvere situazioni riscontrate a seguito dell'avvio dei lavori e necessarie a recepire le disposizioni operative formulate dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi.

2. Il RUP Arch. Beatrice Stringhini ha autorizzato il Direttore dei Lavori Ing. Arch. Massimo Mazzoleni alla redazione della variante, previa richiesta.

3. Il Direttore dei Lavori Ing. Arch. Massimo Mazzoleni, in data 26/06/2024 con Protocollo Generale n. 53144/2024, ha trasmesso perizia di variante, così costituita:

- 1) 23.003.DL.GEN.CME.PDF.p7m
- 2) 23.003.DL.GEN.QEV Variante.pdf.p7m
- 3) 23.003.DL.GEN.RPV Relazione PdV01.pdf.p7m
- 4) 23.003.DL.GEN.RTT Relazione tecnica Variante.pdf.p7m
- 5) 23.003.DL.GEN.VNP Atto di sottomissione Vb NP.pdf.p7m
- 6) 23.003.DL.PdV01.QR_01.PDF.p7m
- 7) 23.003.DL.TAV.DT.01 Rinforzo trave c.a.pdf.p7m
- 8) 23.003.DL.TAV.DT.02 pavimentazione sbarco superiore scala.pdf.p7m.

4. La Soprintendenza ha trasmesso autorizzazione alla variante con Protocollo MIC| MIC_SABAP_MA_UO22|10/09/2024|0009641-P, nostro Protocollo Generale n. 72863 del 10/09/2024. Tale perizia di variante comporta una maggiore spesa di importo pari ad € 30.917,95 (IVA 10% esclusa), valutata in parte con prezzi già previsti nel contratto ed in parte con nuovi prezzi determinati con verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1.

5. I lavori sono ammissibili a norma del C.S.A. art. 5.1 - terzo capoverso - lettera c), ovvero ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto, contenute nel limite del 20% del valore iniziale.

6. Con la presente variante vengono concordati con l'impresa ulteriori n. 25 Nuovi Prezzi, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta di contratto.

7. Il RUP, con Protocollo Generale n. 56163/2024, successivamente rettificata con PEC

57567/2024, ha trasmesso all'impresa per la sottoscrizione l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alla variante di progetto.

8. In data 12/07/2024, con Protocollo Generale n. 58389, è stato acquisito l'atto firmato da parte dell'impresa.

9. Il direttore dei lavori, in relazione alle maggiori lavorazioni introdotte ed alle condizioni meteo avverse verificatesi nei scorsi mesi, propone, nell'ambito della perizia di variante, la concessione di una proroga di giorni 15 naturali e consecutivi.

10. Si ritiene quindi di concedere alla ditta MAGISTRI S.R.L. con sede in VIA REPUBBLICA, 18 20026 NOVATE MILANESE (MI) - P. IVA 09601940969, la proroga n. 2 pari a 15 giorni naturali e consecutivi, per i lavori "PNRR - NextGeneration EU – Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.1 - DNSH Regime 2 - Bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – DPCM 21/01/2021 - INTERVENTO DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALONE DEL CAVALCAVIA PROSPICIENTE IL CIVICO CIMITERO", pertanto il nuovo termine per la fine dei lavori è previsto per il 16 ottobre 2024 .

11. Si da atto che la maggior durata del cantiere non è imputabile alla Stazione Appaltante e che nulla sarà dovuto all'impresa appaltatrice per il protrarsi della durata del cantiere.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F21000370001.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: A00D68BCB4.

3. Con Decreto in data 11 settembre 2023, Protocollo Generale n. 71097, il ruolo di Responsabile Unico del procedimento è stato affidato all'arch. Beatrice Stringhini, Funzionario di elevata specializzazione del Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale.

4. In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare (Protocollo INAIL_45144926 del 29 agosto 2024, scadenza 27 dicembre 2024).

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

- NORMATIVA**
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
1. Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
 2. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

3. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.
4. Linee guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare la Perizia di Variante 01 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Arch. Massimo Mazzoleni, assunta in data 26 giugno 2024 con Protocollo Generale n. 53144/2024, inerente l'intervento "PNRR - NextGeneration EU – Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.1 - DNSH Regime 2 - Bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – DPCM 21/01/2021 - INTERVENTO DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALONE DEL CAVALCAVIA PROSPICIENTE IL CIVICO CIMITERO" che trova esplicitazione nei seguenti elaborati allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 1) 23.003.DL.GEN.CME.PDF.p7m; 2) 23.003.DL.GEN.QEV Variante.pdf.p7m; 3) 23.003.DL.GEN.RPV Relazione PdV01.pdf.p7m; 4) 23.003.DL.GEN.RTT Relazione tecnica Variante.pdf.p7m; 5) 23.003.DL.GEN.VNP Atto di sottomissione Vb NP.pdf.p7m; 6) 23.003.DL.PdV01.QR_01.PDF.p7m; 7) 23.003.DL.TAV.DT.01 Rinforzo trave c.a.pdf.p7m; 8) 23.003.DL.TAV.DT.02 pavimentazione sbarco superiore scala.pdf.p7m.
2. Approvare il finanziamento della spesa relativo alla modifica/variante contrattuale n. 01 per l'intervento "PNRR - NextGeneration EU – Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.1 - DNSH Regime 2 - Bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – DPCM 21/01/2021 - INTERVENTO DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALONE DEL CAVALCAVIA PROSPICIENTE IL CIVICO CIMITERO" per un totale complessivo relativo ai lavori per € 30.917,95 (IVA 10% esclusa), valutati a corpo, per un importo complessivo di € 34.009,75 IVA 10% inclusa come da Allegato 9) Quadro Economico, allegato 10) Cronoprogramma e come da relativo schema dell'atto aggiuntivo di modifica del contratto quale allegato 11), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. Approvare il nuovo Quadro Economico allegato 9) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dell'importo di Euro 779.244,41 dando atto che è contenuto nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1785 del 12 ottobre 2023.
4. Approva altresì il cronoprogramma della spesa allegato 10) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
5. Dà atto che l'entrata relativa al Contributo Ministeriale pari ad Euro 708.961,71 è stata accertata con le determinazioni dirigenziali n° 1331 del 19 agosto 2022, n° 1980 del 21 novembre 2022 e n° 1785 del 12 ottobre 2023 sul PEG 12705 "PNRR M5C2-INV. 2.1 Progetti di Rigenerazione Urbana – Messa in sicurezza scale cavalcavia del Cimitero – CUP D15F21000370001" nel seguente modo: - anno 2022 per Euro 40.000,00 (Acc. 2022/629) - anno 2023 per Euro 56.243,57 (Acc. 2023/88) - anno 2024 per Euro 612.718,14 (Acc. 2024/126 – 2024/290).
6. Dare atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.
7. Concedere alla ditta MAGISTRI S.R.L. con sede in VIA REPUBBLICA, 18 20026 NOVATE MILANESE (MI) - P. IVA 09601940969, la proroga n. 1 pari a 15 giorni naturali e consecutivi, per i lavori "PNRR - NextGeneration EU – Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.1 - DNSH Regime 2 - Bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – DPCM 21/01/2021 - INTERVENTO DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALONE DEL CAVALCAVIA PROSPICIENTE IL CIVICO CIMITERO", pertanto il nuovo termine per la fine dei lavori è previsto per il 16 ottobre 2024.

EFFETTI

1. Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegata al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 36/2023.

2. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

3. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2024	37546 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SCALE CAVALCAVIA CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000370001	2.02.01.09.012		2024/352/10	16.503,80
Missione e Programma			10 05			
CIG						
CUP			D15F21000370001			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37546 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SCALE CAVALCAVIA CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000370001	2.02.01.09.012	52543	2024/352	16.503,80
Missione e Programma			10 05			
CIG			A00D68BCB4			
CUP			D15F21000370001			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione	2024	37546 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SCALE CAVALCAVIA CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000370001	2.02.01.09.012		2024/352/10	763,52
Missione e Programma			10 05			

CIG	
CUP	D15F21000370001
Anno di Esigibilità	
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37546 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SCALE CAVALCAVIA CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000370001	2.02.01.09.012		2024/352	763,52
--	------	---	----------------	--	----------	--------

Missione e Programma	10 05
CIG	A00D68BCB4
CUP	D15F21000370001
Anno di Esigibilità	2024
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37546 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SCALE CAVALCAVIA CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000370001	2.02.01.09.012	52543	2024/1646	10.439,55
--	------	---	----------------	-------	-----------	-----------

Missione e Programma	10 05
CIG	A00D68BCB4
CUP	D15F21000370001
Anno di Esigibilità	2024
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37568 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SCALE CAVALCAVIA CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE) - CUP D15F21000370001	2.02.01.09.012	52543	2024/1648	7.066,40
--	------	---	----------------	-------	-----------	----------

Missione e Programma	10 05
CIG	A00D68BCB4
CUP	D15F21000370001
Anno di Esigibilità	2024
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- 1) **23.003.DL.GEN.CME.PDF.p7m** (impronta:
44EEACA3EAB5F7B1CA77D06158031D7BC6591BC8364A115A7563847E02DB0938)
- 2) **23.003.DL.GEN.QEV Variante.pdf.p7m** (impronta:
364287E07E3E8059990B0252D337ECDB326706A6368B1DB46ACE386798B7417D)
- 3) **23.003.DL.GEN.RPV Relazione PdV01.pdf.p7m** (impronta:
8E203C2BF70C856C037AF9B7E882832EAEB4D30F417D28D86C9170A5F89A50EF)
- 4) **23.003.DL.GEN.RTT Relazione tecnica Variante.pdf.p7m** (impronta:
924A690A9CF34914E21117D74C6325B8A81E5919F62935A4CDD53A1166AFC108)
- 5) **23.003.DL.GEN.VNP Atto di sottomissione Vb NP.pdf.p7m** (impronta:
7D5845092BED5FCC3943CF4C36852F855BDDDDCE3BFEC31065D3B4B8D05BE58DF)
- 6) **23.003.DL.PdV01.QR_01.PDF.p7m** (impronta:
5CF4C1A7957BDF5F7D6B987FFA75B13C960934DEAD2D0590C95EBF6F379246D)
- 7) **23.003.DL.TAV.DT.01 Rinforzo trave c.a.pdf.p7m** (impronta:
066E777FD15B1FE934A5C3E237F65891B26D00836CB24647CE01AD1956C53835)
- 8) **23.003.DL.TAV.DT.02 pavimentazione sbarco superiore scala.pdf.p7m** (impronta:
67385DC1113091C45023E5F192FD0414F5EC4380E97121BE6FC709A230C145C6)
- 9) **Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta:
83708C04EEE06FF4A67B9C42982B760F5C43642567AD7A5BDA15BA45F2997AB2)
- 10) **Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
B5A9A5E8A4612DEC21304BF9004879352B6015EC768FFA7A87A43A2D2C7CD524)
- 11) **Schema Atto Aggiuntivo.pdf.p7m** (impronta:
C4E975AC4F901CEE36D9902D6C5B54E751F41C3882F385DF1A1014FC9F702419)