



**Cremona**  
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**Determinazione dirigenziale**  
**2002/2024 del 14/11/2024**

**OGGETTO**

**PNRR - Next Generation EU - M4 C1 - INV 1.3 DNSH Regime 2 - Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Approvazione della spesa da corrispondere all'Ing. Paolo Odorizzi per la redazione della perizia di variante, la redazione degli elaborati delle opere architettoniche locale spogliatoio, la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Approvazione del nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma. CUP D15F22000440006. CIG 9641184CB7.**

**Settore**

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

**Servizio**

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

**IL DIRETTORE**

**PREMESSE**

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2022-2024 – annualità 2022 al punto 2.03.

Il Comune di Cremona ha partecipato all'avviso pubblico prot. 48040 del 2 dicembre 2021, in attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021 n. 343, per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, presentando il progetto di "Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste", CUP D15F22000440006.

Il Ministero dell'Istruzione, con Decreto Direttoriale n. 45 del 4 agosto 2022, ha approvato l'elenco degli Enti beneficiari inserendo nella graduatoria anche l'intervento della suddetta scuola che è stato ammesso con riserva.

Con successivo Decreto Direttoriale n. 85 del 15 novembre 2022 del Ministero dell'Istruzione, l'intervento in oggetto è stato definitivamente ammesso nell'elenco degli interventi finanziati.

Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato con nota protocollo generale n. 93350 del 7/11/2022 l'ammissione al finanziamento autorizzando il Comune di Cremona ad avviare tutte le procedure attuative dell'intervento.

In data 13/12/2022 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cremona l'accordo di concessione contenente termini e modalità di rendicontazione del finanziamento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 marzo 2022 è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

Il contratto veniva stipulato, a seguito di procedura negoziata, con la ditta COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S. DI LUIGI MARCHESI, in data 25/03/2024 P.G. n. 25999/2024, per l'importo complessivo di Euro 245.649,00, Iva 10% esclusa.

Determinazione dirigenziale n. 2497 del 23 dicembre 2022 avente ad oggetto "PNRR M4C1-INV. 1.3 NEXTGENERATION EU – Intervento di adeguamento sismico palestra scuola primaria Trento Trieste. Accertamento del contributo ministeriale. CUP: D15F22000440006".

Determinazione dirigenziale n. 2554 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto “PNRR M4C1-INV.1.3 NextGenerationEU – Intervento di adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Trento Trieste. Modifica accertamento Contributo Ministeriale. (CUP: D15F22000440006)”.

Determinazione dirigenziale n. 428 del 21 marzo 2023 avente ad oggetto “PNRR M4C1-I1.3 - Finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU- CUP D15F22000440006 - CIG 9641184CB7 - Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento e Trieste - Affidamento diretto servizio di architettura e ingegneria per l'aggiornamento progetto esecutivo delle opere strutturali, per la redazione degli elaborati delle opere architettoniche locale spogliatoio, per la direzione lavori e per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori all'ing. Odorizzi Paolo”.

Determinazione dirigenziale n. 734 del 08 maggio 2023 avente ad oggetto “PNRR M4C1-I1.3 - Finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU- CUP D15F22000440006 - CIG 9641184CB7 - Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento e Trieste - Affidamento servizio di architettura e ingegneria per l'aggiornamento progetto esecutivo, per la redazione degli elaborati delle opere architettoniche locale spogliatoio, per la D.L. e per il C.s.e all'ing. Odorizzi Paolo. Concessione di proroga per la consegna elaborati del progetto esecutivo”.

Determinazione dirigenziale n. 1388 del 10 agosto 2023 avente ad oggetto “PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Rideterminazione del relativa accertamento-CUP: D15F22000440006”.

Determinazione dirigenziale n. 311 del 01 marzo 2024 avente ad oggetto “PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Aggiudicazione dei lavori a seguito di scorrimento della graduatoria, approvazione del Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa - CUP D15F22000440006-CIG A023D227A4”.

Determinazione dirigenziale n. 613 del 18 aprile 2024 avente ad oggetto “PNRR – NextGenerationEU – M4-C1-I1.3 – DNSH Regime 2 – Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Affidamento diretto all'ing. Giovanni Angelo Bassini del servizio di architettura e ingegneria relativo al collaudo statico delle strutture. (CUP: D15F22000440006 – CIG: B116DB29F2)”.

I lavori sono stati consegnati all'Impresa appaltatrice in data 25/03/2024 e per la loro esecuzione erano previsti n. 70 giorni naturali consecutivi, pertanto con termine il 03/06/2024.

Determinazione dirigenziale n. 1032 del 12 giugno 2024 avente ad oggetto “PNRR – M4C1 – I1.3 – “Finanziamento dell’Unione Europea – NextgenerationEU” – DNSH Regime 2. Lavori per l'adeguamento sismico della palestra della scuola elementare Trento e Trieste aggiudicati alla ditta Costruzioni Marchesi s.a.s. di Luigi Marchesi & C. di Busseto (PR). Concessione proroga n. 1 del termine di ultimazione dei lavori (CUP: D15F22000440006)”.

Determinazione dirigenziale n. 1265 del 18 luglio 2024 avente ad oggetto “PNRR – M4C1 – I1.3 – “Finanziamento dell’Unione Europea – NextgenerationEU” – DNSH Regime 2. Lavori per l'adeguamento sismico della palestra della scuola elementare Trento e Trieste aggiudicati alla ditta Costruzioni Marchesi s.a.s. di Luigi Marchesi & C. di Busseto (PR). Approvazione della modifica contrattuale n. 1 e concessione proroga n. 2 di ultimazione lavori (CUP D15F22000440006)”.

Determinazione dirigenziale n. 1597 del 23 settembre 2024 avente ad oggetto “PNRR – NextGenerationEU – M4-C1-I1.3 – DNSH Regime 2 – Adeguamento sismico della palestra della

scuola Trento Trieste. Integrazione della determinazione dirigenziale n° 311 del 1° marzo 2024 di aggiudicazione dei lavori alla Ditta Costruzioni Marchesi S.a.s.. (CUP: D15F22000440006 – CIG: A023D227A4)”.

**MOTIVAZIONE** Con Determinazione dirigenziale n. 428 del 21 marzo 2023 è stato affidato all' ing. Odorizzi Paolo il servizio di architettura e ingegneria relativo all'aggiornamento progetto esecutivo delle opere strutturali, alla redazione degli elaborati delle opere architettoniche locale spogliatoio, alla direzione lavori e al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori di adeguamento sismico della palestra della scuola Trento e Trieste.

Con Determinazione dirigenziale n. 1265 del 18/07/2024 è stata approvata la perizia di variante n. 1 e la concessione della proroga n. 2 di ultimazione lavori, con nuova scadenza a tutto il 26/08/2024.

Si rende pertanto necessario provvedere all'adeguamento dell'importo da corrispondere al direttore dei lavori in ragione alla redazione della perizia di variante.

Tale adeguamento è stato valutato secondo quanto disposto dal D.M. 17/06/2016, D.Lgs. 50/2016, ex D.M. 143 del 31/10/2013, come modificato da D.Lgs. 36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023, in base all'importo dei lavori in variante, e applicando lo stesso ribasso d'asta presentato dall' Ing. Paolo Odorizzi in fase di gara.

L'importo complessivo dell'adeguamento, contenuto entro i limiti di cui all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, di Euro 2.469,88, che al netto dello sconto effettuato ammonta ad Euro 2.173,49, oltre Euro 86,94 per cassa 4% ed Euro 497,29 per Iva al 22%, per un totale di Euro 2.757,72.

Si rende pertanto necessario approvare il nuovo Quadro Economico e il Cronoprogramma di spesa.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F22000440006.

Il CIG relativo all'affidamento dei lavori è: 9641184CB7.

E' stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva (PG n. 84621 del 17/10/2024) che è

risultato regolare.

Decreto n. 84456 del 24 ottobre 2023 con il quale è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, l'Arch. Beatrice Stringhini, Responsabile dell'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale.

Decreto n. 2247 del 09 gennaio 2024 con il quale è stato nominato l'arch. Stefania Masseroni, Funzionario Tecnico del Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale, quale Collaboratore del RUP dei lavori suddetti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

**NORMATIVA** - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.d.u.o 2003 – n° 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003."

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i...

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei Servizi attinenti l'Architettura e all'Ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21 febbraio 2018 e poi aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 417 del 15 maggio 2019 e pubblicate su G.U.R.I. n° 137 del 13 giugno 2019 e s.m.i.

Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

## DETERMINA

### DECISIONE

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si approva la spesa di Euro 2.173,49 oltre contributo Cassa (4%) e Iva (22%) per un totale di Euro 2.757,72 da corrispondere all'ing. Paolo Odorizzi (P.I. 015948502229) con studio in Villa d'Anaunia - cap 38019 (Tn) in Via Quattro Ville n. 23, per la redazione della perizia di variante, nell'ambito del servizio di architettura e ingegneria di aggiornamento progetto esecutivo delle opere strutturali, redazione degli elaborati delle opere architettoniche locale spogliatoio, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidato con Determinazione dirigenziale n. 428 del 21/03/2023, per l'intervento "Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento e Trieste", intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", per un compenso di Euro 2.173,49, oltre contributo cassa (4%) e Iva (22%), per un totale di Euro 2.757,72.

Si approvano il nuovo Quadro Economico e il Cronoprogramma dell'intero intervento, figuranti rispettivamente quali allegati A) e B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dell'importo di Euro 351.602,83, dando atto che il finanziamento è contenuto nella determinazione dirigenziale n. 1388 del 10 agosto 2023.

Si dà atto che l'entrata relativa al Contributo Ministeriale pari ad Euro 327.513,80 è stata accertata con le determinazioni dirigenziali n. 2497 del 23 dicembre 2022, n. 2554 del 30 dicembre 2022 e n.

1388 del 10 agosto 2023 sul PEG 12751 "PNRR M4C1-INV. 1.3 Adeguamento sismico palestra scuola elementare Trento Trieste – CUP D15F22000440006" nel seguente modo:

- anno 2022 per Euro 32.751,38 (Acc. 2022/881)
- anno 2023 per Euro 131.005,52 (Acc. 2023/144)
- anno 2024 per Euro 163.756,90 (Acc. 2024/47)

Si dà atto che la spesa è contenuta nel finanziamento di cui alla DD. n. 311 dell'1 Marzo 2024.

Si dà atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

## EFFETTI

Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2013, l'Affidatario si impegnerà ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Affidatario sarà altresì tenuto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni variazione alla ragione sociale.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive agli artt. 94-95-96-97 e 98 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto con l'affidatario sarà stipulato con scrittura privata.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Cremona.

### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37327 PNRR M4C1-INV. 1.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE TRENTO TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D15F22000440006	2.02.01.09.003		2024/1793/1	2.757,72
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D15F22000440006			
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37327 PNRR M4C1-INV. 1.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE TRENTO TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D15F22000440006	2.02.01.09.003		2024/1793	2.757,72
<b>Missione e Programma</b>			04 02			
<b>CIG</b>			9641184CB7			
<b>CUP</b>			D15F22000440006			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

**ALLEGATI**

- **Allegato A) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta:  
3FF85ED44700EE88AA13812D42D99EC216740ED29A7059120308BA2D5E4D5427)
- **Allegato B) Cronoprogramma.PDF.p7m** (impronta:  
C3545B178212F9CD67828C7B6FDE85807DEB61FAF03686514BF6287BD63CA030)