



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
924/2025 del 22/05/2025

OGGETTO

PNRR – M5C2-I2.3 - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 81 - Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in Via Monviso. Proroga dei termini di esecuzione n. 2 e n. 3, approvazione della modifica contrattuale in corso d'opera n. 1, approvazione del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP: D17H21000470005 - CIG: A03179A0E5

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023, al punto 7.05.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
3. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10 marzo 2021 l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona tra cui figurano anche gli interventi di Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in Via Monviso.
4. Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
5. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 il Programma PINQuA è stato inserito nella Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" del PNRR, che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualficare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno per:
I) riqualficare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (Edilizia Residenziale Pubblica);
II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati;
III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi;
IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano".
6. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del bando PINQuA "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", tra i quali figura il Comune di Cremona.
7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 – Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il

pag. 1/11

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Pietro Anglois**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

finanziamento”.

8. Con Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di complessivi Euro 15.000.000,00, relativo a diversi interventi e alla Proposta ID 128 nell’ambito del PNRR – M5C2-I2.3, tra cui l’intervento ID 81 Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso“ per un importo di Euro 362.434,93.

9. Determinazione Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022 “Autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l’attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) ID proposta 128 - Finanziamento dell’Unione Europea NextgenerationEU – M5C2-I2.3 - Presa d’atto e approvazione della documentazione di gara predisposta da Invitalia - CUP D13H20000010004, D17H21000400005, D18I21000100005, D15F21000100005, D15F21000110005, D18I21000090005, D17H21000470005, D11B21000150005, D17H21000450005, D17H21000440005”.

10. Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 “PNRR M5C2-INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell’Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. ViaVecchiaD18I21000090005-ViaValdipadoD18I21000100005-ImpiantiSportiviD17H21000400005-FornoPiccoloD15F21000100005-FornoGrandeD15F21000110005-LungoPoEuropaD13D21000080005-ParcoSartoriD17H21000410005-ParcoTognazziD17H21000420005-ViaMonvisoD17H21000470005-LargoMoreniD17H21000440005-ViaCiria/TrebbiaD11B21000150005-LmarinaitaliaD17H21000450005-MartiriDellaLibertàD13H20000010004”.

11. Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 “PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU–Bando MIT Qualità dell’Abitare– Rideterminazione e modifica dell’accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005–D17H21000410005–D13H20000010004–D17H21000440005–D17H21000450005–D18I21000090005–D15F21000110005–D17H21000420005–D15F21000100005–D17H21000400005–D17H21000470005–D18I21000100005–D11B21000150005”.

12. In seguito all’emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre assegnato un incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA che per l’intervento in oggetto è pari ad Euro 72.486,99.

13. Determinazione Dirigenziale n. 2472 del 22 dicembre 2022 avente ad oggetto: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 – Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Affidamento diretto ad HS Engineering S.r.l. delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. (CUP: D17H21000470005 – CIG: 94094614DB)”.

14. Determinazione Dirigenziale n. 2312 del 06 dicembre 2023 “PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 - Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Approvazione del progetto esecutivo, del relativo Verbale di validazione, del quadro economico e del cronoprogramma di spesa dell’intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000470005 - CIG: A03179A0E5)”.

15. Determinazione Dirigenziale n. 425 del 19 marzo 2024 "PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 – Lavori di riqualificazione del sistema di raccolta acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo cronoprogramma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (operatore economico aggiudicatario) - CUP: D17H21000470005".

16. Contratto Prot. 32609 del 16/04/2024.

17. Determinazione Dirigenziale n. 1744 del 09 ottobre 2024 "PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 – Lavori di riqualificazione del sistema di raccolta acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Modifica del quadro economico (CUP: D17H2100047000)".

18. Con PEC PG n. 1727 in data 9 gennaio 2025 il Direttore dei Lavori ing. Massimiliano Torresani chiedeva autorizzazione alla redazione della perizia di variante/Modifica contrattuale n. 1.

19. Il RUP. con PEC Protocollo Generale n. 5314 in data 17 gennaio 2025, autorizza la redazione della perizia di variante/Modifica contrattuale n. 1.

20. Determinazione Dirigenziale n. 122 del 27 gennaio 2025 "PNRR – M5C2-I2.3 - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 81 - Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in Via Monviso. Concessione proroga n. 1 dei tempi di esecuzione dei lavori. CUP D17H21000470005. CIG Accordo Quadro 91813100B3. CIG contratto A03179A0E5."

21. Con PEC acquisita al Prot. n. 29941 del 4 aprile 2025 il Consorzio Stabile A.L.P.I. scarl ha trasmesso al Comune di Cremona la richiesta di proroga n. 2 per il completamento dei lavori in oggetto.

22. Con PEC Prot. n. 30111 del 4 aprile 2025 il Rup Dott. Riccardo Zelioli ha richiesto al DL ing. Massimiliano Torresani il parere di competenza sulla richiesta di proroga.

23. Con PEC Prot. n. 30539 in data 7 aprile 2025 il Direttore Lavori ing. Torresani Massimiliano ha trasmesso il nulla-osta di competenza.

24. Con PEC Prot. n. 30815 del 7 aprile 2025 il RUP concede la proroga n. 2

25. Con PEC Prot. n. 38201 e 38202 acquisite al Protocollo Generale in data 2 maggio 2025 il Direttore Lavori ing. Torresani Massimiliano ha trasmesso gli elaborati redatti relativi alla Perizia di Variante/Modifica contrattuale n. 1 (allegati da 1) a 29)).

26. Con nota Prot. n. 38241 del 2 maggio 2025 il RUP concede la proroga n. 3.

27. Con PEC PEC Prot. n. 39070 acquisita agli atti in data 6 maggio 2025 il Direttore Lavori ing. Torresani Massimiliano ha trasmesso l'atto di sottomissione revisionato (allegato 10)).

MOTIVAZIONE

1. Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di effettuare, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett e) del D. L.g.s. 50/2016, alcune lavorazioni non previste finalizzate al miglioramento qualitativo e funzionale dell'opera.

2. La perizia è redatta dal Direttore dei Lavori ing. Massimiliano Torresani (P.G. n. 38201 e 38202 del 02/05/2025 e PG 39070 del 06/05/2025) e, per quanto stimato dà esito ad un MAGGIORE importo netto di lavori, come di seguito esplicitato: importo lavori ed oneri sicurezza compresi,

modifica contrattuale per euro 310.065,60 da cui sottrarre euro 282.025,14 per importo lavori e oneri sicurezza compresi, per un totale di euro 28.040,46.

3. L'importo netto dei MAGGIORI lavori, è pari al 9,94% dell'importo contrattuale, ovvero rientra nel limite previsto del 20% indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui il contratto stipulato tra le parti in data 16/04/2024 repertorio n. 32609.

4. Come previsto dall'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione può sempre decidere una maggiore spesa dei lavori rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto.

5. Al fine di poter eseguire le opere previste dall'intervento PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 81 “Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso” CUP: D17H21000470005, è necessario approvare i seguenti elaborati di modifica contrattuale trasmessi con PEC dal Direttore dei Lavori ed acquisiti al Prot. n. 38201 e 38202 in data 02/05/2025 elaborati da 1) a 29) e l'atto di sottomissione revisionato firmato dalla ditta e dal Direttore dei Lavori, inviato dal D.L. con PEC Prot. n. 39070 in data 06/05/2025 elaborato 10):

- 1) 5.4-ST-V.00.00.0_EE.pdf.p7m
- 2) 5.4-ST-V.00.01.0_RG.pdf.p7m
- 3) 5.4-ST-V.00.02.0_EPU_Rev.01.pdf.p7m
- 4) 5.4-ST-V.00.03.0_CME_Rev.01.pdf.p7m
- 5) 5.4-ST-V.00.04.0_EPU Forestali.pdf.p7m
- 6) 5.4-ST-V.00.05.0_CME Forestali.pdf.p7m
- 7) 5.4-ST-V.00.06.0_CME OdS..pdf.p7m
- 8) 5.4-ST-V.00.07.0_QE_Rev.01.pdf.p7m
- 9) 5.4-ST-V.00.08.0_QC_Rev.01.pdf.p7m
- 10) 5.4-ST-V.00.09.0_Schema Atto di Sottomissione Rev.01ter.pdf.p7m
- 11) 5.4-ST-D.00.07.1_Computo Metrico Estimativo
- 12) 5.4-ST-F.00.02.0_Computo metrico estimativo opere forestali
- 13) 5.4-ST-D.00.12.1_Computo metrico estimativo oneri della sicurezza
- 14) 5.4-ST-D.00.09.1_Quadro Economico
- 15) 5.4-ST-V.01.01.0.pdf.p7m
- 16) 5.4-ST-V.01.02.0.pdf.p7m
- 17) 5.4-ST-V.01.03.0.pdf.p7m
- 18) 5.4-ST-V.01.04.0.pdf.p7m
- 19) 5.4-ST-V.02.01.0.pdf.p7m
- 20) 5.4-ST-V.02.02.0.pdf.p7m
- 21) 5.4-ST-V.02.03.0.pdf.p7m
- 22) 5.4-ST-V.02.04.0.pdf.p7m
- 23) 5.4-ST-V.03.01.0.pdf.p7m
- 24) 5.4-ST-V.03.02.0.pdf.p7m
- 25) 5.4-ST-V.03.03.0.pdf.p7m
- 26) 5.4-ST-V.03.12.0.pdf.p7m
- 27) 5.4-ST-V.04.01.0.pdf.p7m
- 28) 5.4-ST-V.04.02.0.pdf.p7m
- 29) 5.4-ST-V.04.03.0.pdf.p7m

6. Nell'ambito della modifica contrattuale, si è proceduto anche a recepire la concessione accordata dal RUP delle proroghe di ultimazione dei lavori n. 2 e n. 3:

- proroga n. 2 relativa a lavori di Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso di ulteriori giorni 30 giorni naturali e consecutivi in ragione delle necessità evidenziate in premessa dalla Direzione Lavori;
- proroga n. 3 conseguente alla approvazione della modifica contrattuale preventivamente autorizzata dal RUP e prevista dal D.L. nell'atto di sottomissione, di 25 giorni naturali e consecutivi

per la fornitura e posa della barriera di protezione in profilo metallico sagomato da installare nei pressi della stazione di sollevamento posta tra la carreggiata di via Monviso e la delimitazione dell'area privata dell'Emporio Cammi.

7. Il termine ultimo e definitivo dei lavori risulta essere il 30 maggio 2025.

8. Tale intervento è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR.

9. Si varia inoltre il Quadro Economico approvato con Determina Dirigenziale n. 1744 del 9 ottobre 2024 di Euro 748,99 in quanto è necessario reinserire le economie su risorse a destinazione vincolata registrate in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui e confluite nell'avanzo vincolato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2025.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21000470005.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: A03179A0E5.

3. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del Consorzio Stabile A.LP.I SCARL è stato verificato ed è risultato regolare.

4. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta HW STYLE SRL è stato verificato ed è risultato regolare.

5. Decreto in data 13 giugno 2024 Protocollo n. 49909 con il quale il Direttore del Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile ha nominato il Dott. Riccardo Zelioli, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Progettazione Verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose, quale Responsabile Unico del Progetto per i lavori suddetti ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-

2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

2. D. L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

3. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti e degli appalti" e ss.mm.ii.

4. Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

5. Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii.

6. Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approva la perizia di variante/modifica contrattuale n. 1 per l'esecuzione dell'intervento di PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 – Lavori di Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso, alla ditta HW STYLE s.r.l. (Partita IVA 01900880160), con sede legale in Viale Sarca 336 a Milano, in qualità di ditta consorziata esecutrice facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (Partita IVA 08187140960), con sede legale in Via Calizzano 1 a Milano quale operatore economico aggiudicatario, per un importo di euro 28.040,46 oltre ad Iva 22% pari ad euro 6.168,90 per l'importo totale pari ad euro 34.209,36, composta dai seguenti elaborati:

- 1) 5.4-ST-V.00.00.0_EE.pdf.p7m
- 2) 5.4-ST-V.00.01.0_RG.pdf.p7m
- 3) 5.4-ST-V.00.02.0_EPU_Rev.01.pdf.p7m
- 4) 5.4-ST-V.00.03.0_CME_Rev.01.pdf.p7m
- 5) 5.4-ST-V.00.04.0_EPU Forestali.pdf.p7m
- 6) 5.4-ST-V.00.05.0_CME Forestali.pdf.p7m
- 7) 5.4-ST-V.00.06.0_CME OdS..pdf.p7m
- 8) 5.4-ST-V.00.07.0_QE_Rev.01.pdf.p7m
- 9) 5.4-ST-V.00.08.0_QC_Rev.01.pdf.p7m
- 10) 5.4-ST-V.00.09.0_Schema Atto di Sottomissione Rev.01ter.pdf.p7m
- 11) 5.4-ST-D.00.07.1_Computo Metrico Estimativo
- 12) 5.4-ST-F.00.02.0_Computo metrico estimativo opere forestali
- 13) 5.4-ST-D.00.12.1_Computo metrico estimativo oneri della sicurezza
- 14) 5.4-ST-D.00.09.1_Quadro Economico
- 15) 5.4-ST-V.01.01.0.pdf.p7m
- 16) 5.4-ST-V.01.02.0.pdf.p7m
- 17) 5.4-ST-V.01.03.0.pdf.p7m
- 18) 5.4-ST-V.01.04.0.pdf.p7m
- 19) 5.4-ST-V.02.01.0.pdf.p7m
- 20) 5.4-ST-V.02.02.0.pdf.p7m
- 21) 5.4-ST-V.02.03.0.pdf.p7m
- 22) 5.4-ST-V.02.04.0.pdf.p7m
- 23) 5.4-ST-V.03.01.0.pdf.p7m
- 24) 5.4-ST-V.03.02.0.pdf.p7m
- 25) 5.4-ST-V.03.03.0.pdf.p7m
- 26) 5.4-ST-V.03.12.0.pdf.p7m
- 27) 5.4-ST-V.04.01.0.pdf.p7m
- 28) 5.4-ST-V.04.02.0.pdf.p7m
- 29) 5.4-ST-V.04.03.0.pdf.p7m

2. Prendere atto per quanto di competenza, della concessione di proroga n. 2 da parte del RUP in data 7 aprile 2025 fino al 6 maggio 2025 e, al contempo, approvare, per quanto di competenza, la proroga n. 3 del tempo di ultimazione dei lavori concessa dal RUP in data 22 aprile 2025, come da documentazione in atti, dando atto che il nuovo termine di ultimazione lavori è pertanto il giorno 30 maggio 2025.

3. Approvare il nuovo quadro economico e il cronoprogramma della spesa, per un importo di Euro 459.320,99 e figuranti quale allegati A) e B) al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale, dando atto che la somma è contenuta nel finanziamento di cui alla Determina Dirigenziale n. 2312 del 6 dicembre 2023.

4. Approvare altresì lo schema di atto aggiuntivo figurante quale allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

5. Dare atto che, per la copertura della spesa vincolata, gli accertamenti relativi al Contributo Ministeriale in Euro 434.921,92 assunti al PEG 12721 con le Determinazioni Dirigenziali n. 1313 del 17 agosto 2022 e n. 2049 del 25 novembre 2022 sono ripartiti nel seguente modo:

- anno 2022 per Euro 40.000,00 (acc. 2022/622),
- anno 2023 per Euro 22.312,65 (acc. 2023/81),
- anno 2024 per Euro 69.347,16 (acc. 2024/28) e per Euro 41.050,90 (acc. 2024/284),
- anno 2025 per Euro 262.211,21 (acc. 2025/366).

EFFETTI

1. Il nuovo termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 30 maggio 2025.

2. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel suddetto quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e da regolamento economico, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023.

3. Gli Uffici del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione e Manutenzione procederanno alla stipula dell'atto aggiuntivo con la ditta affidataria nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.

4. In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione del contratto, la ditta si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nello schema di atto aggiuntivo approvato quale allegato al presente atto.

6. La ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

7. Le opere saranno eseguite a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni previste.

8. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

9. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

10. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende

valersi della presente clausola.

11. Gli uffici provvederanno a pubblicare nel sito web istituzionale del Comune di Cremona le informazioni di cui all'art. 1, co. 32° della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	41703 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA MONVISO) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D17H21000470005	2.02.01.09.012	52905	2025/1941	20.732,69
Missione e Programma			10 05			
CIG			A03179A0E5			
CUP			D17H21000470005			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	41556 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA MONVISO) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000470005	2.02.01.09.012	52905	2025/1940	13.476,67
Missione e Programma			10 05			
CIG			A03179A0E5			
CUP			D17H21000470005			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Impegno	2025	41783 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA MONVISO) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO STATALE) - CUP D17H21000470005	2.02.01.09.012			748,99
Missione e Programma			10 05			
CIG						
CUP						
Anno di Esigibilità			2025			

ALLEGATI

- **01_5.4-ST-V.00.00.0_EE.pdf.p7m** (impronta:
7C3EF218D273DBBF0554BC9B242653ED9B5879315F1191756F121D9540A06B76)
- **02_5.4-ST-V.00.01.0_RG.pdf.p7m** (impronta:
8288676729F38D3FCBCD7F8EFACC2F42C91A16731AE577AAB8308817597A11D9)
- **03_5.4-ST-V.00.02.0_EPU_Rev.01.pdf.p7m** (impronta:
FC4D8ACA2D276898D90BC2DFBCEA6F8E6D15739276E080990118410868CDCE0C)
- **04_5.4-ST-V.00.03.0_CME_Rev.01.pdf.p7m** (impronta:
23A98C37A30E0A3BDC A7633B25561846FF2014701136528F08DB40B9A91CED24)
- **05_5.4-ST-V.00.04.0_EPU Forestali.pdf.p7m** (impronta:
8C10A4E3C2F99A217CDA9BDF12F7AAC10D6DE85ECE7B5E728E33BD1B22A924DC)
- **06_5.4-ST-V.00.05.0_CME Forestali.pdf.p7m** (impronta:
10F479D399B3BB85692F6FB9F8322BB9D86CE97AACDC901B8852B290E4C3A513)
- **07_5.4-ST-V.00.06.0_CME OdS.pdf.p7m** (impronta:
5428C7D9FA3BCD6F554C55EA3D3E99F2FC00D48FE9F59C4ECDB7A51CC545600D)
- **08_5.4-ST-V.00.07.0_QE_Rev.01.pdf.p7m** (impronta:
F3460C60254E69F6242B44826D452504557A58CB5533E6FD9BEA7235F4F5BE66)
- **09_5.4-ST-V.00.08.0_QC_Rev.01.pdf.p7m** (impronta:
05ED380BD3EC84187B33279A413028A2B2DD71650DA255C4BD1FED4FAC155CED)
- **10_5.4-ST-V.00.09.0_SchemaAttoDiSottomissioneRev.01ter.pdf.p7m** (impronta:
6715E4BBB74BBEB608858AF43DAB65B6B23EE16866AC565F386D5C8E3233F4EC)
- **11_5.4-ST-D.00.07.1.pdf.p7m** (impronta:
5CF4884C3D126A6E254164C48D779748440A0F6BC8E7100CE14BA3214A499136)
- **12_5.4-ST-F.00.02.0.pdf.p7m** (impronta:
B3E4CA40322FA4C4294CE2C6852E14D1A6335D4A4F40ED697461A64D1F1D6B70)
- **13_5.4-ST-D.00.12.1.pdf.p7m** (impronta:
F32669578788FDB13AC5E158289FFE7FB0995617BE8ECB6514A1CD9044EB1A)
- **14_5.4-ST-D.00.09.1.pdf.p7m** (impronta:
34FCD42AB5384266241025172171CAE0F222A7DE5D116C6580CDBA0A6C5C266F)
- **15_5.4-ST-V.01.01.0.pdf.p7m** (impronta:
DD0E0092B3AB9F0619A4A59184F35E8FE95C1FE806D470694D6A0354F9B348CE)
- **16_5.4-ST-V.01.02.0.pdf.p7m** (impronta:
F921E85CB6B4621AC719CC7964CDE582B9B14B58C771538C719BDAB24DDC21C1)
- **17_5.4-ST-V.01.03.0.pdf.p7m** (impronta:
836BBF5FBCB27CB0B20285DF6D774440969E1197137E1588CBDD2C8617A50AEA)
- **18_5.4-ST-V.01.04.0.pdf.p7m** (impronta:
74304B4610038AC1C3C64718DEA2D6704C11AAEA4CF8BB526EDF354BE1D1C23E)
- **19_5.4-ST-V.02.01.0.pdf.p7m** (impronta:
39B65B8D71B51D9D9559EAF94CF3985496C87A2165B54F8A8672799ACF19EE3B)
- **20_5.4-ST-V.02.02.0.pdf.p7m** (impronta:
EAD83D2C86BBE31EB96FB67E5C4B6F73FF219B8677C38002F8934EB1E239D5C)
- **21_5.4-ST-V.02.03.0.pdf.p7m** (impronta:
1BF940BE34F10A29BE3753E586019C255C270703609978604EF3B78FAC09B73B)
- **22_5.4-ST-V.02.04.0.pdf.p7m** (impronta:
85CBC04C99B9AE568E8532CABC3C7407ED6878009CE729632B5C528E3C063A85)
- **23_5.4-ST-V.03.01.0.pdf.p7m** (impronta:
EFDDFD2AF004AC4E63191D591D6007319658A690CF2B46A84721E6A69370C201)
- **24_5.4-ST-V.03.02.0.pdf.p7m** (impronta:
3AE81B80DEC60E044E9BFE243877DB2B7E3EE8B4C1D304CDA075714DF704BB0B)
- **25_5.4-ST-V.03.03.0.pdf.p7m** (impronta:
396A2B32B2A1702D8BE1D555C0A242CDCEA535E875AB7811F70EBA635677511F)
- **26_5.4-ST-V.03.12.0.pdf.p7m** (impronta:
0194A842596D35562E620F72101FBF1E3B5FBA84C2A6AFC0BB7CE66B782AA1D9)
- **27_5.4-ST-V.04.01.0.pdf.p7m** (impronta:
3E660BF165F8114FA8561BF1A8980A0669C043DA08E00FA93445BE90F08F0D47)
- **28_5.4-ST-V.04.02.0.pdf.p7m** (impronta:

E150EAB9B40805ED6DAC48F7156C4527C5D146D9BCC93EDD6A990F8A77E96DC7)
- **29_5.4-ST-V.04.03.0.pdf.p7m** (impronta:
80DC2684D6A8057050BB8DB54831FA9BF2C727497625ED098CB581F5437244AC)
- **A) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta:
38E84E24ABEFC87FBD76B8CE3768CB50833A4D02886966698B4BEC4A3E879A23)
- **B) Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
5CD83DCE29257259E6ED2C8AA08E94A85E09C0770ECB36099D4D2362B5521C00)
- **C) Schema Atto Aggiuntivo.pdf.p7m** (impronta:
A009468CA10FF090A59C76483086C8C3131BD8798C40B829DBD4C458B945BAA6)