



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1250/2025 del 09/07/2025

OGGETTO

PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia, e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione della modifica contrattuale in corso d'opera n. 1, della proroga n. 2 dei termini di esecuzione, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP: D17H21000450005 - CIG A0306933BB

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 - al punto 7.07.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
3. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10 marzo 2021, l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona, tra cui figurano anche gli interventi di realizzazione riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso.
4. Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
5. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 il Programma PINQuA è stato inserito nella Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" del PNRR, che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (Edilizia Residenziale Pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano".
6. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del bando PINQuA "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", tra i quali figura il Comune di Cremona.
7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 – Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento".
8. La procedura di gara è stata espletata da Invitalia S.p.A., incaricata con Determinazione

pag. 1/10

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Pietro Anglois**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022, che con Provvedimento di Aggiudicazione (Prot. n. 0204454 del 5 luglio 2022), ha stipulato l'Accordo Quadro con l'impresa CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL quale operatore economico aggiudicatario, con la ditta CAV. EMILIO GIOVETTI s.r.l., con sede legale in Modena quale consorziata esecutrice, con la ditta AVOLA SOC. COOP. con sede legale in Castel Maggiore (BO) quale consorziata esecutrice, e con la ditta HW STYLE s.r.l., con sede legale in Milano quale consorziata esecutrice assegnatario del Cluster AQ3 – Cremona, conseguendo un ribasso del 18%.

9. Come da Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di complessivi Euro 15.000.000,00, relativo a diversi interventi e alla Proposta ID 128 nell'ambito del PNRR – M5C2-I2.3, tra cui l'intervento ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. per un importo di € 550.927,23.

10. Con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 avente ad oggetto: "PNRR M5C2-INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. ViaVecchiaD18I21000090005-ViaValdipadoD18I21000100005-ImpiantiSportiviD17H21000400005-FornoPiccoloD15F21000100005-FornoGrandeD15F21000110005-LungoPoEuropaD13D21000080005-ParcoSartoriD17H21000410005-ParcoTognazziD17H21000420005-ViaMonvisoD17H21000470005-LargoMoreniD17H21000440005-ViaCiria/TrebbiaD11B21000150005-LMarinaItaliaD17H21000450005-MartiriDellaLibertàD13H20000010004.

11. Con Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 avente ad oggetto: "PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU–Bando MIT Qualità dell'Abitare– Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005-D17H21000410005–D13H20000010004–D17H21000440005–D17H21000450005–D18I21000090005-D15F21000110005–D17H21000420005–D15F21000100005–D17H21000400005–D17H21000470005–D18I21000100005–D11B21000150005".

12. In seguito all'emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre-assegnato un incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA che per l'intervento in oggetto è pari a Euro 90.601,23.

13. L'Amministrazione cofinanzia l'intervento in oggetto con un importo di Euro 7.319,85.

14. Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 5 dicembre 2023: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione progetto esecutivo e relativa validazione, del Quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Rideterminazione del relativo accertamento - CUP: D17H21000450005 - CIG Accordo quadro: 91813100B3 - CIG A0306933BB".

15. Con nota prot.n. 25055 del 20/03/2024, è stata trasmessa ad Invitalia s.p.a. l'ordine di attivazione n.4, relativamente all'intervento denominato: "Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria".

16. Determinazione Dirigenziale n. 595 del 16 aprile 2024 avente ad oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia, e realizzazione di una nuova

rotatoria. Approvazione del nuovo Quadro economico e del nuovo cronoprogramma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL (operatore economico aggiudicatario) - CUP: D17H21000450005”.

17. Determinazione Dirigenziale n. 1479 del 5 settembre 2024 avente ad oggetto: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Integrazione del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 5 dicembre 2023. CUP: D17H21000450005”.

18. Contratto sottoscritto tra il Consorzio Stabile A.L.P.I. scarl ed il Comune di Cremona prot.n. 8557 del 27 gennaio 2025.

19. Con Posta Elettronica Certificata, acquisita al Prot. n. 42827 del 16 maggio 2025, il Consorzio Stabile A.L.P.I. scarl ha trasmesso al Comune di Cremona la richiesta di proroga n. 1 per il completamento dei lavori in oggetto.

20. Con PEC acquisita al Prot. n. 43060 del 16 maggio 2025 il RUP ha chiesto parere al direttore lavori dott. Roberto Bertoli in merito alla richiesta di proroga.

21. Con PEC acquisita al Prot. n. 43464 del 19 maggio 2025 il direttore lavori dott. Roberto Bertoli esprimeva nulla osta alla concessione della proroga dei lavori.

22. Determinazione Dirigenziale n. 999 del 3 giugno 2024 avente ad oggetto: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Affidamento alla Società Edison NEXT, per rimozione apparecchi illuminotecnici e cablaggi elettrici linea Bassa Tensione Illuminazione Pubblica (AFF40). Approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D17H21000450005 - CIG: B6C3C95A06”.

23. Determinazione Dirigenziale n. 1034 del 6 giugno 2024 avente ad oggetto: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia, e realizzazione di una nuova rotatoria. Proroga dei termini di esecuzione n. 1. CUP: D17H21000450005 CIG A0306933BB”.

24. Con PEC Prot. Gen. n. 46510 in data 27 maggio 2025 il Direttore dei Lavori dott. Roberto Bertoli chiedeva autorizzazione alla redazione della perizia di variante/Modifica contrattuale n. 1.

25. Il RUP con PEC Prot. Gen. n. 46995 in data 29 maggio 2025 autorizza la redazione della perizia di variante/Modifica contrattuale n. 1.

26. Il RUP con PEC Prot. Gen. n. 52416 in data 17 giugno 2025 ha autorizzato la prosecuzione dei lavori fino al 31 luglio 2025.

27. Con PEC Prot. Gen. n. 57844 del 4 luglio 2025 e con PEC Prot. Gen. n. 58790 del 8 luglio 2025 acquisite al Protocollo Generale il Direttore Lavori dott. Roberto Bertoli ha trasmesso gli elaborati redatti da relativi alla Perizia di Variante/Modifica contrattuale n. 1 (allegati da B) a P)).

MOTIVAZIONE

1. Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di effettuare, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett e) del D.L.g.s. 50/2016, alcune lavorazioni non previste finalizzate al miglioramento qualitativo e funzionale dell'opera.

2. La perizia è redatta dal Direttore dei Lavori dott. Roberto Bertoli (Prot. Gen. n. 57844 del 4 luglio 2025 e Prot. Gen. n. 58790 del 8 luglio 2025) e, per quanto stimato, dà esito ad un maggiore importo netto di lavori, come di seguito esplicitato: importo lavori e Oneri Sicurezza compresi per

modifica contrattuale per euro 327.029,08, importo lavori e Oneri Sicurezza compresi per contratto principale per euro 302.232,28, il risultato della differenza fornisce un importo maggiore di spesa per euro 24.796,80.

3. L'importo netto dei maggiori lavori, è pari al 8,20% dell'importo contrattuale, ovvero rientra nel limite previsto del 20% indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui il contratto stipulato tra le parti in data 27 gennaio 2025 prot. n. 8557.

4. Come previsto dall'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione può sempre decidere una maggiore spesa dei lavori rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto.

5. Al fine di poter proseguire le opere previste dall'intervento PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria, CUP: D17H21000450005, è necessario approvare i seguenti elaborati di modifica contrattuale trasmessi con PEC dal Direttore dei Lavori ed acquisiti con Prot. Gen. n. 57844 del 4 luglio 2025 Prot. Gen. n. 58790 del 8 luglio 2025:

Allegato A) Elenco Elaborati
Allegato B) B_00 RELAZIONE GENERALE DI VARIANTE
Allegato C) C_01 ELENCO PREZZI VARIANTE
Allegato D) D_01 TRATTO 01
Allegato E) E_02 CME VARIANTE
Allegato F) F_02 TRATTO 02
Allegato G) G_03 CME COMPARATO
Allegato H) H_03 TRATTO 03
Allegato I) I_04 TRATTO 04
Allegato J) J_05 TRATTO 05
Allegato K) K_06 TRATTO 06
Allegato L) L_07 TRATTO 07
Allegato M) M_08 TRATTO 08
Allegato N) N_09 SCHEMA DI POSA
Allegato O) O_AttoSottomisVerbConordNP1
Allegato P) P_SchemaAttoAggiuntivoPnrrMarinai

6. Concedere alla ditta Consorzio ALPI scarl la seconda proroga dei tempi di esecuzione dei lavori di Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria, di ulteriori giorni 43 giorni naturali e consecutivi in ragione delle necessità evidenziate in premessa dalla Direzione Lavori.

7. Il nuovo termine dei lavori della seconda proroga risulta essere il 31 luglio 2025.

8. Si da atto che la maggior durata del cantiere non è imputabile alla stazione appaltante a che nulla sarà dovuto all'impresa appaltatrice per il protrarsi della durata del cantiere.

9. Tale intervento è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente

provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Con Decreto n. 49909 del 13 giugno 2024 il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è stato affidato al dott. Riccardo Zelioli, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione, TPL.

2. Il CUP è il seguente: D17H21000450005.

3. Il CIG dell'affidamento è il seguente: A0306933BB.

4. In ottemperanza agli obblighi di legge, sono stati richiesti i documenti unici di regolarità contributiva, che sono risultati regolari.

5. Decreto di nomina n. 99706 del 31 dicembre 2024 avente ad oggetto: "Conferma in proroga, dell'incarico di Responsabile di Elevata Qualificazione del "Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione Civile, Illuminazione, TPL", dell'Ente Comunale dal 01 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027".

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
1. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
 2. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.
 3. Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").
 4. Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.
 5. Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici.
 6. Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare la modifica contrattuale n. 1 per l'esecuzione dell'intervento di PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia, e realizzazione di una nuova rotatoria alla ditta HW STYLE s.r.l. (Partita IVA 01900880160), con sede legale in Viale Sarca 336 a Milano, in qualità di ditta consorziata esecutrice facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (Partita IVA 08187140960), con sede legale in Via Calizzano 1 a Milano quale operatore economico aggiudicatario, per un importo di euro 24.796,80 oltre ad Iva 22% pari ad euro 5.455,30 per l'importo totale di euro 30.252,10, composta dai seguenti elaborati da A) a P):
 - Allegato A) Elenco Elaborati
 - Allegato B) B_00 RELAZIONE GENERALE DI VARIANTE
 - Allegato C) C_01 ELENCO PREZZI VARIANTE
 - Allegato D) D_01 TRATTO 01
 - Allegato E) E_02 CME VARIANTE
 - Allegato F) F_02 TRATTO 02
 - Allegato G) G_03 CME COMPARATO
 - Allegato H) H_03 TRATTO 03

Allegato I) I_04 TRATTO 04
Allegato J) J_05 TRATTO 05
Allegato K) K_06 TRATTO 06
Allegato L) L_07 TRATTO 07
Allegato M) M_08 TRATTO 08
Allegato N) N_09 SCHEMA DI POSA
Allegato O) O_AttoSottomisVerbConordNP1
Allegato P) P_SchemaAttoAggiuntivoPnrrMarinai

2. Prendere atto e, nel contempo approvare per quanto di competenza alla ditta Consorzio Stabile A.LP.I scarl la proroga n. 2 del tempo di ultimazione dei lavori di ulteriori 43 (quarantatré) giorni naturali e consecutivi in ragione delle necessità evidenziate e per le quali il Direttore dei Lavori ha emesso nulla osta, dando atto che il nuovo termine di ultimazione lavori è pertanto il giorno 31 luglio 2025.

3. Approvare il nuovo quadro economico ed il nuovo cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti rispettivamente quali allegati 1) e 2) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 550.927,23, dando atto che la somma è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 5 dicembre 2023.

4. Dare atto che, per la copertura della spesa vincolata, gli accertamenti relativi al Contributo Ministeriale di Euro 543.607,38 assunti al PEG 12697 con le Determinazioni Dirigenziali n. 1313 del 17 agosto 2022, n. 2049 del 25 novembre 2022 e n. 2294 del 5 dicembre 2023, sono ripartiti nel seguente modo: - anno 2022 Euro 45.300,62 (acc. 2022/625) - anno 2023 Euro 6,09 (acc. 2023/84) - anno 2024 Euro 18.371,31 (acc. 2024/31) ed Euro 94.584,32 (acc. 2023/287) - anno 2025 Euro 385.345,04 (acc. 2025/368).

5. Dare atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

1. Il nuovo termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 31 luglio 2025.

2. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel suddetto quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e da regolamento economale, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023.

3. Gli Uffici del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione e Manutenzione procederanno alla stipula dell'atto aggiuntivo con la ditta affidataria nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.

4. In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione del contratto, la ditta si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nello schema di atto aggiuntivo approvato quale allegato al presente atto.

6. La ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

7. Le opere saranno eseguite a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni previste.

8. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di

regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

9. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

10. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.

11. Gli uffici provvederanno a pubblicare nel sito web istituzionale del Comune di Cremona le informazioni di cui all'art. 1, co. 32° della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno GARA PUBBLICA	2025	41554 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (AL PORTO/MARINAI D'ITALIA) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000450005	2.02.01.09.012	52905	2025/1918	10.000,00
Missione e Programma			10 05			
CIG			A0306933BB			
CUP			D17H21000450005			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno GARA PUBBLICA	2025	41554 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (AL PORTO/MARINAI D'ITALIA) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000450005	2.02.01.09.012	52905	2025/1632	5.111,62
Missione e Programma			10 05			
CIG			A0306933BB			
CUP			D17H21000450005			

Anno di Esigibilità	2025
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno GARA PUBBLICA	2025	41554 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (AL PORTO/MARINAI D'ITALIA) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000450005	2.02.01.09.012	52905	2025/1917	15.140,48
Missione e Programma			10 05			
CIG			A0306933BB			
CUP			D17H21000450005			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **All_A_elenco_elaborati.pdf.p7m** (impronta: 3C9AA8872C1BDCC2ABADCE8943BA4F99FE1D80E3BD18FA8AD14B007DC98EAB8B)
- **Allegato 1) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta: D4838D0F3F64098B04FDF147975A60F1F6665BFE945C154B4BD21754F7ED76BC)
- **Allegato 2) Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta: F0B369C28D596CD491EE570ECD3DD9283C46FE486979FE1ECCEFE9B2E4CA9495)
- **B_00 RELAZIONE GENERALE DI VARIANTE.pdf.p7m** (impronta: D51F8A07F2BC46E372EB8F4C733DCF676CCEA7863446722F78477CB026D8D603)
- **C_01 ELENCO PREZZI VARIANTE.pdf.p7m** (impronta: F73BC03E48CDA988C92393C16440276A849EB69DC8F2C1031BD0EE108DAF2C0)
- **D_01 TRATTO 01.pdf.p7m** (impronta: 30163C2F829869D0989277076796221A9B4D7EA5275F26CC901013776E4A8DF1)
- **E_02 CME VARIANTE.pdf.p7m** (impronta: E54DF5E03823C5F48ADE7485FD7E203468AE40D6E1CB98F5923B0E6F8E46C612)
- **F_02 TRATTO 02.pdf.p7m** (impronta: 033BDE8E2697359B62D7D764C2B447C3B0B4D1450F1F95D6123C42EB000B1ED4)
- **G_03 CME COMPARATO.pdf.p7m** (impronta: 0745B757634E1CF8CF86E6EA1E70E9E5E584BFA7F6341801D6C8EAE20B934E4)
- **H_03 TRATTO 03.pdf.p7m** (impronta: 00B8506EB991A1C65AA49EAEA2DFC7AC0D54530C6D482C515AEA4A5A0FA85A6A)
- **I_04 TRATTO 04.pdf.p7m** (impronta: 0FE7CB2758148E143A7DB9B58F0C23F4A187B8B91A8021ABD7A317B4E6A89C8D)
- **J_05 TRATTO 05.pdf.p7m** (impronta: 28EAA7043088F7C2BAB0B53362FE6F123DF4BD67F91CE5020756133120B69FAC)
- **K_06 TRATTO 06.pdf.p7m** (impronta: 36133E3CC2F9DEB7EFBD557A5EF45D61B98759473B60F2F1FD40450A9E80008D)
- **L_07 TRATTO 07.pdf.p7m** (impronta: 74532877791ED207062E7DD1B2346ADDC19EEBC79013A3E5DCF071ADF92B158A)
- **M_08 TRATTO 08.pdf.p7m** (impronta: CCAE37405EE7C6B0B25C47F3DD59B9A62D489A6EB6D7A91B8CE2CBAD66AB194B)
- **N_09 SCHEMA DI POSA.pdf.p7m** (impronta: 847903E513C19642B91617F8A7490165805C3A7C59CC4AF15EAF3887443F17A5)
- **O_AttoSottomisVerbConordNP1.pdf.p7m** (impronta: 8B5D9E60DA04E27DC384189AC0520AB19B34619383A81B3E4A3330227C9DBA20)
- **P_SchemaAttoAggiuntivoPnrrMarinai.pdf.p7m** (impronta: 43C59C953AB2E76700C43E6904A75B3A4738843B0B1C6EEAA84CBB0BB360DF3A)

