



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1287/2025 del 16/07/2025

OGGETTO

PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5-C2-I2.3.1 – DNSH Regime 2 ID: Proposta 128 - ID Intervento: 65: lavori di riqualificazione impianti sportivi comunali al Po aggiudicati a Devi Impianti s.r.l.. Approvazione Variante n.1, nonché concessione proroga termine di ultimazione lavori (CUP: D17H21000400005 - CIG O.D.A. N° 3 A02E7D987F).

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

- L'intervento è inserito nel POP triennale 2023-2025 al punto n. 6.03 annualità 2023.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il Decreto Legge n. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10 marzo 2021 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona, Bando MIT- PINQuA, tra cui l'intervento in oggetto;
- Con Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, che assegnava al Comune di Cremona un contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente a diversi interventi e alla proposta ID 128 nell'ambito del PNRR in Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3, tra cui l'intervento relativo a "Recupero e riqualificazione impianti sportivi" per € 2.400.000,00.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022: "Autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l'attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) ID proposta 128 – Finanziamento dell'Unione Europea NextGenerationEU – M5C2-I2.3 – Presa d'atto e approvazione della documentazione di gara predisposta da Invitalia".
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.3 – Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. Via Vecchia-Via Valdipado-Impianti Sportivi-Forno Piccolo-Forno Grande-Lungo Po Europa-Parco Sartori-Parco Tognazzi-Via Monviso-Largo Moreni-Via Ciria/Trebbia-L. Marinai Italia-Martiri della Libertà".
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022: "PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU – Bando MIT Qualità dell'Abitare – Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022".
- In seguito all'emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre-assegnato un

incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA, che corrisponde ad Euro 480.000,00. Il contributo complessivo risulta pari ad Euro 2.880.000,00.

- Con Determinazione dirigenziale n° 2244 del 30 novembre 2023 è stato approvato e validato il progetto esecutivo, il quadro economico e il cronoprogramma della spesa dell'intervento con rideterminazione del relativo accertamento.

- Determinazione dirigenziale n. 235 del 16 febbraio 2024: "PINQuA "Finanziamento dell'Unione Europea NextGenerationEU" M5C2 I2.3.1 DNSH Regime 2 ID Proposta 128 ID intervento 65. Approvazione del nuovo quadro economico e cronoprogramma, nonché della spesa a favore della ditta Devi Impianti S.r.l. per l'esecuzione dei lavori per l'intervento di "Riqualificazione degli impianti sportivi al Po" nel quartiere Po del Comune di Cremona. Approvazione aggiornamento del Capitolato Speciale d'appalto e del documento "condizioni particolari. CUP D17H21000400005".

- Determinazione dirigenziale n° 441 del 14 marzo 2025: "PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5-C2-I2.3.1 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 235 del 16 febbraio 2024 di affidamento alla ditta Devi Impianti S.r.l.. (CUP: D17H21000400005 - CIG: A02E7D987F).".

- Determinazione Dirigenziale n. 493 del 21/03/2025: "PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5-C2-I2.3.1 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 621 del 18 aprile 2023 di affidamento al geom. Stefano Antonioli nonché approvazione della spesa da corrispondergli a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico (CUP: D17H21000400005 - CIG: 970687704F)".

- Il contratto Prot. Gen. n. 20242 del 05/03/2024, veniva stipulato con la ditta Devi Impianti s.r.l., per l'importo complessivo di Euro 2.119.875,02 (oltre Euro 66.979,61 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) per un totale di € netti 2.186.854,63 oltre IVA parte al 22% parte al 10%.

- I lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 06/03/2024 e per la loro esecuzione sono previsti n. 511 giorni naturali e consecutivi, con termine ultimo il 29/07/2025.

- In data 30/01/2025 è stato redatto verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 per ventotto nuovi prezzi, sottoscritto dalle parti ed approvato dal RUP (PG 12405/2025);

- In data 18/03/2025 è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 per dodici nuovi prezzi, sottoscritto dalle parti ed approvato dal RUP (PG 27705/2025)

- In data 17/04/2025 è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi N°3 per undici nuovi prezzi, sottoscritto dalle parti ed approvato dal RUP (PG 41914/2025).

- Con nota P.G. 24348 del 17/03/2025, il direttore dei lavori geom. Giovanni Favalli ha richiesto l'autorizzazione di perizia di variante al RUP.

- Con nota P.G. 24605 del 18/03/2025 il RUP ha autorizzato l'ufficio di Direzione lavori, composto dal Direttore dei lavori geom. Giovanni Favalli e dai Direttori operativi, alla redazione della perizia di variante.

MOTIVAZIONE

- Durante il corso dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali originarie, relativamente a migliorie di dettaglio su aspetti architettonici e funzionali senza alterare la natura complessiva del contratto. Tali modifiche ricadono nella fattispecie di cui all'art. Art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 2.

- Per quanto sopra, il Direttore Lavori, con nota Prot. Gen. n. 24348 del 17/03/2025, ha richiesto al RUP l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante, rilasciata con nota P.G. 24605 del

18/03/2025.

- Dalla Direzione dei Lavori è stata redatta una perizia di variante non onerosa che comprende lavori a pari importo complessivo netto contrattuale valutati in parte con prezzi già previsti nel contratto principale ed in parte con nuovi prezzi determinati con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4.
- Il Direttore dei lavori, tenuto conto di alcune migliorie di dettaglio anche in accoglimento alle richieste dell'impresa, di cui ai verbali di concordamento Nuovi Prezzi citati in premessa, ha proposto di concedere per l'acquisizione di certificazioni materiali, l'approvvigionamento e quanto altro correlato un periodo di 45 giorni naturali e consecutivi.
- Il Direttore dei lavori, Geom. Giovanni Favalli, ha provveduto alla redazione della perizia di variante con i relativi elaborati, che sono stati trasmessi all'impresa in data 25/06/2025 con Prot. Gen. n. 54993, e acquisiti firmati digitalmente con riserva (ad oggi non ancora esplicitate) dalla stessa in data 07/07/2025 con Prot. Gen. n. 58260.
- Con tale perizia di variante non onerosa vengono concordati con l'impresa ulteriori n. 10 Nuovi Prezzi, da assoggettare agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, ed al Contratto d'appalto, ed in base ai quali saranno pagati parte a corpo e parte a misura i lavori in oggetto.
- Tramite Prot. Gen. n. 57116 del 02/07/2025 è stato acquisito il benestare del collaudatore tecnico amministrativo Ing. Ivano Ferrari.
- Con nota Prot. Gen. n. 58260 del 07/07/2025 sono stati acquisiti l'atto di sottomissione e il verbale nuovi prezzi n. 4 firmati con riserva da parte dell'impresa.
- Il direttore dei lavori ha valutato, a seguito della ridefinizione e valutazione di lavorazioni migliorative e funzionali di variante per l'esecuzione dell'opera, un maggior tempo di 45 giorni naturali e consecutivi e pertanto che il termine per l'ultimazione dei lavori venga rideterminato al 12/09/2025.
- E' perciò necessario procedere all'approvazione della perizia di variante n. 1 e alla proroga del termine di ultimazione dei lavori di riqualificazione impianti sportivi comunali al Po aggiudicati a Devi Impianti s.r.l. di Busto Arsizio.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);
- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva

di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21000400005.
- Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al Contratto Specifico è il seguente: A02E7D987F.
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo è stato verificato ed è risultato regolare (Protocollo INPS 46071231 del 29 maggio 2025).
- Con Decreto in data 15 settembre 2023 Protocollo n. 72695 il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione ha nominato l'Arch. Beatrice Stringhini quale Responsabile Unico di Progetto.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").
- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.
- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

- Approvare la perizia di variante redatta dal Direttore Lavori, geom. Giovanni Favalli, consistente nei seguenti elaborati trasmessi all'impresa in data 25/06/2025 con Prot. Gen. n. 54993 e acquisiti firmati digitalmente con riserva (ad oggi non ancora esplicitate) dalla stessa in data 07/07/2025 con

Prot. Gen. n. 58260:

- 00) 5.0-GE-EE-V1Elenco elaborati
- 01)5.0-GE-RGRelazione generale
- 02)5.0-GE-SIC-RT-V1Relazione tecnica per la sicurezza
- 03)5.0-GE-SIC-CME-V1Computo metrico estimativo – oneri della sicurezza
- 04)5.0-GE-SIC-MO-V1Quadro di incidenza della manodopera – oneri della sicurezza
- 05)5.0-GE-SIC-QR-V1Quadro di raffronto – oneri della sicurezza
- 06)5.1-5.4-5.5-CMEComputo metrico estimativo
- 07)5.1-5.4-5.5-QRQuadro di raffronto
- 08)5.1-5.4-5.5-MOQuadro di incidenza della manodopera
- 09)5.1-ST-PR01-V1Planimetria generale pista ciclistica
- 10)5.4-ST-PR01-V1Planimetria generale Piazzale Azzurri d'Italia
- 11)5.4-ST-PR02-V1Tavola segnaletica orizzontale
- 12)5.5-ST-PR01-V1Planimetria generale Vialetti interni
- 13)5.4/5.8-IPV-RTRelazione tecnica specialistica
- 14)5.4/5.8-IPV-CMEComputo metrico estimativo – Parte elettrica
- 15)5.4/5.8-IPV-MOQuadro di incidenza della manodopera – Parte elettrica
- 16)5.4/5.8-IPV-QRQuadro di raffronto – Parte elettrica
- 17)5.4/5.8-IPV-V1-01Tavola di progetto BOX CONTATORI
- 18)5.4/5.8-IPV-V1 02Tavola di progetto BOX CONTATORI
- 19)5.4/5.8-IPV-V1 03Tavola di progetto BOX CONTATORI
- 20)5.4/5.8-IPV-V1 04Tavola di progetto BOX CONTATORI
- 21)5.4-PR01Verifica delle sovrapposizione impiantistiche
- 22)5.4-MEC-RT-V1Relazione tecnica specialistica impianti meccanici
- 23)5.4-MEC-CMEComputo metrico estimativo – Parte idrica
- 24)5.4-MEC-MOQuadro di Incidenza della Manodopera – Parte idrica
- 25)5.4-MEC-QRQuadro di Raffronto – Parte idrica
- 26)5.4-MEC-PR01Verifica delle sovrapposizioni impiantistiche – Rete idrica
- 27)5.4-IDR-RTRelazione tecnica specialistica idraulica
- 28)5.4-IDR-CMEComputo metrico estimativo e raffronto – Parte idraulica
- 29)5.4-IDR-MOQuadro di incidenza della manodopera – Parte idraulica
- 30)5.4-IDR-V1-01Verifica delle sovrapposizioni impiantistiche – Rete fognaria
- 31)5.3-ARCH-CMEComputo metrico estimativo, incidenza della manodopera e quadro di raffronto
- 32)5.10-ARCH-CMEComputo metrico estimativo, incidenza della manodopera e quadro di raffronto
- 33)5.3-5.10-ARCH-V1-TAVUNICAspogliatoi a servizio del campo da tennis e spogliatoio del campo da calcio-pattinaggio - Piante e dettagli costruttivi murature variante 1
- 34)5.3-MEC-RTRelazione tecnica specialistica impianti meccanici
- 35)5.3-MEC-CMEComputo metrico estimativo – Parte impianti meccanici
- 36)5.3-MEC-MOQuadro di Incidenza della Manodopera – Parte impianti meccanici
- 37)5.3-MEC-PR07Impianti Meccanici – Rete di adduzione acqua potabile
- 38)5.10-MEC-RTRelazione tecnica specialistica impianti meccanici
- 39)5.10-MEC-CMEComputo metrico estimativo – Parte impianti meccanici
- 40)5.10-MEC-MOQuadro di Incidenza della Manodopera – Parte impianti meccanici
- 41)5.10-MEC-QRQuadro comparativo – Parte impianti meccanici
- 42)5.10-MEC-PR02Impianti Meccanici – Impianto di climatizzazione invernale
- 43)5.10-MEC-PR04Impianti Meccanici – Impianto idrico ed igienico sanitario
- 44)5.10-MEC-PR06Impianti Meccanici – Rete fognaria esterna
- 45)5.6-ARCH-V1-CMEComputo metrico estimativo, raffronto, MO
- 46)5.6-EL-RTRelazione tecnica specialistica impianti elettrici con calcoli impianti
- 47)5.6-EL-AP-V1Analisi Prezzi
- 48)5.6-EL-CMEComputo metrico estimativo – Parte impianti elettrici
- 49)5.6-EL-MOQuadro di Incidenza della Manodopera – Parte impianti elettrici
- 50)5.6-EL-QRQuadro di Raffronto-Parte impianti elettrici
- 51)5.6-EL-PR01Impianto fotovoltaico – Guaina Broof
- 52)5.6-EL-PR02Impianto fotovoltaico – Schema Impianti elettrici
- 53)5.6-STR-RT01 -V1Relazione tecnica

54)5.6-STR-CMEComputo metrico estimativo – Parte strutturale
55)5.6-STR-MOQuadro di Incidenza della Manodopera – Parte strutturale
56)5.6-STR-QRQuadro di Raffronto – Parte strutturale
57)5.9-CME-QR-MOComputo metrico estimativo, Quadro raffronto e manodopera
58)5.0-GE-CMERiepilogo CME Variante1
59)5.0-GE-ASAto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
60)5.0-GE-AA Schema di Atto aggiuntivo
61) Quadro economico
62) Cronoprogramma
figuranti quali allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- Approvare le necessarie rimodulazioni al quadro economico tra la voce A.1 lavori e la voce A.2 oneri della sicurezza.

- Approvare la determinazione al 12/09/2025 del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori.

EFFETTI

- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene rideterminato al 12 settembre 2025.

- Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e da regolamento economale, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023.

- Gli Uffici del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione e Manutenzione procederanno alla stipula dell'atto aggiuntivo con la ditta affidataria nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.

- In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione del contratto, la ditta si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

- I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nello schema di atto aggiuntivo approvato quale allegato al presente atto.

- La ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

- Le opere saranno eseguite a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni previste.

- L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

- Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

- La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.

- Gli uffici provvederanno a pubblicare nel sito web istituzionale del Comune di Cremona le informazioni di cui all'art. 1, co. 32° della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

ALLEGATI

- **00_5.0-GE-EE-V1_Elenco Elaborati.pdf.p7m** (impronta: C4981EAAC1EB08E80FA3F203B12DEE86D663ACBC2E7BE69BB4E288534AC43736)
- **01_5.0-GE-RG_RelazioneGenIllustrativaV1.pdf.p7m** (impronta: 6BDF9FD0A97DE1EDD58C8D576C261675F438DEAA7FE52DEA3BC5AFCFBD5E27D)
- **02_5.0-GE-SIC-RT-V1_.pdf.p7m** (impronta: 4C0D4F750AC92765123D6388BEE3F988132DCA40951B7DEC2BCE6A2DEF22C572)
- **03_5.0-GE-SIC-CME-V1_Costi della Sicurezza.pdf.p7m** (impronta: 0B89935ECACE7041D7E473ED097F06303E38161978B86BDFBA144A3E9A529F88)
- **04_5.0-GE-SIC-MO-V1_Incidenza Mano d'opera.pdf.p7m** (impronta: 4A42EE3D2ED6E9D68C84252C4F733077349DE77A9C65C77C93D2339EE1DA8480)
- **05_5.0-GE-SIC-QR-V1_QuadroRaffronto.pdf.p7m** (impronta: 959442F616997BA922C11008415320F46A4EBA0E41187B4AFE4E9E1C91B01025)
- **06_5-1_5-4_5-5 Opere Stradali CME.pdf.p7m** (impronta: 50360E384FB9288015B64432F641F26ED9EB501D56F1C446BD58975AA46C6516)
- **07_5-1_5-4_5-5 Opere Stradali QR.pdf.p7m** (impronta: 47FC1819A7F7B28AB7D69218C33B31ACF03356F131188BC705F130102F9D5AF9)
- **08_5.1-5.4-5.5-MO Opere stradali MO.pdf.p7m** (impronta: A185AD250EF963710D5DD423F5BED17CD9F1AED8352740BA9202DDFDAB5555CB)
- **09_5.1-ST-PR 01_Ciclistica.pdf.p7m** (impronta: 1B4E60D684D01368397E5E20523CF485D8F68D59683D1552457632578D5576C7)
- **10_5.4-ST-PR 01_.pdf.p7m** (impronta: DEABC603E5DE6127437B101CA0E868D47CDAAC681657EF8029B4A27A9D9C172)
- **11_5.4-ST-PR 02.pdf.p7m** (impronta: 7CBB336F2BA3AF304563FD0ED980A637F575ECF35CB96BD77A24120E7D24177D)
- **12_5.5-ST-PR 01_Vialetti interni.pdf.p7m** (impronta: E0EBC872DCD29C8840F579E9CA5565EF567C5815B2183B9DB37F3EBB5FF73C85)
- **13_5.4 e 5-8-IPV-RT.pdf.p7m** (impronta: CE4ADD3F70AE47608748669D592227836B08C6EAF36583BB2EFC83BB96B71A99)
- **14_5.4-5.8-IPV-CME.pdf.p7m** (impronta: 367CD35998181122D3AA1B3F177EC43AA07C0C5396E8B291685FC057E3C91525)
- **15_5.4-5.8-IPV-MO.pdf.p7m** (impronta: 896A515F667FE43A8E9CB3CDEF5563558EA43CB22569AADF95E19F918C6D6920)
- **16_5.4-5.8-IPV-QUADRO RAFFRONTO.pdf.p7m** (impronta: 49FE388A82D032B410506D680CEC4AFC92CD883FD8A55609B18771BA6AA66E18)
- **17_5.4-5.8-IPV-V01-PR01.pdf.p7m** (impronta: CD65E0F39CC141008EA68C7EE9194D5C9F07684E93D01EE3932AB29833730CB7)
- **18_5.4-5.8-IPV-V01-PR02.pdf.p7m** (impronta: B5EDBB1D044BCD207E88B6743DBF80EA8FA559E2228548877FF9F953B5B7D327)
- **19_5.4-5.8-IPV-V01-PR03.pdf.p7m** (impronta: B97AFFAD97E7B6E345EFFBD6AAE26BAA91F41FFF04D2D27CBEF59D5C64E923B4)
- **20_5.4-5.8-IPV-V01-PR04.pdf.p7m** (impronta: 4E5BB2AE990A55E0619DB91A28755123D51DD05D77E545CB37682FAA2294508C)
- **21_5.4-PR01.pdf.p7m** (impronta: E949D5E30D9895943DAAF04DB59CD00343472D98E99E6421450A9AEFBC2F9FF8)
- **22_5.4-MEC-RT.pdf.p7m** (impronta: 132BA5552682B595DECBB4DC3DE06EE49733B939186ECD8B23EB2322230E41EC)
- **23_5.4-MEC-CME Computo metrico estimativo.pdf.p7m** (impronta:)

7B6FB8FA9EDA9DD219E229ECB3F66211825AACD05FB18A12C064F3E87084BECA)
- 24_5.4-MEC-MO - Quadro incidenza mano d'opera.pdf.p7m (impronta:
30D89AD7D9D527330F0577F8E26F3D039DA00C8B9582A423062F3DC2C738688A)
- 25_5.4-MEC-QC Quadro comparativo.pdf.p7m (impronta:
B056ECE8760429CA08784B9A74964EAED67EE91F088F1671EFB8F5604355B04F)
- 26_5.4-MEC-PR01 - Impianto adduzione AFS.pdf.p7m (impronta:
68329AFC921593EBC43364DD79FFA48F8DA149F1CB054C308E235C9F8ABF97F6)
- 27_5.4-IDR-RE - RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m (impronta:
B8B1E9EAF863CEEBC4C3AF35DFF4F6035CCD0B77B28E483B719B05FB799EFE128)
- 28_5.4-IDR-CME RAFF - COMPUTO CON RAFFRONTI.pdf.p7m (impronta:
C18FBCD1CA0A35E5E6F56C7E1DF728C0AD73DD001EF5663CA4D6DE83D5C20490)
- 29_5.4-IDR-MO - INCIDENZA MONODOPERA.pdf.p7m (impronta:
977D569043D7C1C91EA652AE9F50A97D3A26B6C4A0358E17E3280A8A36B74B1F)
- 30_5.4-IDR-PR01-1.pdf.p7m (impronta:
FC854267CD15299C2519A353F84398A48E30C0A69661969529C63FE06542AA94)
- 31_5.3-ARCH-CME-QR-MO.pdf.p7m (impronta:
354E07EB5002F464F377AAB92D5A22A63ADAC66217DE43BCC401C7537FAFA4CD)
- 32_5.10-ARCH-CME-MO-QR.pdf.p7m (impronta:
1641167C87B19A902457D2E6FE8353FDFCD682679CFAB0110B1AF4C263BCD855)
- 33_5.3-5.10-ARCH-V1-TAV.01.pdf.p7m (impronta:
E9C9D5A25A92AAACE321633D67692718A5759BCF4A33FB6279CAFC917A00B1408)
- 34_Relazione I.M. 5.3 SPOLGLIATOI .pdf.p7m (impronta:
9C78BFB6C3956BF1D35249EBC9A33622CD825B77C20F4EC33E3CF076BF8D77A6)
- 35_5.3-MEC-CME - Computo metrico estimativo.pdf.p7m (impronta:
B25BA4974EFB37961E0153988EC1078568300382E11F042ED4D481187551CFAB)
- 36_5.3-MEC-MO - Quadro incidenza mano d'opera.pdf.p7m (impronta:
4D0333C28F05BA3EC32EDA9493F5021B039F3B7F821F3E0AE6E870AE2C13A337)
- 37_5.3-MEC-PR07 - Rete di adduzione.pdf.p7m (impronta:
239161A23715DD547826A2935A9B16C7BCBEEA3A60867C4B30AA9BF9684FA6AC)
- 38_5.10-MEC-RT - relazione tecnica.pdf.p7m (impronta:
0C993179821443568FCED4287F0B87F26BF7BBEB298B79025A026FA47FFB09EB)
- 39_5.10-MEC-CME - Computo metrico estimativo.pdf.p7m (impronta:
BC10362CF8A2AEFD3E152BF0FCC1083CA6FD4C199D829DF59D2A25F3B8DDEE57)
- 40_5.10-MEC-MO - Quadro incidenza mano d'opera.pdf.p7m (impronta:
8B37BBB4011BC771681C40BC49D98E25A8BC03CC436D6D12A1D4C93ED4E4D7D1)
- 41_5.10-MEC-QC - Quadro comparativo.pdf.p7m (impronta:
C4631B21D68721C76F68E2DBA1D19376D3AC9A7D431727106C7EB063E80B2F8D)
- 42_5.10-MEC-PR02 - Impianto di climatizzazione.pdf.p7m (impronta:
7238226B40613A00BB5541A58B00B9CD3D1C5A21D5503B355CD3EDA4B222609A)
- 43_5.10-MEC-PR04 - Impianto .pdf.p7m (impronta:
E93CCDF94E3790B2675782507014C02CA4594AFF73A83EDFCE40446AFB9C16CE)
- 44_5.10-MEC-PR06 - Rete fognaria.pdf.p7m (impronta:
FBE3012E41DDEAD7ED4E140A3F292D0CCE2015807AFE2C763BBB23E2C0503795)
- 45_5.6-CME-QR-MO .pdf.p7m (impronta:
D64FAB44ADB6D2BD9784F084773F1AFEFF47DFE0551BC408476E1C8D261060E7)
- 46_5.6-EL-RT.pdf.p7m (impronta:
FA0CF16CCDDE24C3A4EABFEF821368C050D8E3CB2D0985633514E0CB3CA2E4EB)
- 47_5.6-EL-AP.pdf.p7m (impronta:
2FD7E9B517FE4555025018F17782FE14B9AF59E1A6AC9C21A4AFB95C20C74F9F)
- 48_5.6-EL-CME.pdf.p7m (impronta:
173966E58299C0A27E7D42EB9C2D5FD30912FE6E1A5551298256D7A3C53DF99B)
- 49_5.6-EL-MO.pdf.p7m (impronta:
3D8988F30436EB88D63B20E189F1371D05F5D1B3A351CDB09CD27694D87A17E2)
- 50_5.6-EL-QUADRO COMP..pdf.p7m (impronta:
70D56F623BBEEDB404067A49876585B8A9510D88032A30491BBAEB433B8297D)
- 51_5.6-EL-PR01.pdf.p7m (impronta:
FB05339C1E77393264F65217DBFA5021AA29F05AC81278DBC769A5C4BA102A51)
- 52_5.6-EL-PR02.pdf.p7m (impronta:
B4F02967C5EC97287804367A28A0845293A2428C28B9EBFBCD5431DA31CE498A)
- 53_S5.6-TR-RT_Relazione.pdf.p7m (impronta:
41894ACE55EB071A16EF8DC9375B1224F1C2D9348F710675E0C6A3F0C8B54982)

- **54_5.6_STR-CME_ Strutture piscina.pdf.p7m** (impronta:
A7CC8A650C9849B6D0A9D0267F911D78A2258A23A3F1B85F58DC2AC52C742E47)
- **55_5.6-STR-MO strutture piscina.pdf.p7m** (impronta:
6C8E139F17BB9D8E4C07C2E40B87497C2ADA4FB1DE487D6424D5B1888A7AD31D)
- **56_5.6-STR-QR Quadro di raffronto .pdf.p7m** (impronta:
D1D042FB6662C048F65D1B7608D59A4ADE00FC947699B9DC07871DA0B7CB2B16)
- **57_5.9-CME-QR-MO.pdf.p7m** (impronta:
F6A3FC075E88E78FA2BE86612944887DC7D0E8C6587D6BEC811A395499F58ED0)
- **58_5.0-GE-CME_RiepilogoCME-VARIANTE1.pdf.p7m** (impronta:
814B72282B272BC845D5B39DEC60BBCB7A5BACA84D12897A2087CA92E975B366)
- **59_AttoSottomissione_Verb-NP 4.pdf.p7m** (impronta:
608ED4C60906244518AB81190F193B67AC763645B0DB72DDE313673E58412874)
- **60_SchemaAttoAggiuntivo.pdf.p7m** (impronta:
60E6B3DB96EB75A103D4AD2F14526ADF6E4A5E07E4EF5AF4E843E1759DB0D107)
- **61_Quadro economico.pdf.p7m** (impronta:
E11E7BA56E9623AC10E1D1FF2261395A71371EFC6634BCB3E8FED12F732A9993)
- **62_Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
5F67A146F8381BC5CDFF3C58A2E612B58FAFFCEE6EA28134A0FD0C7745EBAC92)