



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1409/2025 del 04/08/2025

OGGETTO

PNRR - NextGeneration EU – Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.3 - DNSH Regime 2 - Bando PINQUA - ID Proposta 128 - ID Intervento 56 - Ex Area Frazzi – Forno Grande: Spazi espositive e associazionismo. Approvazione variante n. 2 e concessione proroga termine ultimazione lavori n. 3 (CUP D15F21000110005 - CIG Contratto Specifico A03523F602).

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

- L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 1.03.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10 marzo 2021 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona, Bando MIT- PINQuA, tra cui l'intervento in oggetto.
- L'ambito di intervento interessato è il Quartiere Po, che presenta vulnerabilità in alcuni edifici pubblici, nel sociale, nella viabilità e negli spazi comuni. Tra gli interventi è compreso quello di "Interventi presso Ex Area Frazzi – Forno Grande – Spazi espositivi e associazionismo".
- Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
- Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 - Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 – D17H21000420005"
- Con Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022 il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 128 nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3.1 – DNSH Regime 2 tra cui figura anche l'intervento in oggetto per un importo di Euro 1.080.773,60.
- In seguito all'emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative", il Ministero

pag. 1/8

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Stefania Masseroni**
Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre-assegnato un incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA, che corrisponde ad Euro 216.154,72.

- Il bando è finanziato con il PNRR con Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3.
- Il principio di superamento dei divari territoriali dell'intervento è una attività non attuabile in quanto riguarda i divari del Mezzogiorno col resto del Paese (vedi linee guida del Ministero).
- L'opera contribuisce al principio del tagging del clima in quanto la sua collocazione nel "regime 2" permette di non arrecare danno significativo all'ambiente.
- L'opera è finanziata con fondi PNRR e propri del comune e non è finanziata da altre fonti del bilancio dell'Unione europea (doppio finanziamento), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

Sono stati approvati i seguenti atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 481 del 06/04/2022, recante "Autorizzazione a contrarre tramite Invitalia per l'attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) ID proposta 128 - Finanziamento dell'Unione Europea NextgenerationEU – M5C2-I2.3 - Presa d'atto e approvazione della documentazione di gara predisposta da Invitalia - CUP D13H20000010004, D17H21000400005, D18I21000100005, D15F21000100005, D15F21000110005, D18I21000090005, D17H21000470005, D11B21000150005, D17H21000450005, D17H21000440005", è stato autorizzato il ricorso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. "Invitalia", affinché quest'ultima procedesse all'indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori.

- Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.3 – Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. Via Vecchia-Via Valpado-Impianti Sportivi-Forno Piccolo-Forno Grande-Lungo Po Europa-Parco Sartori-Parco Tognazzi-Via Monviso-Largo Moreni-Via Ciria/Trebbia-L. Marinai Italia-Martiri della Libertà".

- Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022: "PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU – Bando MIT Qualità dell'Abitare – Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022".

- Determinazione Dirigenziale n. 2256/2023 del 30/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, il quadro economico, il cronoprogramma della spesa dell'intervento, la rideterminazione del relativo accertamento e lo schema di contratto specifico relativamente all'intervento di "Recupero dell'Ex Area Frazzi – Forno grande – Spazi espositivi e associazionismo" CUP D15F21000110005 - (CIG Accordo Quadro: 9181303AE9).

- Determinazione Dirigenziale n. 183/2024 del 06/02/2024 "PINQuA "Finanziamento dell'Unione Europea – NextgenerationEU" – M5C2-I2.3 – DNSH Regime 2 ID Proposta 128 - ID intervento 56 - Ex Area Frazzi – Forno Grande – Spazi espositivi e associazionismo nel Quartiere Po del Comune di Cremona. Approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo cronoprogramma, e approvazione della spesa a favore del R.T.I. costituita dalla ditta Ducale Restauro s.r.l. (mandataria) e dalla ditta Radar s.r.l. (mandante) - CUP: D15F21000110005."

- A seguito della comunicazione del 4/11/2022 con prot. n. 83333 pervenuta al Comune di Cremona afferente alla comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con Provvedimento di Invitalia Spa prot. n. 0204428 del 5.07.2022, relativamente al cluster AQ2 – Cremona, veniva aggiudicata all'Impresa Ducale Restauro S.r.l. in qualità di mandataria e Radar S.r.l. in qualità di mandante, con un ribasso percentuale del 21,00%.

- E' stato sottoscritto il Contratto d'Appalto PG n. 22550/2024 del 11 marzo 2024 dell'importo di € 1.415.007,81; i lavori sono da contabilizzare a misura.
- I lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 07/03/2024 e per la loro esecuzione sono stati previsti n. 335 (trecentotrentacinque) giorni naturali consecutivi, pertanto da terminare entro il 04/02/2025.
- Determinazione Dirigenziale n. 1893 del 30/10/2024 "PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 56 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 Ex Area Frazzi Forno Grande Spazi Espositivi e Associazionismo. Approvazione della variante n. 1 e della proroga n. 1. (CUP: D15F21000110005)" con nuovo termine di fine lavori a tutto il 06/03/2025.
- Determinazione Dirigenziale n. 353 del 04/03/2025 "PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 56 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 Ex Area Frazzi Forno Grande Spazi Espositivi e Associazionismo. Proroga n. 2 alla ditta DUCALE RESTAURO S.R.L. in RTI con ditta RADAR S.R.L. - CUP: D15F21000110005 – CIG: A03523F602", con nuovo termine di fine lavori a tutto il 04/06/2025.
- Determinazione Dirigenziale n. 1023 del 05/06/2025 "PNRR NextGenerationEU - PINQuA "Finanziamento dell'Unione Europea – NextGenerationEU" M5C2-I2.3 - DNSH Regime 2 - ID Proposta 128 – ID intervento: 56. Ex Area Frazzi - Forno Grande: spazi espositivi e associazionismo. Affidamento diretto Studio Tarletti di Tarletti Per. Ind. Roberto per progetto e dimensionamento LPS Ciminiera Forno Grande e impianto di terra alla base del fabbricato. Approvazione della spesa e del nuovo quadro economico - CUP: D15F21000110005 - CIG B6EBEE46C8 – AFF40".
- Il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 trasmesso in data 27/03/2025 all'impresa e ricevuto firmato in data 27/03/2025.
- Con nota P.G. 34249 del 17/04/2025, il direttore dei lavori, Arch. Mario Minicillo ha richiesto l'autorizzazione di perizia di variante n. 2 al RUP.
- Con nota P.G. 35043 del 18/04/2025 il RUP ha autorizzato l'ufficio di Direzione lavori, composto dal Direttore dei lavori Arch. Mario Minicillo e dai Direttori operativi, alla redazione della perizia di variante n. 2.
- Con nota P.G. 35256 del 18/04/2025 e successiva nota P.G. 41189 del 12/05/2025 il direttore dei lavori, Arch. Mario Minicillo, ha trasmesso la perizia di variante n.2 alla competente Soprintendenza, che ha trasmesso il parere di competenza con pec P.G. 50396 del 11/06/2025.
- Con nota P.G. 47105 del 29/05/2025 le ditte Ducale Restauro S.r.l. e Radar s.r.l. hanno trasmesso una richiesta di proroga alla quale è stato dato riscontro con PEC P.G. 47376 del 30/05/2025.

MOTIVAZIONE

- Durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali originarie, relativamente a migliorie di dettaglio su aspetti architettonici e strutturali.
- Tali modifiche ricadono nella fattispecie di cui all'art. Art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 1.b.
- Per quanto sopra, il Direttore dei Lavori arch. Mario Minicillo, in data 17/04/2025 con PEC P.G. n. 34249, ha chiesto autorizzazione al RUP arch. Beatrice Stringhini di redigere una perizia di variante, autorizzazione concessa in data 18/04/2025.
- Il Direttore dei Lavori arch. Mario Minicillo ha predisposto la Variante 02 costituita dagli elaborati trasmessi all'impresa in data 27/06/2025 con P.G. 55492, e acquisiti firmati digitalmente dalla

stessa in data 18/07/2025 con P.G. 62254 e 62311.

- La Soprintendenza ha trasmesso autorizzazione alla variante con P.G. MIC| MIC_SABAP_MN_UO22|10/06/2025|0006507-P, nostro P.G. 50396 del 11/06/2025.

- Tale perizia, per effetto della compensazione tra le maggiori lavorazioni e le minori lavorazioni, non ha modificato l'importo complessivo dei lavori in oggetto appaltati di cui il contratto d'appalto P.G. n. 22550/2024 del 11 marzo 2024 dell'importo di € 1.485.299,22 il tutto da contabilizzare a misura.

- I lavori appaltati sono ammissibili ai sensi dell'art. 5.1 del C.S.A. e art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici".

- Con la presente variante vengono concordati con l'impresa ulteriori n. 36 Nuovi Prezzi, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta di contratto.

- Il Direttore dei Lavori arch. Mario Minicillo, in data 27/06/2025 con P.G. 55492, ha trasmesso al RTI Ducale Restauro s.r.l. - Radar s.r.l. la documentazione dalla variante 2 e l'atto di Sottomissione Concordamento Nuovi Prezzi n. 3.

- È stato acquisito il benestare del collaudatore tecnico amministrativo Ing. Michelangelo Gaggia.

- In data 18/07/2025 con Prot. Gen. n. 62254 e 62311 sono stati acquisiti l'atto di sottomissione e il verbale nuovi prezzi firmati da parte del RTI ditta Ducale Restauro s.r.l. e Radar s.r.l..

- Il Direttore Lavori arch. Mario Minicillo, nell'ambito della variante, ha valutato un ulteriore tempo per l'ultimazione dei lavori pari a 90 giorni naturali e consecutivi, portando il termine per l'ultimazione dei lavori al 02/09/2025.

- Il RUP ha acconsentito alla proroga di 90 giorni naturali e consecutivi, portando il termine per l'ultimazione dei lavori al 02/09/2025, da valutarsi nell'ambito della variante, come da nota Prot. Gen. 47376 del 30/05/2025.

- Si da atto che la maggior durata del cantiere non è imputabile alla Stazione Appaltante e che nulla sarà dovuto all'impresa appaltatrice per il protrarsi della durata del cantiere.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione

dirigenziale.

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F21000110005.
- Il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'Accordo Quadro è il seguente: 9181303AE9.
- Il Codice Identificativo di Gara (CIG) del Contratto Specifico è il seguente: A03523F602.
- Decreto in data 15 settembre 2023 Protocollo n. 72689 con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione, ha nominato l'Arch. Beatrice Stringhini quale Responsabile Unico di Progetto.
- Decreto in data 14 settembre 2023 Protocollo n. 30535 del 7 aprile con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione, ha modificato l'ufficio Direzione Lavori.
- In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la RTI il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").
- Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- Linee guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

- Approvare, nell'ambito del PNRR - NextGeneration EU – Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.3 - DNSH Regime 2 - Bando PINQUA - ID Proposta 128 - ID Intervento 56 - Ex Area Frazzi – Forno Grande: Spazi espositive e associazionismo, la perizia di Variante 02 redatta dal D.L. arch. Mario Minicillo e costituita dai seguenti elaborati, come elencati nel documento All_00_ElencoElaborati.pdf.p7m:

- All_01128_56_1_RTG_RT_RelazioneTecnica_Variante_2.pdf.p7m
- All_02128_56_1_CME_ComputoMetricoEstimativo_Variante_2.pdf.p7m
- All_03128_56_1_EPU_ElencoPrezziUnitari_Variante_2.pdf.p7m
- All_04128_56_1_AP_AnalisiPrezzi_Variante_2.pdf.p7m
- All_05128-56-1-MO_QuadroIncidenzaManodopera_Variante_2.pdf.p7m
- All_06128-56-4-QR_QuadroRaffronto_Variante_2.pdf.p7m

Elaborati grafici architettonico - Stato Approvato

- All_07128-56-1_V010-Stato approvato-Planimetria_generale_pterra.pdf.p7m
- All_08128-56-1_V020-Stato approvato-pcopertura_particolari.pdf.p7m
- All_09128-56-1_G010-Stato approvato-particolariCostruttivi_Abaco_Serramenti.pdf.p7m

Elaborati grafici - Stato di variante

- All_10128-56-1_V030-Stato di Variante_Planimetria_generale_pterra.pdf.p7m
- All_11128-56-1_V040-Stato di Variante-pcopertura_particolari.pdf.p7m
- All_12128-56-1_V050-Stato di Variante-particolari costruttivi-Totem_Bussole.pdf.p7m
- All_13128-56-1_V060-Stato di Variante-particolari costruttivi-Abaco_Serramenti.pdf.p7m

Elaborati grafici - Stato di raffronto

- All_14128-56-1_R020-Stato di Raffronto_Planimetria_generale_pterra.pdf.p7m

STRUTTURE

Elaborati grafici

- All_15128-56-1-H050_Stato di progetto strutturale_planimetria piano primo.pdf.p7m
- All_16128-56-1-H210_StatoProgettoStrutturale_ParticolariCarpenteriaVanoScaleOVEST.pdf.p7m
- All_17128-56-1-H220_StatoProgettoStrutturale_ParticolariCarpenteriaVanoScaleOVEST.pdf.p7m
- All_18128-56-1-H230_StatoProgettoStrutturale_ParticolariCarpenteriaVanoScaleOVEST.pdf.p7m

IMPIANTI MECCANICI

Elaborati grafici

- All_19128-56-1-L040_Impianti idrici_LineePrincipali_PiantaPTerra.pdf.p7m

IMPIANTI MECCANICI

Elaborati grafici

- All_20128-56-1-I080-PE_R01_Predisposizione impianto elettrico zona cinema.pdf.p7m
- All_21128-56-1-AS_AttoSottomissione_Verbale_concordamentoNP.pdf.p7m
- All_22_Quadro economico
- All_23_Cronoprogramma,

figuranti quali allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- Approvare le necessarie rimodulazioni al quadro economico tra la voce A.1 lavori e la voce A.2 oneri della sicurezza.

- Approvare la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori relativi all'intervento Ex Area Frazzi Forno Grande: Spazi Espositivi e Associazionismo, aggiudicati alla RTI Ducale Restauro s.r.l. - Radar s.r.l. - composto da Ducale Restauro S.r.l. (Partita IVA 02838310270), con sede Legale in Via delle Industrie 25/3 a Venezia in qualità di mandataria e da Radar S.r.l. (Partita IVA 03369430289), con sede legale in Via Navigazione Interna 113 a Noventa Padovana (PD) in qualità di mandante, pari a 30 giorni naturali e consecutivi, tale per cui il nuovo termine per la fine dei lavori è previsto per il 2 settembre 2025.

EFFETTI

- Il presente provvedimento non comporta approvazione di spesa.

- Il nuovo termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 2 settembre 2025.

- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

ALLEGATI

- **00_128-56-1-EE-00_ElencoElaborati.pdf.p7m** (impronta: 9BDB18D7DE011876071DF41F1E68E1A16C77EB1D34A8ACA302AB0790ADCCFB02)
- **01_128-56-1-RTG_RT_RelazioneTecnica_Variante2.pdf.p7m** (impronta: CEC4BE16B77B58203F17908CB53427DE1C416D0F9DCF724DE0F91DCF29CFF5D3)
- **02_128_56_1_CME_ComputoMetricoEstimativo_Variante2.pdf.p7m** (impronta: 7B2EE553D299244B51F7F7C30B0877B7D259CF2E958CA04D12881396E6111047)
- **03_128_56_1_EPU_ElencoPrezziUnitari_Variante2.pdf.p7m** (impronta: 05B1F1B6F97902D9B67CF8BDB2E0410C957EA630A34BB1EB064294EFE747EFCF)
- **04_128_56_1_AP_AnalisiPrezzi_Variante2.pdf.p7m** (impronta: 09C9081AC2F702918B6FBA4152C0D1E2C6A0043D13431742EF81BC6EA7462454)
- **05_128_56_1_MO_QuadroIncidenzaManoDopera_Variante2.pdf.p7m** (impronta: 5694F6E70714C6363809B9DCD32080BB0D1ADC51163E8DC3DDB518E0A330AA33)
- **06_128_56_1_QR_QuadroRaffronto_Variante_2.pdf.p7m** (impronta: 20617D7E174FDFA2C59E2A6162C011E8F687E2402E132318B193562D753C84D7)
- **07_128-56-1_V010-Stato approvato-Planimetria generale pterra.pdf.p7m** (impronta: D4A9C3C6236A3BF9A7CA8172F192114B1A5BE1B285C6F80E775F14A380074D61)
- **08_128-56-1_V020-Stato approvato-pcopertura particolari.pdf.p7m** (impronta: B0C0D5A75572EEAD8F38334F9C5DEA9DF4C638BD8871606023137F77BFD1303E)
- **09_128-56-1_G010-Stato approvato-particolariCostruttivi Abaco Serramenti.pdf.p7m** (impronta: 5399C7D100218A098E7EC98402B86D6482B40E80C1550E0BAB12910A20440F7B)
- **10_128-56-1_V030-Stato di Variante Planimetria generale pterra.pdf.p7m** (impronta: 5ECC174A9CB1C01F6F614B9D57BAB73A37ACA0C62B827EB4015F11CED3BAD03)
- **11_128-56-1_V040-Stato di Variante-pcopertura particolari.pdf.p7m** (impronta: 8B009060C28CC8FD2B159525673736CEA8F786BB34700912C41DB94101F124C1)
- **12_128-56-1_V050-Stato di Variante-particolari costruttivi-Totem Bussole.pdf.p7m** (impronta: 583A7AEE14F8AC4804E99A5C1B7B95739E918A2B67D98EC00781A6CBF7138C4F)
- **13_128-56-1_V060-Stato di Variante-particolari costruttivi-Abaco Serramenti.pdf.p7m** (impronta: 8439F22100C999E9C188CBF5CD8A8FA7693B83A7AF6C3C5EECF1CD78942F6F83)
- **14_128-56-1_R020-Stato di Raffronto Planimetria generale pterra.pdf.p7m** (impronta: 8919C829F34B50A9EA166A729A3A6CAD3037024B777DD0E82AA6C7451B53D155)
- **15_128-56-1-H050_Stato di progetto strutturale planimetria piano primo.pdf.p7m** (impronta: F0A32A34D369D276C9218D27672623AC47129E7E4A53EB6356613598DB0C25F5)
- **16_128-56-1-**
H210_StatoProgettoStrutturale_ParticolariCarpenteriaVanoScaleOVEST.pdf.p7m (impronta: 79CD008A476011C00D06A1ECA1553EBACB4DE316E13AD6C4DE7E28E5086657A2)
- **17_128-56-1-**
H220_StatoProgettoStrutturale_ParticolariCarpenteriaVanoScaleOVEST.pdf.p7m (impronta: 288A8DF53C654681E39AF4D97FF72CFD1E6D5D84D94A2C8205328BED44886BBC)
- **18_128-56-1-**
H230_StatoProgettoStrutturale_ParticolariCarpenteriaVanoScaleOVEST.pdf.p7m (impronta: 99B53BA87755931DEF7FAAD45389AEE8478D261EAD2713A303BE707A0F961945)
- **19_128-56-1-L040_Impianti idrici LineePrincipali PiantaPTerra.pdf.p7m** (impronta: 7861B64A09499D6E402F36ADE02811B489A5B940229068534AD27B4431C94748)
- **20_128-56-1-I080-PE-R01_Predisposizione impianto elettrico zona cinema.pdf.p7m** (impronta: 212C02333ADE0F87B605D998DCA1676B625DE9240EB81DCF954A1CC476190172)
- **21_128-56-1-AS_AttoSottomissione_Verbale_concordamentoNP.pdf.p7m** (impronta: FD4E796372579A7D5915412E25911EEB243971CD7E7CE32ED98AC6FE674F225F)
- **22_QuadroEconomicoFornoGrande_V2.pdf.p7m** (impronta: 8ACFFFC5A5251A66A6824CC9B36D480AA2B915965F29057E37D39F2E6CA519B1)
- **23_Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta: 7B04A95EF472037BD9C0DA621A20CEFC7588C6D1BD3EB6B9A72C641DC346E5D)

