



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1694/2025 del 18/09/2025

OGGETTO

PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione della modifica contrattuale in corso d'opera n. 1 e della spesa a favore della ditta HW STYLE S.R.L. (Consortziata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (aggiudicataria), del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP: D17H21000440005 - CIG A02FC333EE.

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento era inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2022-2024 - annualità 2023 al punto 7.08.
2. Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026.
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
4. Delibera di Giunta n. 60 del 10 marzo 2021 l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona tra cui figurano anche gli interventi di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni.
5. Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
6. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 il Programma PINQuA è stato inserito nella Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" del PNRR, che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno per:
I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (Edilizia Residenziale Pubblica);
II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati;
III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi;
IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano".
7. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del bando PINQuA "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", tra i quali figura il Comune di Cremona.
8. Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle

pag. 1/10

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Defendenti Omar**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

Infrastrutture e dei Trasporti – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare “PINQuA” D.L. 395 del 16/09/2020 – Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento”.

9. Come da Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di complessivi Euro 15.000.000,00, relativo a diversi interventi e alla Proposta ID 128 nell'ambito del PNRR – M5C2-I2.3 intervento 82 Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni per un importo di € 1.645.793,71.

10. Determinazione Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l’attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) ID proposta 128 - Finanziamento dell’Unione Europea NextgenerationEU – M5C2-I2.3 - Presa d'atto e approvazione della documentazione di gara predisposta da Invitalia - CUP D13H20000010004, D17H21000400005, D18I21000100005, D15F21000100005, D15F21000110005, D18I21000090005, D17H21000470005, D11B21000150005, D17H21000450005, D17H21000440005”.

11. Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 avente ad oggetto: “PNRR M5C2-INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell’Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. ViaVecchiaD18I21000090005-ViaValdipadoD18I21000100005-ImpiantiSportiviD17H21000400005-FornoPiccoloD15F21000100005-FornoGrandeD15F21000110005-LungoPoEuropaD13D21000080005-ParcoSartoriD17H21000410005-ParcoTognazziD17H21000420005-ViaMonvisoD17H21000470005-LargoMoreniD17H21000440005-ViaCiria/TrebbiaD11B21000150005-LMarinaItaliaD17H21000450005-MartiriDellaLibertàD13H20000010004”.

12. In data 10 Novembre 2022 con prot. n. 85187 è pervenuta al Comune di Cremona la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con Provvedimento di Invitalia Spa prot. n. 0204454 del 5 luglio 2022 e successivo provvedimento prot. n. 0241125 del 5 agosto 2022, relativamente al cluster AQ3 – Cremona, CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL aggiudicata in qualità di assegnataria esecutrice, con un ribasso percentuale del 18,00%.

13. Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 avente ad oggetto: “PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU–Bando MIT Qualità dell’Abitare– Rideterminazione e modifica dell’accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005–D17H21000410005–D13H20000010004–D17H21000440005–D17H21000450005–D18I21000090005–D15F21000110005–D17H21000420005–D15F21000100005–D17H21000400005–D17H21000470005–D18I21000100005–D11B21000150005”.

14. In seguito all’emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre assegnato un incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA che per l’intervento in oggetto è pari a Euro 271.865,71.

15. L’Amministrazione cofinanzia l’intervento in oggetto con un importo di Euro 14.599,45.

16. Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 30 novembre 2023 avente ad oggetto: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione progetto esecutivo e relativa validazione, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa

dell'intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000440005 - CIG A02FC333EE)".

17. L'importo per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso d'asta pari al 18%, corrisponde ad Euro 1.006.538,31 di cui Euro 953.413,14 per lavori, Euro 53.125,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 221.438,43 per IVA al 22% per un totale di € 1.227.976,74.

18. Determinazione Dirigenziale n. 2535 del 21 Dicembre 2023 avente ad oggetto: "Modifica del finanziamento di cui alla D.D. n. 2246 del 30/11/2023 "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione progetto esecutivo e relativa validazione, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000440005 - CIG A02FC333EE)".

19. Determinazione Dirigenziale n. 1341 del 5 Agosto 2024 avente ad oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82: manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Integrazione del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 30 novembre 2023 (CUP: D17H21000440005)."

20. Contratto prot. n. 89786 del 5 Novembre 2024.

21. Determinazione Dirigenziale n. 620 del 7 aprile 2025 avente ad oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Affidamento alla Società Edison NEXT, per rimozione apparecchi e messa in sicurezza linea Bassa Tensione Illuminazione Pubblica (AFF40). Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D17H21000440005 – CIG: B63D33DB2E".

22. Determinazione Dirigenziale n. 1354 del 25 Luglio 2025 avente ad oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Concessione proroga n. 1 del termine di ultimazione dei lavori alla ditta Consorzio A.L.P.I. Scarl. CUP: D17H21000440005 – CIG: A02FC333EE".

23. Con nota pervenuta a mezzo Posta Elettronica Certificata, Prot. n. 70236 del 18 Agosto 2025, il Direttore dei lavori Ing. Fulvio Marazzi chiedeva autorizzazione alla redazione della perizia di variante/Modifica contrattuale n. 1.

24. Con nota pervenuta a mezzo Posta Elettronica Certificata, Prot. n. 71039 del 20 Agosto 2025, il RUP autorizza la redazione della perizia di variante/Modifica contrattuale n. 1.

25. Con nota pervenuta a mezzo Posta Elettronica Certificata, Prot. n. 77168 del 11 Settembre 2025, sono stati acquisiti al protocollo generale gli elaborati redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Fulvio Marazzi relativi alla perizia di variante/Modifica contrattuale n. 1 (allegati da 01 a 03 e da 05 a 09).

26. Con nota pervenuta a mezzo Posta Elettronica Certificata, Prot. n. 77794 in data 15 Settembre 2025 è stato ritrasmesso l'atto di sottomissione n. 1 e Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 revisionato e corretto che sostituisce il precedente (allegato 04).

27. Il codice di qualificazione del comune di Cremona presente nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) è 0000158872.

MOTIVAZIONE 1. Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di effettuare, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett e) del D.L.g.s. 50/2016, alcune lavorazioni non previste finalizzate al miglioramento qualitativo e

funzionale dell'opera.

2. La perizia è redatta dal Direttore dei Lavori ing. Fulvio Marazzi (Prot. n. 77168 del 11 Settembre 2025) e, per quanto stimato, dà esito ad un MAGGIORE importo netto di lavori, come di seguito esplicitato: all'importo lavori della Modifica contrattuale, assoggettato al ribasso d'asta offerto (18,00%) ed Oneri Sicurezza compresi, pari ad euro 1.125.870,77, si sottrae l'Importo lavori del contratto principale assoggettato al ribasso d'asta offerto ed Oneri Sicurezza compresi pari ad euro 1.006.538,31, per una Maggiore spesa totale pari ad euro 119.332,46 IVA esclusa.

3. L'importo totale di maggiori lavori è pari all'11,86% dell'importo contrattuale, ovvero rientra nel limite previsto del 20% indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto stipulato tra le parti in data 5 Novembre 2024 con Prot. n. 89786.

4. Come previsto dall'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione può sempre decidere una maggiore spesa dei lavori rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto.

5. Al fine di poter eseguire le opere di riqualificazione, previste nell'ambito del finanziamento sopra citato, è necessario approvare i seguenti elaborati di modifica contrattuale trasmessi dal Direttore dei Lavori ed acquisiti con PEC Prot. n. 77168 del 11 Settembre 2025 e PEC Prot. n. 77794 del 15 Settembre 2025:

- 01) PG77168-128-82_relazione tecnica di variante
- 02) PG77168-128-82-03.C.1_sezione Bv-Bv_V2
- 03) PG77168-128-82-06.A.1_SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIALE PO OVEST_V3
- 04) PG77794-AttoSottomisVerbConordNP1-Moreni
- 05) PG77168-182-28-CME-VARIANTEPnrrMoreni
- 06) PG77168-182-28-NP-VARIANTEPnrrMoreni
- 07) PG77168-182-28-PORTATA-VARIANTEPnrrMoreni
- 08) PG77168-182-28-QUADRORAFFRONTO-VARIANTEPnrrMoreni
- 09) PG77168-182-28-SchemaAttoAggiuntivoPnrrMoreni.

6. Il termine ultimo e definitivo dei lavori risulta essere il 30 Settembre 2025.

7. Tale intervento è coerente con gli obiettivi e le finalità della scheda di progetto finanziata dal PNRR.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione

dirigenziale.

1. Con Decreto n. 98460 del 2 dicembre 2024 il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è stato affidato al dott. Riccardo Zelioli, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione, TPL.

2. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21000440005.

3. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'Accordo Quadro è il seguente: 91813100B3.

4. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: A02FC333EE.

5. In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto il documento unico di regolarità contributiva per le ditte, che sono risultati regolari.

6. Decreto di nomina n. 99706 del 31 dicembre 2024 avente ad oggetto: "Conferma in proroga, dell'incarico di Responsabile di Elevata Qualificazione del "Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione Civile, Illuminazione, TPL", dell'Ente Comunale dal 01 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027".

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107

pag. 5/10

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Defendenti Omar**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 “Principi in materia di contabilità”, art. 153 “Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (in particolare, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”).

2. Decreto Legge 69/2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”).

3. Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii.

4. Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 - Codice dei contratti pubblici.

5. Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare la modifica contrattuale n. 1 a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (Partita IVA 01900880160), con sede legale in Viale Sarca 336 a Milano, in qualità di ditta consorziata esecutrice facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (Partita IVA 08187140960), con sede legale in Via Calizzano 1 a Milano quale operatore economico aggiudicatario, per l'importo di Euro 119.332,46 oltre a IVA 22% pari ad euro 26.253,14 per un totale di euro 145.585,60 per i lavori relativi all'intervento “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni”, composta da:

01) PG77168-128-82_relazione tecnica di variante

02) PG77168-128-82-03.C.1_sezione Bv-Bv_V2

03) PG77168-128-82-06.A.1_SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIALE PO OVEST_V3

04) PG77794-AttoSottomisVerbConordNP1-Moreni

05) PG77168-182-28-CME-VARIANTEPnrrMoreni

06) PG77168-182-28-NP-VARIANTEPnrrMoreni

07) PG77168-182-28-PORTATA-VARIANTEPnrrMoreni

08) PG77168-182-28-QUADRORAFFRONTAMENTO-VARIANTEPnrrMoreni

09) PG77168-182-28-SchemaAttoAggiuntivoPnrrMoreni

figuranti quali allegati da 01) a 09) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma della spesa, allegati A) e B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di Euro 1.651.793,71, dando atto che il finanziamento è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 2297 del 11 dicembre 2024.

3. Dare atto che, per la copertura della spesa vincolata, gli accertamenti relativi al Contributo Ministeriale di Euro 1.631.194,26 assunti al PEG 12696 con le Determinazioni Dirigenziali n. 1313 del 17 agosto 2022, n. 2049 del 25 novembre 2022 e n. 2246 del 30 novembre 2023, sono ripartiti

nel seguente modo: - anno 2022 Euro 135.932,86 (acc. 2022/623) - anno 2023 Euro 15.297,23 (acc. 2023/82) - anno 2024 Euro 89.221,94 (acc. 2024/29) - anno 2024 Euro 200.000,00 (acc. 2024/285) - anno 2025 Euro 200.000,00 (acc. 2025/50) - anno 2025 Euro 990.742,23 (acc. 2025/367).

4. Dare atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

1. Integrare il contratto n. 89786 stipulato in data 5 Novembre 2024.

2. Gli uffici provvederanno a pubblicare nel sito web istituzionale del Comune di Cremona le informazioni di cui all'art. 1, co. 32° della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012		2025/160/3	34.782,03
Missione e Programma			10 05			
CIG						
CUP			D17H21000440005			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	52905	2025/160	34.782,03
Missione e Programma			10 05			
CIG			A02FC333EE			
CUP			D17H21000440005			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	52905	2025/1610	82.458,00
Missione e Programma			10 05			
CIG			A02FC333EE			
CUP			D17H21000440005			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	52905	2025/1888	4.342,38
Missione e Programma			10 05			
CIG			A02FC333EE			
CUP			D17H21000440005			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Diminuzione	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012		2025/160/2	16.880,42
Missione e Programma			10 05			
CIG						
CUP			D17H21000440005			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	52905	2025/160	16.880,42
Missione e Programma			10 05			

CIG	A02FC333EE
CUP	D17H21000440005
Anno di Esigibilità	2025
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Diminuzione	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012		2025/1614/1	7.122,77
--------------------	------	--	----------------	--	-------------	----------

Missione e Programma	10 05
CIG	
CUP	D17H21000440005
Anno di Esigibilità	
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	52905	2025/1614	7.122,77
--	------	--	----------------	-------	-----------	----------

Missione e Programma	10 05
CIG	A02FC333EE
CUP	D17H21000440005
Anno di Esigibilità	2025
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **01-PG77168-128-82_relazione tecnica di variante.pdf.p7m** (impronta: 4BCD3FBE48296850BB4DCBDC0EFDAB95089411FB49266C69DA78719A9C2272FE)
- **02-PG77168-128-82-03.C.1_sezione Bv-Bv_V2.pdf.p7m** (impronta: FA54FFBD2C32662569C6C350830FAEE27B68FBECA2ADDFD733D92BD3AADBB408)
- **03-PG77168-128-82-06.A.1_SMALTIMENTOACQUEMETEORICHEVIALEPOOVEST_V3.pdf.p7m** (impronta: BD479A5896E551E1D386CEA85E178AADD6B37AB9E5A077013218C85B7F016814)
- **04-PG77794-AttoSottomisVerbConordNP1-Moreni.pdf.p7m** (impronta: 13EE5BDBE939060D5F20AF73E4ED7440DA42817F9B4A3299DC23A72305041CFF)
- **05-PG77168-182-28-CME-VARIANTEPnrrMoreni.pdf.p7m** (impronta: 13660599C126D8A4158805B7807AC75125592A484505DB0A3390A0107AE9B0C5)
- **06-PG77168-182-28-NP-VARIANTEPnrrMoreni.pdf.p7m** (impronta: 1710C73688E7E0D28AEE081FA2B496F10E07F54F075BF61DBE160B2AF2E396FF)
- **07-PG77168-182-28-PORTATA-VARIANTEPnrrMoreni.pdf.p7m** (impronta: 545D2BE0FF540B5A833C896E1C9AC5F1105CF0B366A8A0204D0B526009D1839B)
- **08-PG77168-182-28-QUADRORAFFRONTO-VARIANTEPnrrMoreni.pdf.p7m** (impronta: 35E88533260DFFCA2CDC2CD7EAEDDBE11A7BADE9A101340F9BAF519B117D555F)
- **09-PG77168-182-28-SchemaAttoAggiuntivoPnrrMoreni.pdf.p7m** (impronta:)

BC47492A2BE1B9915C54C2F72FCD1170B74E4B918119FD6B15DB48C1C587C74F)
- **Allegato B) Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
22E867AA32A131A24C3C67E087F59DE46386500BCF3A5685DC38FA6C5568767E)
- **Allegato A) Quadro economico.pdf.p7m** (impronta:
E3FF09B8B2322484932EF8D464E489B4D7117117D2C3DCA64B8A099695F8B62A)