



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

2087/2025 del 05/11/2025

OGGETTO

Bando del MIT - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione. Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze per i non vedenti nelle intersezioni del comparto est della città. Approvazione della variante n. 1 per l'esecuzione di lavori imprevisti ed imprevedibili in favore della ditta S.C.A.E. S.p.A. di Segrate (MI). Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa (CUP D13D21004220006 - CIG: B76B5315E4).

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

- Determinazione Dirigenziale n. 2397 del 17 dicembre 2024 avente ad oggetto: "Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti nelle intersezioni del comparto est della città. Affidamento diretto all'ing. Guido Diego Favalli del servizio di ingegneria e architettura relativo stesura del progetto esecutivo, alla Direzione Lavori, alla redazione del Piano di Sicurezza e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. (CUP: D13D21004220006 – CIG: B4482B03A4) – AFF40".

- Determinazione Dirigenziale n. 1130 del 16 giugno 2025 avente ad oggetto: "Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze per i non vedenti nelle intersezioni del comparto est della città. Approvazione progetto esecutivo, quadro economico, cronoprogramma e contestuale accertamento del contributo Ministeriale. CUP D13D21004220006".

- Determinazione Dirigenziale n. 1267 dell'11 luglio 2025 avente ad oggetto: "Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze per i non vedenti nelle intersezioni del comparto est della città. Affidamento dei lavori alla ditta S.C.A.E. di Segrate (MI). Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP D13D21004220006 - CIG: B76B5315E4".

- Contratto stipulato con la Ditta (Prot. Gen. n. 67691 del 6 agosto 2025).

MOTIVAZIONE

- Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata una problematica di natura strutturale non nota e non rilevabile anteriormente all'elaborazione del progetto, si è rilevata l'assenza di cavidotti fra paline semaforiche e pozzetti al loro servizio, il collegamento esistente fra pozzetto e palina è garantito da conduttura elettrica annegata nella sabbia e con punto di risalita nella palina posto alla base del plinto.

- L'attuale impossibilità di collegamento può essere superata solo eseguendo in prossimità di ogni palina semaforica specifiche opere di scavo, carotatura, plinto, e inserimento guaina per una lunghezza media di circa 1 m; in considerazione delle dimensioni e dell'ubicazione a margine di paline in vetroresina, le opere di scavo devono essere eseguite rigorosamente a mano. Tale problematica viene descritta nello schema allegato alla perizia di variante ed è stata rilevata su 6 paline dell'impianto viale Po/via Fulcheria, su 6 paline dell'impianto via Po/via Navaroli, su 2 paline dell'impianto via Giordano/via Belvedere, su 2 paline dell'impianto via Giuseppina via Miradori, su 2 paline dell'impianto via Giuseppina/via Diritta.

- Per ragioni impiantistiche, legate alla posizione della centralina e dei cavidotti sotterranei, rispetto a quanto previsto dal progetto, si renderebbe necessario lo spostamento di una palina semaforica all'incrocio Giordano-Novati-Genala; tuttavia ciò non è possibile a causa della impraticabilità dei cavidotti di collegamento al regolatore, ubicato all'incrocio fra via Novati e via San Rocco, impedendo l'esecuzione delle opere di collegamento elettrico. Le opere di installazione del percorso tattile di questo attraversamento sono, al contrario, regolarmente eseguite.
- In viale Po, considerato che in corrispondenza delle intersezioni la pista ciclabile devia dalla sua direzione ideale per affiancarsi al percorso pedonale, in alcuni casi la pista ciclabile viene a collocarsi fra palina semaforica e percorso pedonale.
- Al fine di non obbligare l'ipovedente ad esporsi eccessivamente sulla ciclabile per premere il pulsante, si è valutata l'opportunità di installare a lato del percorso pedonale un paletto dedicato con pulsante; ciò comporta opere di scavo per installazione dei cavidotti per il collegamento ai pozzetti esistenti.
- Si rende, inoltre, necessario installare un pozzetto a margine palina dell'impianto viale Po/via Navaroli in quanto ciò che si supposeva essere coperto da asfalto in realtà è mancante.
- Pertanto, ai fini del finanziamento delle opere impreviste, si ritiene necessario procedere al recupero delle somme a disposizione derivanti da ribasso d'asta e da somme per imprevisti.
- Le opere così definite comporteranno pertanto una maggiore spesa suppletiva valutata in € 9.284,95 soggetti a IVA 4%, per complessivi € 9.656,35 contenuti entro il limite delle somme inizialmente stanziare.
- I lavori suddetti comportano una variazione dell'importo contrattuale e sono valutati a norma di regolamento con concordamento nuovi prezzi.
- La spesa complessiva delle opere da eseguirsi rispetto all'importo contrattuale è contenuta nel limite del 12,44% dell'importo del contratto.
- Il direttore dei lavori, in relazione alle maggiori lavorazioni introdotte, propone, nell'ambito della perizia di variante, la concessione di una proroga di giorni 10 naturali e consecutivi necessari per l'esecuzione dei lavori, già aggiudicati alla ditta S.C.A.E. di Segrate. Per tali motivi la fine dei lavori è da procrastinarsi di giorni 10, ovvero con termine il 31 ottobre 2025.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - Divisione I - ha concesso la proroga dei lavori in oggetto.
- Si da atto che la maggior durata del cantiere non è imputabile alla Stazione Appaltante e che nulla sarà dovuto all'impresa appaltatrice per il protrarsi della durata del cantiere.
- I lavori sono ammissibili a norma del C.S.A. art.1.6, ovvero ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice D.lgs n.23/2023, in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto, contenute nel limite del 20% del valore iniziale.
- Con la presente variante vengono concordati con l'impresa n. 1 prezzo NP.IS.O5 sostituisce la voce IS.O5 e 1 nuovo prezzo NP.E.12 da assoggettare alle stesse condizioni contrattuali.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-

2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare (Prot. INAIL 50799683 del 24 settembre 2025).

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D13D21004220006.

Il CIG assegnato al presente affidamento è: B76B5315E4.

- Con Decreto Dirigenziale n. 94041 del 19 novembre 2024 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Arch. Clara Rita Milesi.

Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di RUP in data 9 luglio 2025 - Prot. Gen. n. 59050.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal

presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

- Approvare la modifica contrattuale n. 1 di cui alla perizia di variante per i lavori di realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze per i non vedenti nelle intersezioni del comparto est della città, aggiudicati alla ditta S.C.A.E. S.p.A. (Partita IVA P.Iva 00857000152), con sede legale in via Alessandro Volta n. 6 a Segrate, per un importo aggiuntivo al contratto di euro € 9.284,95 soggetto a IVA 4%, per complessivi € 9.656,35, costituita dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnica
 - schema di atto aggiuntivo
 - atto di sottomissionefiguranti quali allegati A) - B) e C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Dare atto che la somma di Euro 9.656,35 è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1130 del 18 giugno 2025.
- Approvare il nuovo quadro economico e il cronoprogramma di spesa dell'intervento, per un totale di Euro 105.842,99, figuranti quali allegati D) ed E) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che l'importo è contenuto nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1130 del 18 giugno 2025.

EFFETTI

- La fine dei lavori è da procrastinarsi di giorni 10, ovvero con termine il 31 ottobre 2025.

pag. 4/7

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Clara Rita Milesi**
Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

- Si da atto che la maggior durata del cantiere non è imputabile alla Stazione Appaltante e che nulla sarà dovuto all'impresa appaltatrice per il protrarsi della durata del cantiere.

- Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel suddetto quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e da regolamento economico, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023

Gli Uffici del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione e Manutenzione procederanno alla stipula dell'atto aggiuntivo con la ditta affidataria nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione del contratto, la ditta si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola

Gli uffici provvederanno a pubblicare nel sito web istituzionale del Comune di Cremona le informazioni di cui all'art. 1, co. 32° della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	------------------	----------------

U / Diminuzione	2025	41672 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	2.02.01.09.012		2025/2827/2	9.455,15
Missione e Programma			10 05			
CIG						
CUP			D13D21004220006			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	41672 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	2.02.01.09.012	305	2025/2827	9.455,15
Missione e Programma			10 05			
CIG			B76B5315E4			
CUP			D13D21004220006			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	41621 INTERVENTI PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI PER NON VEDENTI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	2.02.01.09.012		2025/2826/4	303,68
Missione e Programma			10 05			
CIG						
CUP			D13D21004220006			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	41621 INTERVENTI PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI PER NON VEDENTI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	2.02.01.09.012	305	2025/2826	201,20
Missione e Programma			10 05			
CIG			B76B5315E4			
CUP			D13D21004220006			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2025	41621 INTERVENTI PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI PER NON VEDENTI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	2.02.01.09.012		2025/2826	102,48

Missione e Programma	10 05
CIG	
CUP	D13D21004220006
Anno di Esigibilità	2025
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	41672 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	2.02.01.09.012		2025/2827/5	75,92
---	------	--	----------------	--	-------------	-------

Missione e Programma	10 05
CIG	
CUP	D13D21004220006
Anno di Esigibilità	
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2025	41672 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	2.02.01.09.012		2025/2827	75,92
--------------------	------	--	----------------	--	-----------	-------

Missione e Programma	10 05
CIG	
CUP	D13D21004220006
Anno di Esigibilità	2025
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **A_Relazione tecnica.pdf.p7m** (impronta:
CB1DBDD63ACB25EA37FA931149271C06B1AE86CD10A95B33CB899190006589F4)
- **B_SchemaAttoAggiuntivo.pdf.p7m** (impronta:
152742C0B50C0E3DF949866183D3F9773240594C283D5A97E9FCA6D39C1CEA60)
- **C_Atto di sottomissione.pdf.p7m** (impronta:
4E073A3FAAED93D71550360827B3962BFC983449BEB3CB45A54FD117B3F712F2)
- **D_Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta:
7901C17D0A008A5C0F03F604594AB735C2E755C531F0E21A365FD832C7DC07FB)
- **E_Cronoprogramma spesa.pdf.p7m** (impronta:
A28D7DEFAB4C456EC95F14F9A6A0B4E1B142234DC4EF3AE10463FB5B6C53436A)