



**Cremona**  
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**Determinazione dirigenziale**  
**2745/2025 del 29/12/2025**

## OGGETTO

**PINQuA “Finanziamento dell’Unione Europea-NextGenerationEU”M5C2-I2.3 - DNSH Regime 2 ID: Proposta 128 - ID Intervento: 76 Ex Area Frazzi – Forno Piccolo – Laboratorio del cotto. Approvazione Variante n.3, approvazione modifica quadro economico, cronoprogramma della spesa e concessione proroga termine di ultimazione lavori. CUP: D15F21000100005 - CIG ACCORDO QUADRO 9181303AE9 - CIG O.D.A. N° 3 A0352C114B**

## Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

## Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

## IL DIRETTORE

## PREMESSE

- 1) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il Decreto Legge n. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare “PINQuA” per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
- 2) Con Delibera di Giunta n° 60 del 10 marzo 2021 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona, Bando MIT-PINQuA, tra cui l'intervento in oggetto;
- 3) Con Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, che assegnava al Comune di Cremona un contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente a diversi interventi e alla proposta ID 128 nell'ambito del PNRR in Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3, tra cui l'intervento relativo relativo ad “Interventi presso ex Area Frazzi-Forno Piccolo-Laboratorio del cotto” per € 496.197,03.
- 4) Con Determinazione Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022: “Autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l'attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) ID proposta 128 – Finanziamento dell'Unione Europea NextGenerationEU – M5C2-I2.3 – Presa d'atto e approvazione della documentazione di gara predisposta da Invitalia”
- 5) Con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022: “PNRR M5C2-INV. 2.3 – Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. Via Vecchia-Via Valdipado-Impianti Sportivi-Forno Piccolo-Forno Grande-Lungo Po Europa-Parco Sartori-Parco Tognazzi-Via Monviso-Largo Moreni-Via Ciria/Trebbia-L. Marinai Italia-Martiri della Libertà”
- 6) Con Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022: “PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU – Bando MIT Qualità dell'Abitare – Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022”.
- 7) In seguito all'emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre-assegnato un incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA, che corrisponde ad

pag. 1/10

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Francesca Gabbani**

Pratica trattata da **Belgioioso Daria**

Euro 99.239,41. Il contributo complessivo risulta pari ad Euro 595.436,44. L'intervento in oggetto è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 1.02

8) Con Decreto di Nomina P.G. 72693 del 15/09/2023, l'Arch. Stringhini Beatrice è stata nominata Responsabile Unico del Progetto dell'intervento di cui in oggetto;

9) Con Determinazione dirigenziale n° 2287/2023 del 4 dicembre 2023 è stato approvato e validato il progetto esecutivo, il quadro economico e il cronoprogramma della spesa dell'intervento;

10) Con determinazione dirigenziale n. 187/2024 del 08/02/2024 è stata approvata la spesa, relativa ai lavori di cui in oggetto, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle ditte Ditta Ducale Restauro S.r.l. , con sede Legale in Via delle Industrie 25/3 – 30175 Venezia (VE), P.IVA/C.F. 02838310270 in qualità di mandataria e dalla ditta Radar s.r.l. (Partita IVA 03369430289), con sede legale in Viale della Navigazione Interna 113 a Noventa Padovana (PD) in qualità di mandante, come da Provvedimento di Invitalia S.p.A. Prot. n. 0204428 del 05.07.2022;

11) Il contratto P.G. 25551 del 11/03/2024, veniva stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle ditte Ditta Ducale Restauro S.r.l. e Radar s.r.l., per l'importo complessivo di Euro 803.930,88 (di cui Euro 30.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA al 10% per un totale di Euro 884.323,97;

12) I lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 07/03/2024 e per la loro esecuzione sono previsti n° 275 giorni naturali e consecutivi, con termine ultimo il 16/12/2024;

13) a seguito di verbale di sospensione dei lavori, il nuovo termine per la fine lavori è stato rideterminato al 09/01/2025;

14) con determinazione dirigenziale n. 1525/2024 del 10/09/2024, veniva approvata la variante n.1, il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 e la proroga del termine di ultimazione dei lavori, con nuovo termine a tutto il 08/02/2025;

15) con determinazione dirigenziale n. 349/2025 del 03/03/2025, veniva approvata la proroga n.2 del termine di ultimazione dei lavori, con nuovo termine a tutto il 09/05/2025;

16) con determinazione dirigenziale n. 1183/2025 del 30/06/2025, veniva approvata la variante n.2, il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 e la proroga del termine di ultimazione dei lavori, con nuovo termine a tutto il 07/08/2025;

17) con determinazione dirigenziale n. 1421/2025 del 05/08/2025 veniva approvata la proroga n.4 spostando il termine contrattuale al 21/10/2025;

18) Con Determinazione dirigenziale n° 1960/2025 del 23/10/2025, veniva approvata la realizzazione del nuovo allaccio elettrico in bassa tensione con affidamento ad A2A Energia s.p.a.;

19) con determinazione dirigenziale n. 2442/2025 del 11/12/2025, veniva modificata l'imputazione di parte del finanziamento della DD 1183/2025;

20) Con nota P.G. 79701 del 18/09/2025, il direttore dei lavori, Arch. Mario Minicillo ha richiesto l'autorizzazione di perizia di variante n.3 al Rup;

21) Con nota P.G. 80085 del 19/09/2025 il Rup ha autorizzato l'ufficio di Direzione lavori, composto dal Direttore dei lavori Arch. Mario Minicillo e dai Direttori operativi, alla redazione della perizia di variante n.3;

22) Con nota P.G. 64003 del 28/07/2025 le ditte Ducale Restauro S.r.l. e Radar s.r.l. hanno

trasmesso una richiesta di proroga alla quale è stato dato riscontro con DD 1421/2025 del 05/08/2025;

23) Con nota P.G. 87873 del 14/10/2025 le ditte Ducale Restauro S.r.l. e Radar s.r.l. hanno trasmesso una richiesta di proroga. Con nota P.G. 93913 del 31/10/2025, il RUP ha riscontrato comunicando che la proroga sarebbe stata valutata nel corso della variante;

24) il verbale di concordamento nuovi prezzi n.3 trasmesso in data 18/11/2025 all'impresa e ricevuto firmato in data 09/12/2025;

## **MOTIVAZIONE**

1) Durante il corso dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali originarie, dettate da situazioni che comportano opera impreviste e imprevedibili. Tali modifiche ricadono nella fattispecie di cui all'art. Art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 1.c.

2) Per quanto sopra, il Direttore dei Lavori arch. Mario Minicillo, con nota P.G. 79701 del 18/09/2025, ha richiesto al RUP l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante, rilasciata con nota P.G. 80085 del 19/09/2025. Dalla Direzione dei Lavori è stata redatta una perizia di variante che comprende lavori per un maggiore importo netto di Euro 59.703,36 (IVA 10% esclusa), valutata in parte con prezzi già previsti nel contratto principale ed in parte con nuovi prezzi determinati con verbale di concordamento nuovi prezzi n°3.

3) Il Direttore dei lavori, Arch. Mario Minicillo, ha provveduto alla redazione della perizia di variante n.3 costituita dei seguenti elaborati architettonici, che sono stati trasmessi all'impresa in data 18/11/2025 con pg 99331 e acquisiti firmati digitalmente dalla stessa in data 09/12/2025 con pg 106013;

4) Tale perizia di variante n.3 determina una modifica all'importo contrattuale per maggiori €59.703,36 (IVA 10% esclusa). Con la presente variante vengono concordati con l'impresa ulteriori n. 61 Nuovi Prezzi, da assoggettare agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, ed al Contratto d'appalto, ed in base ai quali saranno pagati a misura i lavori in oggetto.

5) È stato acquisito il benessere del collaudatore tecnico amministrativo Ing. Claudio Brambilla.

6) Con nota P.G.106013 del 09/12/2025 sono stati acquisiti l'atto di sottomissione e il verbale nuovi prezzi firmati da parte dell'impresa.

7) Il direttore dei lavori, in relazione alla perizia di variante, con la quale viene concessa una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori pari a 75 giorni, di cui 50 giorni di proroga sull'ultimazione dei lavori e 25 giorni per le opere in variante;

8) Si da atto che la maggior durata del cantiere non è imputabile alla Stazione Appaltante e che nulla sarà dovuto all'Impresa appaltatrice per il protrarsi della durata del cantiere.

## **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

**NORMATIVA** - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 13/1989, D. M. 236/89 legge 104/1992, D.P.R. 503/1996 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. Lombardia n. 6/1989 modificata con L.R. Lombardia n. 14/2020 e successive modifiche ed integrazioni (eliminazione barriere architettoniche)

- Legge n. 46/1990 Norme per la sicurezza degli impianti e successive modifiche ed integrazioni  
- Ex Legge 10/1991 e s.m.i., D.Lgs. 192/2005, D.Lgs 311/2007, D.P.R. n. 59/2009, D.L. 63/2013 poi modificata con L. 90/2013, DM 26/06/2015, D.Lgs. 48/2020

- D.M. 37/1998 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi" e successive modifiche ed integrazioni  
- D.Lgs. 192/2005 – coordinato con modifiche del DLgs 48/2020, D.P.R. n. 59/2009 (edifici NZEB)  
- D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sicurezza)  
- D.M. 3 agosto 2015 norme tecniche di prevenzione incendi, D.P.R. n° 151 del 1/08/2011 NORME CEI 64-50, Norma CEI 64-52 Edilizia ad uso residenziale e terziario, guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri generali, tutta la normativa per i componenti elettrici ed elettronici, telefonici, wireless, dati, ecc. da impiegare nelle strutture scolastiche  
- normativa specialistica  
- Linee Guida Operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH - art. 17 del regolamento UE 2020/852)  
- Regolamento d'igiene dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona  
- Le norme UNI e ISO per la redazione degli elaborati tecnici  
- Normativa Comunale (PGT, regolamenti, ecc.)  
- Ulteriori norme e riferimenti tecnici applicabili

## DETERMINA

### DECISIONE

1) di approvare la perizia di variante n. 3, per l'importo di Euro 59.703,36 (Iva 10% esclusa) per complessivi Euro 65.673,69 per i lavori di PNRR M5C2-12.3- DNSH Regime 2 ID: Proposta 128 - ID Intervento: 76 Ex Area Frazzi – Forno Piccolo – Laboratorio del cotto, consistente negli elaborati figurante quale allegato 0 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e contraddistinti dai numeri 1 al 26;

2) di approvare il nuovo Quadro Economico allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di Euro 1.244.914,78 dando atto che il finanziamento è contenuto:  
- per Euro 1.204.914,78 nella determinazione dirigenziale n° 915 del 24 21 maggio 2025  
- per Euro 40.000,00 nella determinazione dirigenziale n. 2442 del 11 Dicembre 2025

3) di approvare altresì il cronoprogramma della spesa allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

4) di dare atto che la somma vincolata di Euro 595.436,44 è stata accertata con le determinazioni dirigenziali n° 1313 del 17 agosto 2022 e n° 2049 del 25 novembre 2022 sul PEG 12718 "PNRR M5C2 – Inv. 2.3 – per bando Bando MIT Qualità dell'Abitare – Interventi presso ex Area Frazzi – Forno Piccolo – CUP: D15F21000100005" nel seguente modo:

- anno 2022 per Euro 50.591,64 (Acc. 2022/617)  
- anno 2023 per Euro 46.366,82 (Acc. 2023/76 – 2023/259)  
- anno 2024 per Euro 152.611,90 (Acc. 2024/236 - 2024/280)  
- anno 2025 per Euro 345.866,08 (Acc. 2025/52 - 2025/363)

5) di prendere atto e conseguente approvazione della proroga, in relazione alla perizia di variante, con la quale viene concessa una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori pari a 75 giorni, di cui 50 giorni di proroga sull'ultimazione dei lavori e 25 giorni per le opere in variante.

6) di dare atto che l'importo di Euro 65.673,69 di cui Euro 65.223,94 a favore di DucaleRestauro S.r.l. ed Euro 449,78 a favore di Radar S.r.l. trovano riscontro nella tabella in calce.

**Movimenti contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2025	37535 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000100005	2.02.01.09.999		2025/165/2	969,56
<b>Missione e Programma</b>			01 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D15F21000100005			
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione	2025	37570 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D15F21000100005	2.02.01.09.999		2025/3811/2	40.000,00
<b>Missione e Programma</b>			01 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D15F21000100005			
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2025	37570 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D15F21000100005	2.02.01.09.999	40520	2025/3811	39.550,22
<b>Missione e Programma</b>			01 05			
<b>CIG</b>			A0352C114B			
<b>CUP</b>			D15F21000100005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			

<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC
------------------------	------------------------

U / Sub Impegno	2025	37535 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000100005	2.02.01.09.999	40520	2025/165	969,56
-----------------	------	--	----------------	-------	----------	--------

<b>Missione e Programma</b>	01 05
<b>CIG</b>	A0352C114B
<b>CUP</b>	D15F21000100005
<b>Anno di Esigibilità</b>	2025
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2025	37570 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D15F21000100005	2.02.01.09.999	52911	2025/3811	449,78
-----------------	------	---	----------------	-------	-----------	--------

<b>Missione e Programma</b>	01 05
<b>CIG</b>	A0352C114B
<b>CUP</b>	D15F21000100005
<b>Anno di Esigibilità</b>	2025
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Diminuzione	2025	37535 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000100005	2.02.01.09.999		2025/165/2	1.069,84
-----------------	------	--	----------------	--	------------	----------

<b>Missione e Programma</b>	01 05
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	D15F21000100005
<b>Anno di Esigibilità</b>	
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2025	37535 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000100005	2.02.01.09.999		2025/165	1.069,84
<b>Missione e Programma</b>			01 05			
<b>CIG</b>			A0352C114B			
<b>CUP</b>			D15F21000100005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2025	37535 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000100005	2.02.01.09.999	40520	2025/1644	6.480,21
<b>Missione e Programma</b>			01 05			
<b>CIG</b>			A0352C114B			
<b>CUP</b>			D15F21000100005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2025	37570 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D15F21000100005	2.02.01.09.999	40520	2025/1937	4.084,52
<b>Missione e Programma</b>			01 05			
<b>CIG</b>			A0352C114B			
<b>CUP</b>			D15F21000100005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2025	37570 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D15F21000100005	2.02.01.09.999	40520	2025/1928	8.354,57
<b>Missione e Programma</b>			01 05			

<b>CIG</b>	A0352C114B
<b>CUP</b>	D15F21000100005
<b>Anno di Esigibilità</b>	2025
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2025	37716 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.)- CUP D15F21000100005	2.02.01.09.999	40520	2025/2594	5.784,83
<b>Missione e Programma</b>			01 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D15F21000100005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

#### ALLEGATI

- **00\_128-76-1-EE\_Elenco\_Elaborati(1).pdf.p7m** (impronta: 1CB481F8E77ECC39E11F27DCD8984EE785DBC4102AA7CFA60B654029A033A12A)
- **01\_128-76-1-RTG\_Relazione\_generale(1).pdf.p7m** (impronta: 1E36EF7370E143FD70DE28532C5DB620446468FC49BB0400F124950F2B951342)
- **02\_128-76-1-CME\_Computo\_metrico\_estimativo(1).pdf.p7m** (impronta: 3B826099DB69438DC044B293207656C84BADC51EC8DD14D083038CCAE9C589ED)
- **03\_128-76-1\_EPU\_Elenco\_Prezzi\_Unitari(1).pdf.p7m** (impronta: DFF7FA6E1AE05153AA9D7AC78E5EF524F10038A6D8609E83210E372091764093)
- **04\_128-76-1\_AP\_Analisi\_Prezzi(1).pdf.p7m** (impronta: 928595A9810678DB295E6B8EC2C46972F814DFE255F1ECCC5F621E00766D912B)
- **05\_128-76-1-MO\_QuadroIncidenza\_Manodopera(1).pdf.p7m** (impronta: BB70DEAB06C00F41843110739CD3BC9404AD18D55AEAF06F1FAB48D3E2C900A0)
- **06\_128-76-1-QR\_QuadroRaffrontoVar3(1).pdf.p7m** (impronta: 2D4ED702593AB3FBCCF28485CA8CCC2927ED940CE43D4042E8BDF3D4A9BA8E6B)
- **07\_128-76-1-V020\_Stato\_approvato\_plan(1).generale\_piano\_terra.pdf.p7m** (impronta: CC713B6791F307B1FD5B5CD49DEDC6D434BC515D9336C48D4A84522AE4AD7411)
- **08\_128-76-1\_V030\_Stato\_approvato\_plan(1).generale\_piano\_primo.pdf.p7m** (impronta: C38A7B5AE007C386128CC5C0C09E3A6588CEDAD92BC7744494098020607668FD)
- **09\_128-76-1\_G040\_Stato\_approvato\_Abaco\_serramenti(1).pdf.p7m** (impronta: 84FC372BC5B26CAB0E2A140C7E27887E46C28E74A8D40AD327B9302474688A69)
- **10\_128-76-1-V040\_Stato\_variante\_Piano\_terra(1).pdf.p7m** (impronta: 1C760769828B9C7941FB1BAF58806B010003CC277752C17549425EFE325FEE5E)
- **11\_128-76-1-V050\_Stato\_variante\_Pianta\_piano\_primo(1).pdf.p7m** (impronta: 0101AA7ADFB51735BFE6873E14EB914E2914CC22DE51FEC9C6B48E9DC0B425FE)
- **12-128-76-1\_V060-SDP-Particolari\_Costruttivi(1).pdf.p7m** (impronta: 661B2C52DD1F9856502648337E39BB05D33624E58E1C870393AF65EF4A3A452D)
- **13-128-76-1\_V070-SDP-Abaco\_Serramenti\_Piano\_Terra(1).pdf.p7m** (impronta: 691DFA5182899AF681C6075E575965AD08F7684293D2E8E428E6E356F7CCD8A3)
- **14\_128-76-1-R040-Stato\_raffronto\_Piano\_terra(1).pdf.p7m** (impronta: B1D9F9451E806930E952FC8275932A79DA9D4F3AFCD30A87F72536AAE52AAFE0)
- **15\_128-76-1-R050-Stato\_raffronto\_Pianta\_piano\_primo(1).pdf.p7m** (impronta: 85C088F68767BDA6424202896CAE5A99CA4FB00F83752F5102E5C3CDE9BB8006)
- **16\_128-76-1-L160\_Relazione\_specialistica\_acque\_meteoriche(1).pdf.p7m** (impronta: 5C1A1EB5BAE5E0DAC34522E1A99312CC7798E892C314FC08F3274D96E7B5C773)

- 17\_128-76-1-L010\_Planimetria\_impianto(1).pdf.p7m (impronta:  
081CE65566D2AAD5AF466013ED7B0A24C9D948DAD7F1D3E95AD2F94911557027)
- 18\_128-76-1-L020\_Schema\_funzionale(1).pdf.p7m (impronta:  
2941DBCCA62512E90F64C7CF3354951AA92A1C67E166AD6D62B0A02FC8C3E1BC)
- 19\_128-76-1-L030\_Impianto\_idrico\_sanitario(1).pdf.p7m (impronta:  
175906A45953558430C7EE91ADC27003065EC44F0044CBD26187EFFAFB5A7FFB)
- 20\_128-76-1-L040\_Impianti\_scarichi(1).pdf.p7m (impronta:  
9303CD5C62E82281D4991A7FA8F2533F3A36D2D228275944F4B21C86B15945AE)
- 21\_128-76-1-L140\_Impianto\_acque\_meteoriche(1).pdf.p7m (impronta:  
4ED7DD0FA89720C3AF8EEACD8FBBCAC5468D861873B92D6538A7AA6F1AC40BAB)
- 22\_128-76-1-L150\_Impianto\_acque\_meteoriche(1).pdf.p7m (impronta:  
364A1D2C1204420F4F4E3EDEEA1C2B441F27889E4F177BFCC51C638E2B6B31F2)
- 23\_128-76-1-RI01-Relazione\_specialistica\_Illuminotecnica(1).pdf.p7m (impronta:  
84D2334740113B9DE1BCFFB26312DD09C602E71AEB9F82D03D9C788E38DE6F61)
- 24\_128-76-1-TE01\_Schema planimetrico impianto elettrico e speciali e impianto dispersore di terra(1) (impronta: E0E03492D76045671613ED10B233DE31452EA99E3D59ABD92AE188401F2FAC78)
- 25\_128-76-1-TI01\_schema planimetrico impianto di illuminazione(1).pdf.p7m (impronta:  
6383467C7859702EF40CA849101DE4809F83E5325F3A226C1E73372240380DF1)
- 26\_128-76-1-VNP\_Atto\_Sottomissione\_Verbale\_NP 3(1).pdf.p7m (impronta:  
5338C9E7FF1CFB4F41B3225BCA5C7124DD3583DB8BB7EF77552E2C0C9BB47A4C)
- Allegato A) QE\_Variante3.pdf.p7m (impronta:  
07925122ED16FE6C8BC5183DFFC2D4EE1EEF3FA20F8AF6119136DA5AAAA72260)
- Allegato B) CronoSpesaPINQUA-FornoPiccoloVBOttobre2025.pdf.p7m (impronta:  
06886FC53C5C93494D2291DECFC0764AFA28D240B4B114322C8F8C5443FEDF4B)