

**OGGETTO** Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla R.T.P. Ing. Vanelli/Ing. allegri/Geom. Guarreschi/Arch. Minotti della redazione della variante n. 2 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili, nonché approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa (CIG: B1DC06C6CE - CUP: D15F22000930001).

**Settore** SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

**Servizio** Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

#### IL DIRETTORE

- PREMESSE**
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1905/2023 del 25/10/ 2023 di "PNRR–M2C4I2.2–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU-Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Accertamento del relativo Contributo Statale.
  - Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1015/2024 del 07/06/2024 di riaccertamento del Contributo Statale del Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti.
  - Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1014/2024 del 07/06/2025 Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti. Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) e affidamento diretto al R.T.P. ing. Vanelli/ing. Allegri/geom. Guarreschi/arch. Minotti del progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutivo, del Piano di Sicurezza, della Direzione Lavori e del Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione. (CUP: D15F22000930001 CIG: B1DC06C6CE).
  - Richiamato il contratto sottoscritto con la R.T.P. ing. Vanelli/ing. Allegri/geom. Guarreschi/arch. Minotti il D.L. della quale Ing. Arch. Bernardo Vanelli è capogruppo mandatario, assunto al PG 63283 del 02.08.2024.
  - Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1638/2024 del 25/09/2024 - Lavori relativi ad "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo"– Approvazione del progetto esecutivo, del quadro economico, del cronoprogramma, del verbale di validazione e parziale rettifica della precedente Determinazione Dirigenziale n. 1480 del 5 settembre 2024. CUP D15F22000930001.
  - Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1687/2024 del 01/10/2024 - Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti. Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Vanelli/Allegri/Guarreschi/Minotti di affidamento redazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutivo, Piano di Sicurezza, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 7 giugno 2024 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F22000930001 - CIG: B1DC06C6CE).
  - Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1815 del 17/10/2024 - Lavori relativi ad Interventi Idrraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo. Aggiudicazione dei lavori alla ditta MVS GROUP S.R.L. DI MURO LUCANO C.A.P. 85054 (PZ),

approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma - CUP D15F22000930001 – CIG B2F1D3C07E.

- A seguito dell'aggiudicazione dei lavori è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto Prot. Gen. n. 103003 del 16 dicembre 2024 con la Ditta MVS GROUP S.R.L. DI MURO LUCANO per un importo complessivo contrattuale € 704.023,61 al netto del ribasso d'asta del 9,68%.

- I lavori sono stati consegnati all'impresa il 28 gennaio 2025 e per la loro esecuzione sono stati previsti n.240 (duecentoquaranta ) giorni naturali e consecutivi e pertanto da terminare il 25/10/2025.

- i lavori a seguito dell'approvazione di perizia di variante n. 1 hanno subito una proroga di 5 giorni e pertanto dovevano terminare il 30 ottobre 2025.

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 932 del 23 maggio 2025 avente ad oggetto: "Affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura alla ditta 4 Emme Service S.p.A. relativo al rilievo vibrazionale per due edifici nei pressi del cantiere. Progetto Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma"

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1411 del 04/08/2025 avente come oggetto: "Progetto Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Servitù di passaggio condotte di scarico acque all'Istituto Figlie di San Camillo. Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001."

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1570 del 02/09/2025 "Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società Padania Acque S.p.a dei lavori di adeguamento della condotta acqua per la risoluzione delle interferenze con il cantiere nei pressi immissione del Cavo Baraccona - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 - CIG B7F9BE57E3.

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 01/09/2025: "Servizio di distribuzione gas metano – Presa d'atto del subentro da parte di AP Reti Gas North S.p.A. a LD Reti. s.r.l. nel Servizio di distribuzione gas metano dal 1/07/2025 ed il conseguente trasferimento della concessione per la costruzione e la gestione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel Comune di Comune di Cremona sottoscritta in data 11/02/1999 in favore di AP Reti Gas North S.r.l. e cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale di AP Reti Gas North in favore di Ascopiave S.p.A."

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 18/09/2025 relativa all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 56 del dlgs 36/2023 dei lavori ad ap reti gas north spa con sede in via Verizzo , 1030 cap 31053 Pieve di Soligo (TV) relativo a 5 by pass tratti di tubazione gas esistenti in comune di Cremona via Bergamo nei pressi del cantiere – progetto "sottopasso di via Bergamo interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo" – approvazione della spesa del quadro economico e del cronoprogramma 2 CIG B832946959 CUP D15F22000930001".

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.1767 del 29/09/2025 Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AP Reti Gas North S.p.a dei lavori relativi alla modifica della tubazione gas interrata esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 - CIG B858E07273".

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1822 del 7/10/2025 Progetto "Interventi idraulici per

la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Approvazione della variante n. 1 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili in favore della ditta aggiudicataria MVS Group s.r.l. di Muro Lucano, nonché approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa (CUP: D15F22000930001 - CIG: B2F1D3C07E).

- Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 2025 del 29/10/2025: "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Approvazione della spesa da corrispondere al capogruppo Ing. Vanelli della R.T.P. ing. Vanelli/ing. Allegri/Geom. Guarreschi/Arch. Minotti in seguito alla redazione della variante n. 1 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili (art. 120 del D.lgs. 36/2023), nonché approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa (CUP: D15F22000930001 - CIG: B1DC06C6CE)".

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2195 del 20/11/2025 Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Approvazione della variante n. 2 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili in favore della ditta aggiudicataria MVS Group s.r.l. di Muro Lucano, nonché approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa (CUP: D15F22000930001 - CIG: B2F1D3C07E).

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2569 del 12/12/2025 Affidamento diretto al Idroservice s.r.l. di Sirmione (BS) per la gestione ordinaria e servizio di reperibilità in emergenza dell'impianto di pompaggio delle acque meteoriche dell'impianto idraulico del sottopasso di Via Bergamo, e approvazione della relativa spesa. (CIG B9988ACF69) – AFF40".

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. del 31/12/2025 Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Affidamento diretto dell'intervento di fornitura e posa in opera di una seconda pompa ad uso dell'impianto stazione di pompaggio e di fornitura e posa in opera di carpenteria a copertura e chiusura dei quadri elettrici a ditte varie, e approvazione della relativa spesa, nonché del nuovo quadro economico e del cronoprogramma (CUP D15F22000930001 – CIG B982DC8C09 e CIG B9AA5DD85A)".

## MOTIVAZIONE

- Con Determina Dirigenziale n. 2195 del 20/11/2025 è stata approvata la variante 2 al Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili in favore della ditta aggiudicataria MVS Group s.r.l. di Muro Lucano, per un importo aggiuntivo al contratto di netti euro 32.003,83 oltre IVA al 10% per un totale di euro 35.204,21.

- Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di introdurre una variante in corso d'opera per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili, redatta nell'esclusivo interesse dell'amministrazione Comunale di Cremona, meglio specificata nella documentazione di variante allegata alla presente, finalizzate a risolvere situazioni riscontrate a seguito dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera descritte nella DD N. 2195 del 20/11/2025.

- Previa richiesta, il RUP Arch. Clara Rita Milesi ha autorizzato il Direttore dei Lavori Ing. Arch. Bernardo Vanelli alla redazione della variante n. 2 al progetto.

- Si rende necessario provvedere all'adeguamento dell'importo da corrispondere in ragione della redazione della perizia di variante vista l'offerta economica di cui alla nota di dettaglio relativa agli oneri professionali come indicato nel riepilogo importi lavori e spese tecniche allegato alla perizia di variante n. 2 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2195 del 20/11/2025 alla R.T.P. ing. Vanelli/ing. Allegri/geom. Guarreschi/arch. Minotti della quale ing. Bernardo Vanelli è capogruppo mandatario, la redazione e la direzione dei lavori della perizia suppletiva in corso d'opera n.2 riguardante l'esecuzione di lavori imprevisti ed imprevedibili.

- Visto che Il Direttore dei Lavori Ing. Arch. Bernardo Vanelli, con Prot. Gen. n. 93759/2025 in data 31/10/2025, ha trasmesso perizia di variante n. 2 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2195 del 20/11/2025.

- Tale progetto e la DL relativi alla perizia di variante comporta una maggiore spesa pari ad un importo aggiuntivo al contratto di euro 5.241,63 secondo questa ripartizione:
- Ing. Bernardo Vanelli euro 2.732,60 oltre il contributo cassa (4%) e Iva (22%) per un totale di euro 3.467,12 pari al 65% della prestazione;
- ing. Stefano Allegri euro 1.051,00 oltre il contributo cassa (4%) e Iva (22%) per un totale di euro 1.333,51 pari al 25% della prestazione;
- geom. Roberto Guarreschi euro 378,36 oltre il contributo cassa (5%) per un totale di euro 397,28 pari al 9% della prestazione;
- arch. Alessandro Minotti euro 42,04 oltre il contributo cassa (4%) per un totale di euro 43,72.

- I lavori di cui alla variante n. 2 sono ammissibili a norma del C.S.A. art. 5.1 - terzo capoverso - lettera c), ovvero ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto, contenute nel limite del 20% del valore iniziale.

- E' quindi necessario approvare la spesa da corrispondere alla R.T.P. Ing. Vanelli/Ing. allegri/Geom. Guarreschi/Arch. Minotti della redazione della variante n. 2, e approvare il nuovo quadro economico e il cronoprogramma della spesa.

#### **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, in particolare nella sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per i professionisti il documento unico di regolarità contributiva, che sono risultati regolari.

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F22000930001.

- Il CIG assegnato al presente affidamento è: B1DC06C6CE.

- Decreto n. 19567 del 1 marzo 2024 con il quale il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è stato affidato all'arch. Clara Rita Milesi del Settore Mobilità sostenibile, verde pubblico, Protezione Civile.

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente

eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").

## DETERMINA

### DECISIONE

- Affidare, nell'ambito degli interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo, la spesa da corrispondere alla R.T.P. ing. Vanelli/ing. Allegri/geom. Guarreschi/arch. Minotti (Partita IVA 00789040193), con studio professionale in Via Garibaldi 13 a Castelleone (CR), il servizio per la redazione e la direzione lavori della variante n. 2 per lavori imprevisti e imprevedibili ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs.36/2023, comma 1, paragrafo c) art. 38 C.S.A., per un importo aggiuntivo al contratto di euro 5.241,61 ripartito tra i professionisti costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RT) come segue:
  - Ing. Bernardo Vanelli euro 2.732,60 oltre il contributo cassa (4%) e IVA (22%) per un totale di euro 3.467,12 pari al 65% della prestazione;
  - ing. Stefano Allegri euro 1.051,00 oltre il contributo cassa (4%) e IVA (22%) per un totale di euro 1.333,51 pari al 25% della prestazione;
  - geom. Roberto Guarreschi euro 378,36 oltre il contributo cassa (5%) per un totale di euro 397,28 pari al 9% della prestazione;
  - arch. Alessandro Minotti euro 42,04 oltre il contributo cassa (4%), per un totale di euro 43,72; alle condizioni di cui allo schema di atto aggiuntivo allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Approvare la spesa di Euro 5.241,63 dando atto che trova copertura nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2790 del 31 dicembre 2025, e che trova riscontro nella tabella in calce.
- Approvare il nuovo Quadro economico e il Cronoprogramma della spesa, figuranti quali allegati B) e C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di Euro 1.085.004,01, dando atto che la somma è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2790 del 31 dicembre 2025.
- Dare atto che la somma vincolata di Euro 1.010.000,00 è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n. 1905 del 25 ottobre 2023 e n. 1015 del 7 giugno 2024 sul PEG 12748 "Contributo Statale (Decreto 8.01.2022) per interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti sottopasso via Bergamo (Ex PNRR) – CUP: D15F22000930001" nel seguente modo:
  - anno 2023 per Euro 202.000,00 (acc. 2023/752 confluito in avanzo )
  - anno 2024 per Euro 477.425,97 (acc. 2024/130)
  - anno 2025 per Euro 330.574,03 (acc. 2025/85 e 2025/384).

### EFFETTI

- Gli Uffici del Mobilità sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile procederanno alla stipula del contratto con la ditta affidataria nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.
- Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica.
- In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2013, l'Affidatario si impegnerà ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- L'Affidatario sarà altresì tenuto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni variazione alla ragione sociale.
- L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

- Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive agli artt. 94-95-96-97 e 98 del D. Lgs. 36/2023. L'atto aggiuntivo con l'Affidatario sarà stipulato con scrittura privata. - Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

**Movimenti contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2026	41617 INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (EX PNRR) - DECRETO 8.01.2022 - CUP D15F22000930001	2.02.01.09.012	16947	2026/2077	3.467,12
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			B1DC06C6CE			
<b>CUP</b>			D15F22000930001			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2026			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2026	41617 INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (EX PNRR) - DECRETO 8.01.2022 - CUP D15F22000930001	2.02.01.09.012	37478	2026/2077	1.333,51
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			B1DC06C6CE			
<b>CUP</b>			D15F22000930001			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2026			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2026	41617 INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (EX PNRR) - DECRETO 8.01.2022 - CUP D15F22000930001	2.02.01.09.012	53532	2026/2077	397,28
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			B1DC06C6CE			
<b>CUP</b>			D15F22000930001			

<b>Anno di Esigibilità</b>	2026
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2026	41617 INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (EX PNRR) - DECRETO 8.01.2022 - CUP D15F22000930001	2.02.01.09.012	53534	2026/2077	43,72
<b>Missione e Programma</b>		10 05				
<b>CIG</b>		B1DC06C6CE				
<b>CUP</b>		D15F22000930001				
<b>Anno di Esigibilità</b>		2026				
<b>Centro di Costo</b>		**01 Non rilevante CdC				

#### ALLEGATI

- **A\_Schema atto aggiuntivo.pdf.p7m** (impronta: 807196FB3070D58EB14368528A63A8E99B62B5488693C0A0F8643E8764A6FD3D)
- **C\_Cronoprogramma spesa.pdf.p7m** (impronta: 351E900AA936B70C2FB316E3518FFA8064FA179D124EAAFEBD89BC936BFA0516)
- **B\_Quadro economico.pdf.p7m** (impronta: 6A531BFF412DC2C57A9425AE716D59D5A93AD2D97CD8210E5FBC382E6F387BAE)