

**OGGETTO** **Lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante, nel tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana, aggiudicati alla ditta Sangalli S.p.A. di Mapello (BG). Approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2, della proroga di ultimazione lavori e del nuovo quadro economico dell'intervento. CUP: D17H18002100002.**

**Settore** SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA

**Servizio** Servizio Gestione e Progettazione Infrastrutture Viarie e Mobilità Sostenibile

#### IL DIRETTORE

**PREMESSE** Determinazione dirigenziale n. 2481 del 18 dicembre 2018: "Conferimento d'incarico all'ing. Adriano Nichetti per la progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione degli interventi riguardanti il "Patto per la Lombardia - miglioramento dell'accessibilità e della sosta presso il nodo di interscambio della stazione (Cremona)". (CUP: D17H18002100002)."

Determinazione dirigenziale n. 357 del 18 marzo 2019: "Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante, nel tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana, alla ditta Sangalli S.p.A. di Mapello (BG) e approvazione del nuovo quadro economico di intervento. CUP: D17H18002100002."

Contratto d'appalto n. 41483 di Rep.rio del 7 maggio 2019 e registrato a Cremona in data 8 maggio 2019 al n. 5407 Serie 1T.

Determinazione dirigenziale n. 2171 del 10 dicembre 2019: "Lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante, nel tratto terminale di via Vecchia Dogana, aggiudicati alla ditta Sangalli S.p.A. di Mapello (BG). Ampliamento del quadro economico d'intervento, approvazione della perizia di variante e suppletiva e contestuale proroga dell'ultimazione dei lavori (CUP: D17H18002100002 - CIG: 7743941645).

Atto aggiuntivo - Protocollo n. 96700 del 18 dicembre 2019.

**MOTIVAZIONE** Nel corso dei lavori, in oggetto indicati, si sono evidenziate difficoltà operative e imprevisti che hanno costretto l'impresa ad eseguire lavori non previsti e imprevedibili.

I lavori di perizia, per quanto riguarda via Dante, consistono nell'eliminazione delle transenne, nella ricerca e rintracciamenti di sottoservizi, nello smaltimento del materiale rinvenuto e nella sostituzione di barra limitatrice di altezza per l'ingresso al parcheggio multipiano.

I lavori di perizia, per quanto riguarda Via Vecchia Dogana, consistono nella riprogettazione della viabilità con l'inserimento di una corsia auto e di una zona sosta e accostamento pullman con ampliamento della strada, nonché la rimodulazione della sosta per persone.

I lavori di perizia sopra indicati, rientrano nei casi previsti dalla normativa vigente.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6.2 Trattamento del rischio e misure preventive. Misure specifiche ed ulteriori del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 – 2022 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (pag. 74 PTPCT);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (pag. 74-75 PTPCT).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CIG assegnato è il seguente: 7743941645

Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D17H18002100002

Il DURC è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 22447237 del 16 giugno 2020.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 11 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2020 - 2022." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 106, comma 1, lettera c) "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del D. Lgs. n. 50/2016.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari")

D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare art. 31 "Semplificazione in materia di DURC")

## DETERMINA

### DECISIONE

Approvare la perizia di variante e suppletiva n. 2 per l'importo di Euro 129.072,14 (I.V.A. 4% e 10% inclusa), relativa ai lavori di riqualificazione viabilistica di via Dante, nel tratto tra via Palestro ed il cavalcavia di via Cimitero e del comparto terminale di via Vecchia Dogana, aggiudicati alla ditta Sangalli S.p.A. di Mapello (BG), composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione di seconda perizia
- B) Atto di sottomissione
- C) Computo metrico di perizia
- D) Relazione di accompagnamento al verbale nuovi prezzi
- E) Terzo verbale concordamento nuovi prezzi
- F) Prospetto di confronto
- G) Schema atto aggiuntivo
- H) Planimetria 1-500
- I) Segnaletica 1-500
- J) Planimetria 1-200
- K) Quadro Economico

figuranti quali allegati da A) a K) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

Approvare la spesa di Euro 129.072,14 (I.V.A. 4% e 10% inclusa), relativa alla presente perizia, da corrispondere alla ditta Sangalli S.p.A. (P.I.: 00811590165) con sede legale in via San Cassiano n. 8 - Mapello (BG).

Approvare il quadro economico dell'intervento (allegato K) per un importo di Euro 797.341,47 (I.V.A. inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 357 del 18 marzo 2019 e che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

Concedere alla ditta Sangalli S.p.A. una proroga dell'ultimazione dei lavori di giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi.

#### **EFFETTI**

Gli Uffici del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana provvederanno alla stipula dell'atto aggiuntivo.

Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e da regolamento economale, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel D. Lgs n. 50/2016.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

#### **Movimenti contabili:**

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo/Articolo</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Movimento</b>	<b>Importo</b>
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2020	41615 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	2.02.01.09.012	32342	2020/503	93.858,99
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			7743941645			
<b>CUP</b>			D17H18002100002			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2020			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2020	41615 PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	2.02.01.09.012	32342	2020/563	35.213,15
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			7743941645			
<b>CUP</b>			D17H18002100002			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2020			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

#### ALLEGATI

- **A)-RELAZIONE DI II PERIZIA rev2.pdf.p7m** (impronta:  
1C6775ECDD58F0633AEF50C1E326E2B078B97FD98D5139B347938FBA7653D6ED)
- **B)-ATTO DI SOTTOMISSIONE.pdf.p7m** (impronta:  
472972B2EB77C2468660AD5499E02FA259557DF0974A3E0C28DF105176E9B9DD)
- **C)-COMPUTO METRICO DI PERIZIA.pdf.p7m** (impronta:  
CD8394D503CC6FB974D6ED9CC28FD6175790766C8846234DA7B0EBA2A964F308)
- **D)-RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL VERBALE NUOVI PREZZI.pdf.p7m** (impronta:  
B961D14C0527FFAC5E07EBD996BC539DB7B42FEED9E9CAFFA17DC6B4071B8DF8)
- **E)-III° VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.pdf.p7m** (impronta:  
9E59AA145D20FA7FB82BFAD1FF7AEB9B351C202005B17A642B581AAF7B643D5B)
- **F)-PROSPETTO DI CONFRONTO.pdf.p7m** (impronta:  
8E554475080C1CCC7E294192780E0400D758E0E730C7145A6A5B34DF714E9FEA)
- **G)-SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO.pdf** (impronta:  
BF014FAB4E1585D2C6BDC17BEF3783CDB238E00F1943E81BBD02E6965F101930)
- **H)-p.01.01 Planimetria 1\_500.pdf.p7m** (impronta:  
696B237741E6FD456FA73798B14532D4E9EF270AB4E983A7A86EF9164A24EC31)
- **I)-p.01.02 Segnaletica 1\_500.pdf.p7m** (impronta:  
6C9BB285FFBC3510A92BFF5C81DD589520C282429FD0C580640A395CC6C4C6AA)
- **J)-p.01.03 Planimetria 1\_200.pdf.p7m** (impronta:  
5DF2E671CAF438775BBDDD139B9C6E01353D871FC6BD475DC927D6FABB56D1F5)
- **K)-QuadroEconomico.pdf** (impronta:  
9165E61D8CFF3A856927F36D1CD9A1682DA230DE93862562ECC7E7FA973D4F15)