Cremona
COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Mobilità Urbana

13 marzo 2020

N. Prot. Gen.

Oggetto:

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA RETE DI PISTE CICLABILI REGIONALE "PCIR10 DELLE RISAIE" E PCIR 4 BRESCIA-CREMONA" - PISTA N. 5 "MIGLIARO–VIA BERGAMO-VIA FILZI", PISTA N. 7 "VIA BRESCIA", PISTA N. 9 "VIA MANTOVA" , PISTA N. 18 "VIALE TRENTO E TRIESTE" -" P D11B15000300001 CIG 77737258CD

Ditta appaltatrice: **CITELUM SA - Via Monteverdi 13- 20131 MILANO**
Contratto: n.47068 del 19/06/2019

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Decreto 49/2018 art. 14

Premesse

Con determinazione dirigenziale n. 1434 del 22/08/2018 veniva approvato il progetto esecutivo REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA RETE DI PISTE CICLABILI REGIONALE "PCIR10 DELLE RISAIE" E PCIR 4 BRESCIA-CREMONA" - PISTA N. 5 "MIGLIARO–VIA BERGAMO-VIA FILZI", PISTA N. 7 "VIA BRESCIA", PISTA N. 9 "VIA MANTOVA per un importo complessivo di € 107.030,30 di cui 4523,50 per oneri della sicurezza ;

Con determinazione dirigenziale n. 1939 del 29/10/2018 veniva approvata la modifica al progetto esecutivo REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA RETE DI PISTE CICLABILI REGIONALE "PCIR10 DELLE RISAIE" E PCIR 4 BRESCIA-CREMONA" - PISTA N. 5 "MIGLIARO–VIA BERGAMO-VIA FILZI", PISTA N. 7 "VIA BRESCIA", PISTA N. 9 "VIA MANTOVA per un importo complessivo di € 107.030,30 di cui 4523,50 per oneri della sicurezza ;

Assuntore dei lavori

Con determinazione dirigenziale n. 586 del 12/04/2019 venivano aggiudicati i lavori di REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA RETE DI PISTE CICLABILI REGIONALE "PCIR10 DELLE RISAIE" E PCIR 4 BRESCIA-CREMONA" - PISTA N. 5 "MIGLIARO–VIA BERGAMO-VIA FILZI", PISTA N. 7 "VIA BRESCIA", PISTA N. 9 "VIA MANTOVA per un importo complessivo di € 106.003,23 di cui 4523,50 per oneri della

Comune di Cremona
Categ. /

Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana
via Aselli, 13/A 26100 Cremona

Responsabile procedimento: Marco Pagliarini
0372 407549 marco.pagliarini@comune.cremona.it

Direttore dei lavori: Marco Pagliarini
0372 407549 marco.pagliarini@comune.cremona.it

Referente per la pratica:Marco Pagliarini
0372 407549 marco.pagliarini@comune.cremona.it
Prot. prec.

sicurezza alla ditta CITELUM SA con sede in via Monteverdi 13 a Milano , la quale ha offerto un ribasso d'asta del' 1% sull'importo dei lavori a base d'asta;

Contratto

CONTRATTO 47068 del 19/06/2019 registrato a CREMONA , per un importo complessivo di € 106.005,23 (I.V.A. 22 esclusa) .

Cauzione definitiva e garanzie

Come risulta dal contratto, la ditta CITELUM SA con sede in via Monteverdi 13 a Milano, ha presentato polizza fidejussoria n. 01.000036796 emessa in data 23/05/2019 da S2C Compagnia assicurativa di Crediti per l'importo di € 4.240,22, essendo in possesso della certificazione ISO 9001:2015 valida fino al 09/036/2020 e ISO 14001:2015 valida fino al 09/03/2022 agli atti del Comune.

Responsabile del procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza

Le funzioni di responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing. Marco Pagliarini.

I lavori sono stati diretti dall'ing. Marco Pagliarini.

Le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dall'ing. Marco Pagliarini.

Consegna delle opere

Le opere sono state consegnate in data 15/10/2019 con verbale redatto in pari data dopo l'avvenuta autorizzazione del RUP.

Tempo stabilito per l'esecuzione delle opere

Per l'esecuzione delle opere il Contratto d'Appalto prevedeva, come tempo utile, giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi.

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori scadeva quindi il giorno 12 Gennaio 2020.

Anticipazioni in denaro

L'impresa non ha richiesto l'anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto prevista dall'art. 6.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Subappalti

Nel corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- Tecno ellesse sud Srl -via Campanella 36 – 80034 MARIGLIANO (NA) per un importo di € 26.380,00 autorizzati il 11/11/20190 Protocollo 85224.

Proroga richiesta dalla ditta

L'impresa non ha richiesto proroghe.

Sospensioni e riprese

Durante il corso delle opere non è stato necessario sospendere i lavori

Danni di forza maggiore, danni d'esecuzione e RC verso terzi

Durante l'esecuzione delle opere lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore, non sono stati prodotti danni, diretti o indiretti, all'opera ed agli impianti da eseguirsi o preesistenti, né sono stati arrecati danni a terzi.

Lavori in economia

In corso di esecuzione non sono stati eseguiti i lavori in economia.

Andamento dei lavori

In generale i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, secondo le previsioni progettuali e le speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L e dal C.S.E.

Certificati di acconto

Durante il corso delle opere sono stati emessi complessivamente n.1 certificato di acconto, per l'importo totale di € 105.475,21.

Ultimazione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12/01/2020 come accertato dal certificato di ultimazione dei lavori redatto il 12/01/2020 e quindi in tempo utile.

Constatazione completamento opere.

Il completamento delle opere è avvenuta il giorno 12/01/2020 come accertato dal verbale in pari data.

Conto finale

Il conto finale è stato redatto in data 13 marzo 2020 per un importo netto complessivo di € 106.005,23 così distinti:

per lavori del contratto principale al netto del ribasso	€	**106.005,23**	
Totale generale al netto del ribasso			€ ***106.005,23***
da cui sono dedotti i seguenti certificati:			
certificato n.1	€	105.475,21.	
Totale certificati emessi			*€ 105.475,21.*
Credito netto dell'impresa			€ ***530,02***

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e il conto finale senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Regolarità contributive

Come indicato dalle Dichiarazioni Uniche di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), acquisite sino ad oggi e durante il corso dei lavori, l'impresa CITELUM SA con sede in via Monteverdi 13 a Milano risulta in regola con i versamenti nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi.

Cessione di credito da parte dell'impresa

Per i lavori in questione l'impresa assuntrice dei lavori ha effettuato la cessione dei suoi crediti alla BANCA FARMAFACTORING SPA.

Avvisi ad opponendum

Per per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né

temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di Cremona.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Marco Pagliarini

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Marco Pagliarini